Заказчик: ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Маркаколь Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "КОМАПНИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б. Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		Договор №01ДСП	26.08.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б.Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"	434 800 000	131 886 326							15 826 359	147 712 685
Всего к оплате		**131 886 326**							**15 826 359**	**147 712 685**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КОМАПНИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ", БИН
080440024174

Директор Д. М. Омаров

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Маркаколь Восточно-Казахстанской области", БИН 980840000774
Аким Т. Казанов

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора
ТОО "Архитектурная студия Томирис",
БИН 220340031848
Эксперт технического надзора А. Н. Нугыманов KZ06VJE00079629

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б. Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б. Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Маркаколь Восточно-Казахстанской области"

Ф2

Подрядчик: ТОО "КОМАПНИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ"

Договор №01ДСП от 26.08.2024 г.

Акт №2 от 27 декабря 2024 г.
приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Локальная смета № 2-01-03-01

Архитектурно-строительная часть

		Подраздел 3.1. Окна				
12	**6112-0401-0202**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив/прим. ПВХ**	**м**	**55,72**	**2107**	**117 402**
		неучтенные ресурсы				
12.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	58,506	462	27 030
12.2	223-501-0209	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	58,506	1377	80 563
13	**223-503-0401 (основной ресурс)**	**Сетка антимоскитная**	**1 м2**	**79,64**	**4971**	**395 890**
14	**1109-0601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/ решетки**	**т конструкций**	**0,975**	**260586**	**254 071**
15	**222-509-0801 (основной ресурс)**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**1 т**	**0,975**	**1147327**	**1 118 644**
16	**1109-0601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/ ставен стальных**	**т конструкций**	**0,058**	**260586**	**15 114**

17	290-015-0001 Кстм =1,012 (кпл)	Ставни пулезащитные бронированные складные (СП1)	1 шт	1	256476,83	256 477
		Подраздел 3.3. Двери				
63	6125-0801-0801	**Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных**	шт.	3	25065	75 195
		Подраздел 4.2. Тип2				
73	6109-0308-0101	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м2	146,95	1470	216 017
		неучтенные ресурсы				
73.1	233-101-0117	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 комерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34, 43 типа Profi	м2	152,828	3952	603 976
		Подраздел 4.4. Тип4				
86	6109-0308-0101	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м2	180,1	1470	264 747
		неучтенные ресурсы				
86.1	233-101-0117	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 комерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34, 43 типа Profi	м2	187,304	3952	740 225
		Подраздел 4.5. Тип5				
90	6109-0307-0303	**Устройство покрытий из паркета штучного без жилок**	м2	58,2	6391	371 956
		неучтенные ресурсы				
90.1	233-201-0202	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м2	59,364	6320	375 180
		Подраздел 4.6. Плинтус				
91	6109-0401-0802	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	364,7	404	147 339
		неучтенные ресурсы				
91.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	368,347	179	65 934
92	6109-0401-0101	**Устройство плинтуса деревянного**	м	51,2	391	20 019
		неучтенные ресурсы				
92.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	51,712	385	19 909
		Раздел 5. Отделочные работы				
		Подраздел 5.1. Потолок				
95	6112-0302-0106	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	м2	489,87	1451	710 801
		неучтенные ресурсы				
95.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3380103	199032	67 275
		Подраздел 5.2. Стены				
97	6112-0302-0105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	м2	1520,6	1295	1 969 177
		неучтенные ресурсы				
97.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,957978	199032	190 668
98	6112-0302-0301	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	м2	17,14	1112	19 060

		неучтенные ресурсы				
98.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,57638	790	3 615

		Итого:				8 125 568
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			3 919 365
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 972 030
		машины и механизмы	Тенге			76 460
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			22 680
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 129 744
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			787

Локальная смета № 2-01-03-02

Архитектурные решения

		Раздел 3. Фасад				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
9	6112-0303-0111	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, эмалевая	м2	170,6	566	96 560
		неучтенные ресурсы				
9.1	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,134774	1436740	193 635
10	6112-0303-0111	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, эмалевая	м2	4,72	566	2 672
		неучтенные ресурсы				
10.1	236-203-0210	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 двухкомпонентная полиуретановая матовая финишная на основе алкидно-уретановой смолы, пигментов и наполнителей типа Q-PUR 2K Last Coat 4:1	т	0,0037288	4969646	18 531
		Раздел 4. Отделочные работы				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
11	6112-0302-0104	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	117,59	2752	323 608
		неучтенные ресурсы				
11.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0811371	199032	16 149
13	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	207,06	1295	268 143
		неучтенные ресурсы				

13.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1304478	199032	25 963
		Итого:				945 124
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			656 256
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			329 777
		машины и механизмы	Тенге			5 705
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 853
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			283 174
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			129

Локальная смета № 2-01-04-01

Водоснабжение и канализация

		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
22	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	40	2047	81 880
23	234-303-0306 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	1 м	13,2	316	4 171
24	234-303-0308 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	1 м	22	394	8 668
25	234-303-0310 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	8,8	470	4 136
26	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	55	394	21 670
		Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
27	244-104-0408 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	3	6779	20 337
31	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	19654	39 308

33	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	8	394	3 152
		Раздел 3. Канализация бытовая К1				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
34	6115-0103-0104	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	44257	132 771
35	244-101-0102 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 шт.	3	10870	32 610
36	244-104-0601 (основной ресурс)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	3	2051	6 153
37	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	11458	22 916
		неучтенные ресурсы				
37.1	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	2	64823	129 646
38	244-101-0701 (основной ресурс)	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14480	28 960
39	241-223-0203 (основной ресурс)	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	4257	4 257
		Раздел 4. Канализация производственная К3				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
48	6115-0101-0302	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	1	5203	5 203
		неучтенные ресурсы				
48.1	244-104-0309	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 100В мм	комплект	1	28943	28 943
49	6114-0101-0312	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	8	4961	39 688
		неучтенные ресурсы				
49.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	7,984	25130	200 638

		Итого:				815 109
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			305 724
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			149 730
		машины и механизмы	Тенге			17 129
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			5 612
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			492 256
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0

		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			55

Локальная смета № 2-01-04-03

Электроборудование

		Раздел 1. Электрооборудование				
		Подраздел 1.1. ПР				
1	6119-0604-0307	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	1	286934	286 934
		Подраздел 1.2. ШР1				
3	6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14341	14 341
5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	38	2944	111 872
		Подраздел 1.3. ШР2				
9	6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14341	14 341
11	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	2944	20 608
		Подраздел 1.4. ЩО				
15	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	2944	29 440
		Подраздел 1.5. ШВ				
18	6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14341	14 341
20	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	2944	29 440
24	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8214	8 214
26	6119-0602-0107	Установка щитка, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12489	12 489
		Раздел 2. Электроустановочные изделия				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
28	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	121	1244	150 524
		Раздел 3. Светотехнические оборудование				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
34	6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	106	2478	262 668

		Итого:				955 212
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			885 199
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			442 952
		машины и механизмы	Тенге			2 509
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			709
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			67 504
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			161

Локальная смета № 2-01-04-04

Пожарная сигнализация

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	6	17921	107 526
2	248-306-0822 (основной ресурс)	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	1 шт.	1	57892	57 892
3	248-306-0821 (основной ресурс)	С2000М, пульт контроля и управления	1 шт.	1	164903	164 903
4	290-020-0005 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	1 шт	1	67230,29	67 230
5	290-020-0004 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet	1 шт	1	26347,16	26 347
6	248-303-0703 (основной ресурс)	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП2 исполнение 2	1 шт.	2	16728	33 456
7	6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	68394	136 788
8	248-306-0326 (основной ресурс)	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	1 шт.	2	57128	114 256

9	248-306-0382 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	1 шт.	2	47844	95 688
10	6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	83	11291	937 153
11	248-302-0209 (основной ресурс)	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	1 шт.	85	10427	886 295
12	248-302-0535 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-3АМ исполнение 01 IP67	1 шт.	7	28992	202 944
13	6125-0411-0210	Монтаж оборудования ключа или кнопки на панели	шт.	3	5307	15 921
14	248-306-0701 (основной ресурс)	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	1 шт.	4	4750	19 000
15	290-020-0006 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	МПН - Модуль подключения нагрузки	1 шт	14	862,4	12 074
16	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	13	3158	41 054
17	248-304-0101 (основной ресурс)	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	8	1763	14 104
18	248-304-0305 (основной ресурс)	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	1 шт.	5	1104	5 520
19	248-306-0101	Разветвительная коробкатипа УК-2П	1 шт.	1	252	252
20	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	320	1206	385 920
21	243-907-0102 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	164,8	75	12 360
22	243-907-5702 (основной ресурс)	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 15х10	1 шт.	160	38	6 080
23	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	320	331	105 920
24	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	148	1626	240 648
25	243-305-0606 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	1 м	275,4	470	129 438

26	243-305-0605 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 м	19,38	365	7 074
27	243-305-0307 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1 м	169,32	344	58 246
28	243-802-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	12,24	108	1 322
29	290-020-0009 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Кабель COM RS232 DB9 для компьютеров, ресиверов и принтеров, 9M/9F RS232 1м	1 шт	1	1837,97	1 838
30	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17921	17 921
31	290-020-0010 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный С2000 АСПТ	1 шт	1	75780,73	75 781
32	1337-0101-0201	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	98490	98 490
33	248-305-0827 (основной ресурс)	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-С-30 "FIREX" 25-30-20	1 шт.	2	287058	574 116
34	290-020-0011 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Газовое огнетушащее вещество хладон 227ЕА (заправка в модуль)хладон 227ЕА	1 л	60	8749,63	524 978
35	6124-0103-2101	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	7326	14 652
36	248-310-0101 (основной ресурс)	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	1 шт.	2	8514	17 028
37	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	3158	12 632
38	248-304-0302 (основной ресурс)	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	1 шт.	1	3251	3 251
39	248-304-0207 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"	1 шт.	1	3427	3 427

40	248-304-0206 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	1 шт.	1	3427	3 427
41	248-304-0210 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	1 шт.	1	3427	3 427
42	6125-0601-0204	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	1	5766	5 766
43	248-301-0103 (основной ресурс)	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	1 шт.	1	2455	2 455
44	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	1	6037	6 037
45	248-401-0750	VIZIT-DC505S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 120 кг, двухскоростной	1 шт.	1	20779	20 779
46	6125-0801-0507	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	1	4246	4 246
47	248-306-0402 (основной ресурс)	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	1 шт.	1	1806	1 806
48	248-401-0402 (основной ресурс)	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	1 шт.	5	235	1 175

		Итого:				5 278 643
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 076 921
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 096 048
		машины и механизмы	Тенге			17 937
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 470
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 183 784
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			399

Локальная смета № 2-01-04-05

Охранная сигнализация

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				

1	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	17921	35 842
2	248-306-0822 (основной ресурс)	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	1 шт.	1	57892	57 892
3	248-303-0703 (основной ресурс)	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП2 исполнение 2	1 шт.	1	16728	16 728
4	6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	68394	68 394
5	248-306-0326 (основной ресурс)	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	1 шт.	1	57128	57 128
6	248-306-0382 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	1 шт.	1	47844	47 844
7	6125-0411-0207	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	23	10617	244 191
8	248-301-0403 (основной ресурс)	Извещатель акустический модели С2000-СТ исполнение 02	1 шт.	23	9837	226 251
9	6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	28	5650	158 200
10	248-301-0506 (основной ресурс)	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 02	1 шт.	28	11737	328 636
11	6125-0601-0204	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	38	5766	219 108
12	248-301-0109 (основной ресурс)	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК	1 шт.	30	2175	65 250
13	248-301-0113 (основной ресурс)	Извещатель охранный магнитоконтактный модели С2000-СМК Эстет	1 шт.	8	6377	51 016
14	6125-0411-0210	Монтаж оборудования ключа или кнопки на панели	шт.	1	5307	5 307
15	290-020-0015 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Кнопка тревожная адресная С2000-КТ	1 шт	1	10304,92	10 305
16	248-306-0701	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	1 шт.	6	4750	28 500
17	290-020-0006 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	МПН - Модуль подключения нагрузки	1 шт	1	475,1	475

18	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3158	3 158
19	248-304-0306 (основной ресурс)	Оповещатель звуковой модели LD-96 BLUE	1 шт.	1	1260	1 260
20	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	180	1206	217 080
21	243-907-0102 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	185,4	75	13 905
22	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	180	331	59 580
23	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	37	1626	60 162
24	243-305-0606 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	1 м	183,6	470	86 292
25	243-305-0605 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 м	3,06	365	1 117
26	243-305-0307 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1 м	30,6	344	10 526
27	243-802-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	4,08	108	441

		Итого:				2 074 588
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 037 116
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			549 581
		машины и механизмы	Тенге			7 096
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 363
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 030 376
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			203

Локальная смета № 2-01-04-06

Видеонаблюдение

		Раздел 1. Оборудование				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6124-0303-0306	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	1	56113	56 113
3	6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	11	4868	53 548
4	248-102-2901 (основной ресурс)	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 2 вентилятора с цифровым термостатом	1 шт.	1	62067	62 067
5	290-102-0001 Кстм =1,012 (кпл)	Комплект крепежа SHIP 700906000	1 шт	24	3976,31	95 431
6	252-301-1441 (основной ресурс)	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	4	41546	166 184
7	248-102-3503 (основной ресурс)	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	1 шт.	1	27246	27 246
8	248-102-2507 (основной ресурс)	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	1 шт.	2	8080	16 160
9	248-102-3715 (основной ресурс)	Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте)	1 шт.	1	42903	42 903
10	248-102-2603 (основной ресурс)	Полка стационарная типа ITK, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг	1 шт.	1	20298	20 298
11	521-101-0401-0027 (основной ресурс)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	1 шт.	1	71339	71 339
12	6125-0410-0114	Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации	шт.	1	41375	41 375
14	6125-0302-0105	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	38639	38 639
15	248-404-1414 (основной ресурс)	Коммутатор типа Dahua Коммутатор агрегации управляемый, 24 × SFP, 4 SFP+	1 шт.	1	2484837	2 484 837
16	248-404-0311 (основной ресурс)	Диск жесткий Dahua на 8Тб	1 шт.	4	395314	1 581 256

17	248-404-1602 (основной ресурс)	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx):1310нм/1550нм	1 шт.	2	43372	86 744
18	248-404-1603	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx):1550нм/1310нм	1 шт.	2	43372	86 744
		Раздел 2. Видеокамеры				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
19	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	24	17556	421 344
21	290-011-0012 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	PFA136 - монтажная коробка для купольных камер	1 шт	19	5202,7	98 851
		Раздел 3. Патч-корды				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
23	6125-0205-0201	Прокладка, включение перемычек кабельных длина до 6 м	шт.	27	1287	34 749
24	243-906-2709 (основной ресурс)	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	1 шт.	25	3865	96 625
25	243-906-2713 (основной ресурс)	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH	1 шт.	1	8196	8 196
26	243-906-2801 (основной ресурс)	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM9/125(OS2),LC/APC, 1 м, LSZH	1 шт.	1	939	939
		Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
27	6119-0101-0202	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2	м	476	406	193 256
28	6119-0201-0103	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	36	1895	68 220
29	243-304-0140 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6A 4x2x23AWG LSZH	1 м	522,24	538	280 965
		Раздел 5. Материалы				
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
30	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	376	1206	453 456
31	243-907-0102 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм	1 м	387,28	75	29 046

32	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	100	1516	151 600
33	241-207-0301 Коб=1,03	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	103	45	4 635
		Раздел 6. Рабочее место оператора видеонаблюдения				
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования				
34	521-101-0401-0007 (основной ресурс)	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/16Gb/512SSD/GF GTX 1660S, 6Gb/GLAN/WL/BT/DOS	1 шт.	1	406718	406 718
35	521-101-0401-0061 (основной ресурс)	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	1 шт.	1	152890	152 890
36	521-101-0401-0025 (основной ресурс)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	1 шт.	1	47232	47 232
37	521-101-0401-0062 (основной ресурс)	Клавиатура+мышь AVTECH C304	1 шт.	1	17087	17 087
38	290-011-0015 Кстм =1,012 (кпл)	Программное обеспечение для системы видеонаблюдения Dahua	1 комп	1	3438877,2	3 438 877

		Итого:				10 835 570
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 442 112
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			738 608
		машины и механизмы	Тенге			16 279
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 485
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 681 914
		оборудование	Тенге			695 266
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			269

Локальная смета № 2-01-04-07

Система контроля и управления доступом

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				

1	6125-0801-0507	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	2	4246	8 492
2	248-405-0101 (основной ресурс)	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	1 шт.	2	47713	95 426
3	6125-0202-0206	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	68394	136 788
4	248-306-0326 (основной ресурс)	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	1 шт.	2	57128	114 256
5	248-306-0376 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	1 шт.	2	15941	31 882
6	6125-0601-0201	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	3	5650	16 950
7	248-301-0103 (основной ресурс)	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	1 шт.	3	2455	7 365
8	1310-1001-0605	Монтаж и расключение электромагнитного замка	шт.	3	12553	37 659
9	248-405-0601 (основной ресурс)	Замок электромагнитный ЕМ-180	1 шт.	3	11187	33 561
10	290-020-0003 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	АВК-180L - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК ДЛЯ ЗАМКА YM-180.	1 шт	3	1567,88	4 704
11	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	3	6037	18 111
12	248-401-0750 (основной ресурс)	VIZIT-DC505S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 120 кг, двухскоростной	1 шт.	3	20779	62 337
13	6125-0801-0507	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	6	4246	25 476
14	248-405-0312 (основной ресурс)	Matrix-II EH, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками HID ProxCard II, EM Marine	1 шт.	6	14141	84 846
15	290-020-0004 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	ИОПР 513/101-1 "Аварийный выход" (ИПР-Кск) Извещатель пожарный ручной, IP41, зеленый, с крышкой	1 шт	3	4960,59	14 882
16	248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа	1 шт.	15	101	1 515
17	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	80	1206	96 480
18	243-907-0102 (основной ресурс) Коб=40	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	80	75	6 000

19	243-907-5702 (основной ресурс)	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 15х10	1 шт.	40	38	1 520
20	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	80	331	26 480
21	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	66	1626	107 316
22	243-304-0133 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	1 м	46,92	121	5 677
23	243-305-0605 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 м	51	365	18 615
24	243-303-0412 (основной ресурс) Коб=1,02	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ4х0,5	1 м	23,46	73	1 713
25	243-802-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	27,54	108	2 974

		Итого:				961 025
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			449 913
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			232 371
		машины и механизмы	Тенге			12 420
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 708
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			498 692
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			85

Локальная смета №2-01-04-08

Структурированные кабельные системы

		Раздел 1. Оборудование				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				

1	6125-0204-0107	Монтаж оборудования комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции количество линий до 32	комплект	1	392164	392 164
3	248-102-3711 (основной ресурс)	Патч-панель типа ITK, 2U, категория 6 UTP, 48 портов (Dual)	1 шт.	1	40842	40 842
4	6125-0302-0105	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	38639	38 639
5	248-404-1413 (основной ресурс)	Коммутатор типа Dahua Коммутатор агрегации управляемый, 48 × SFP, 4 SFP+	1 шт.	1	2258947	2 258 947
6	290-013-0002 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Процессор Intel Core i3-10105, oem CPU 3.7GHz (Comet Lake, 4.4), 4C/8T, 6 MB L3, TDP 65W, UHD630, S1200	1 шт	1	53569,14	53 569
7	290-013-0003 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Кулер PCCooler E90, S1200/115x/775/AMD, 2000rpm, 75W, 3pin, blue	1 шт	1	26347,16	26 347
8	290-013-0004 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Материнская плата MB Socket1200, ATX, iZ590 (HDMI+DP, 2.5GNIC), Gigabyte Z590 VISION D, 4DDR4, 3PCIx16, 1PCIx1, 3M.2	1 шт	1	93556,97	93 557
9	290-013-0005 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Оперативная память DIMM DDR4 32GB kit Kingston Fury Beast, KF426C16BB1K2/32, CL6	1 шт	1	44945,81	44 946
10	290-013-0006 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Накопитель SSD SATA 1TB Hikvision, HS-SSD-V100/1024G, SATA 6Gb/s	1 шт	1	92508,24	92 508
11	290-013-0007 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Блок питания Блок питания ATX PCcooler, GI-P850, 850W	1 шт	1	81154,58	81 155
12	290-013-0008 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Операционная системав Microsoft Windows 10 Professional 64 bit, Russian, KZ only, 1pk, oem	1 шт	1	862,4	862
13	290-013-0009 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Корпус Delux DLC-MU415	1 шт	1	67825,39	67 825

14	290-013-0010 (основной ресурс) Кстм =1,012 (кпл)	Источник бесперебойного питания SVC V-3000-F-LCD	1 шт	1	131085,12	131 085
		Раздел 2. Розетки				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
15	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	44	1287	56 628
16	247-214-1801 (основной ресурс)	Розетка компьютерная скрытой установки, RJ-45, IP20 Carmen, типа VIKO	1 шт.	22	7693	169 246
17	247-214-1601 (основной ресурс)	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	1 шт.	22	1527	33 594
		Раздел 3. Патч-корды				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
18	6125-0205-0201	Прокладка, включение перемычек кабельных длина до 6 м	шт.	75	1287	96 525
19	243-906-2709 (основной ресурс)	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	1 шт.	50	3865	193 250
20	243-906-2713 (основной ресурс)	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH	1 шт.	24	8196	196 704
21	243-906-2801 (основной ресурс)	Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, SM9/125(OS2),LC/APC, 1 м, LSZH	1 шт.	1	939	939
		Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
22	6119-0101-0202	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2	м	200	406	81 200
23	6119-0201-0102	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	1633	1790	2 923 070
24	243-304-0140 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6A 4x2x23AWG LSZH	1 м	1246,44	538	670 585
25	290-013-0011 (основной ресурс) Коб=1,02 Кстм =1,012 (кпл)	Телефонный кабель RJ11,	1 м	623,22	1170,68	729 592
		Раздел 5. Материалы				
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				

26	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	200	1206	241 200
27	243-907-0102 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	1 м	206	75	15 450
28	243-907-5702 (основной ресурс)	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 15х10	1 шт.	100	38	3 800

		Итого:				8 734 229
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			3 675 448
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 820 168
		машины и механизмы	Тенге			53 697
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			11 172
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 005 085
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			699

Локальная смета №2-02-02-01

Конструктивная часть здания. Гараж и вольер

		Раздел 3. Ремонт участков перекрытия				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
9	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки/прим. заделка выбоин в покрытии	м3	0,3	10663	3 199
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	40472	12 384
10	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой/гидроизоляция антикоррозийная	м2	10	3071	30 710
		Раздел 4. Восстановление кровли				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
11	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	133	2062	274 246
12	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	133	181	24 073

24	215-202-0502 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1	100947	100 947
25	215-204-0402 (основной ресурс)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,5	99441	49 721
27	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	4,1	2419	9 918
		неучтенные ресурсы				
27.1	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,1	1832	7 511
28	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	3,3	38256	126 245
		неучтенные ресурсы				
28.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,792	30712	24 324
28.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,254	112808	141 461

		Итого:				804 738
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			271 364
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			135 851
		машины и механизмы	Тенге			67 862
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			14 692
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			465 512
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			66

Локальная смета №2-02-04-01

Электроборудование. Гараж и вольер

		Раздел 3. Светотехнические оборудование				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
15	6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	20	2478	49 560

		Итого:				49 560

		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			46 940
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			22 860
		машины и механизмы	Тенге			240
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			80
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 380
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			9

Локальная смета №4-02-00-01

Наружное электроосвещение

		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	65,475	513	33 589
2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,025	8172	16 548
3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	45	99	4 455
		Раздел 2. Электрооборудование				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
4	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	33876	101 628
8	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	17632	176 320
11	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	14	9123	127 722
15	6124-0202-0501	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	11	12724	139 964
		Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
17	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	250	1141	285 250
18	6124-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	120	1008	120 960
		Раздел 4. Материалы				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				

22	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	250	789	197 250
23	213-101-0101 (основной ресурс)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1	112808	112 808
24	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250	844	211 000
25	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	15	8871	133 065
26	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки/обетонирование опор	м3	5	10663	53 315
		неучтенные ресурсы				
26.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1	34920	178 092

		Итого:				1 891 964
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			887 145
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			432 916
		машины и механизмы	Тенге			492 518
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			148 221
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			512 301
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			208

Локальная смета №6-01-00-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
8	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,47	4265	2 005
9	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/песком	м3	23,99	85	2 039
10	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	23,99	8871	212 815
11	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	200,714	99	19 871
12	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	200,714	671	134 679
		Раздел 3. Водопровод хлзяйственно-питьевой В1				

		Подраздел 3.1. Раздел без наименования				
34	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	10637	10 637

		Итого:				382 046
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			88 686
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			42 667
		машины и механизмы	Тенге			73 092
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			22 205
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			220 268
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			33

Локальная смета №7-01-00-02

Покрытия и озеленения

		Раздел 1. Тип 1				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
2	7101-0602-0703	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	м2	1445	703	1 015 835
		неучтенные ресурсы				
2.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	14,739	6278	92 531
2.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	15,4615	6253	96 681
2.3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	15,4615	6241	96 495
2.4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	132,651	6216	824 559
2.5	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	14,45	203959	2 947 208
3	7101-0602-0708	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м2	1445	134	193 630
		неучтенные ресурсы				
3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	103,173	6216	641 323
3.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	16,48745	203959	3 362 764

4	**7101-0602-0303**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1445**	**492**	**710 940**
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	139,876	29024	4 059 761
4.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,015606	203959	3 183
5	**7101-0602-0403**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м2**	**1445**	**38**	**54 910**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	69,36	29024	2 013 105
5.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,008092	203959	1 650
6	**7101-0602-1201**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м2**	**1445**	**601**	**868 445**
7	**7101-0602-1202**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	**м2**	**-1445**	**29**	**-41 905**
8	**212-503-0103**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**1 т**	**216,75**	**31553**	**6 839 113**
		Раздел 2. Тип 2				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
11	**7101-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**23,25**	**13171**	**306 226**
12	**216-101-1001**	**Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021ШПЦ 400**	**1 т**	**46,5**	**24621**	**1 144 877**
13	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**215**	**5809**	**1 248 935**
		неучтенные ресурсы				
13.1	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	215	1286	276 490
14	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**13**	**4328**	**56 264**
		Раздел 3. Газон				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
16	**6113-0112-0101**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенныхбез внесения растительной земли механизированным способом**	**м2**	**684,49**	**181**	**123 893**
17	**6113-0112-0106**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**684,49**	**799**	**546 908**

		Итого:				**27 485 330**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 966 953**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**964 520**
		машины и механизмы	Тенге			**2 356 888**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**452 537**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**23 161 488**

		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			551

Локальная смета № 7-01-00-03

МАФ

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	8601-0303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2**	**23545**	**47 090**
2	8601-0302-0306	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**2**	**72304**	**144 608**

		Итого:				**191 698**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			19 354
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			9 580
		машины и механизмы	Тенге			918
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			202
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			124 362
		оборудование	Тенге			47 064
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			4

По техническому решению

Локальная смета № 2-01-00-02

Архитектурно-строительная часть

		Раздел 1. Отмостка				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6109-0201-0201	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм (отмостка)**	**м2**	**69,06**	**2320**	**160 219**
2	6109-0201-0202	**Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м2**	**759,66**	**210**	**159 529**
		Раздел 2. Цоколь				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
3	6109-0306-0602	**Облицовка цоколя плитами керамогранитными**	**м2**	**40**	**11366**	**454 640**

		неучтенные ресурсы				
3.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	41,2	6457	266 028

		Итого:				1 040 428
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			505 860
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			254 166
		машины и механизмы	Тенге			29 894
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			10 128
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			504 674
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			111

Локальная смета № 2-01-00-09

Видеонаблюдение

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	290-000-0001 (кпл)	Finen AS6842 Шкаф серверный 19` 42U, 600x800x2054 мм	1 шт	1	215454	215 454
2	290-000-0002 (кпл)	Видеорегистратор модели Hikvision DS-9664NI-M16/K	1 шт	1	2415907,39	2 415 907
3	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	18	17556	316 008
4	248-402-0606	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	1 шт.	12	73191	878 292
5	248-402-0705	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2143G2-IS, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	1 шт.	30	78070	2 342 100
6	521-101-0417-0006	Телевизор 55" (139 см), Xiaomi TV A 55 2025	1 шт.	1	220000	220 000
7	521-101-0417-0007	Телевизор 50" (127 см), Dexp A501	1 шт.	1	165000	165 000

		Итого:				6 552 761
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			315 828
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			173 664
		машины и механизмы	Тенге			180

		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 851 753
		оборудование	Тенге			385 000
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			52

Локальная смета № 2-01-00-11

Структурированные кабельные системы

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**290-013-0001 (кпл)**	**АТС Coral R500**	**1 комплект**	**1**	**18044110,55**	**18 044 111**

		Итого:				**18 044 111**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			18 044 111
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0

Локальная смета № 2-01-00-12

Технологическая часть

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**522-101-1217-0019**	**Стол письменный 1200х600х750мм. Столешница ЛДСП, боковые опоры из профильной трубы сечением 40х20мм**	**1 шт.**	**2**	**134028**	**268 056**
2	**522-101-1219-0010**	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	**1 шт.**	**85**	**31045**	**2 638 825**

3	522-101-1219-0022	Стул полумягкий с пюпитром. Материал основания и спинки ткань, ножки металлические	1 шт.	30	44280	1 328 400
4	522-101-1207-0001	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП.	1 комплект	1	224988	224 988
5	522-101-1224-0021	Кресло кожзам с деревянными подлокотниками, крестовина дерево, модель Честерфилд	1 шт.	1	136206	136 206
6	522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	1 шт.	1	81429	81 429
7	522-101-1261-0011	Диван 3-х местный, размеры: 2200x530x780мм	1 шт.	1	204837	204 837

		Итого:				4 882 741
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			4 882 741
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0

Локальная смета № 2-02-00-02-02

Конструктивная часть здания. Гараж и вольер

		Раздел 1. Монолитный пояс				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	17,6	10787	189 851
2	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2599	90002	23 392
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,469	358976	168 360
4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,213	340913	72 614
5	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2,2	12062	26 536

		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	36299	81 056
6	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	17,6	6777	119 275
		Раздел 2. Кровля				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
7	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	3,88	157782	612 194
8	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	1,1	100947	111 042
9	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	2,3	99441	228 714
10	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	178,6	5762	1 029 093
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	205,39	0	0
11	215-202-0702 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,6	100947	161 515
12	224-103-0102	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	178,6	2216	395 778
13	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	12,96	2419	31 350
		неучтенные ресурсы				
13.1	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,256	1512	21 555
14	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	178,6	168	30 005
		неучтенные ресурсы				
14.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,010716	205945	2 207
14.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,041078	725499	29 802
14.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,007144	435089	3 108
15	6107-0104-0208	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	м2	15,6	2977	46 441
16	215-204-0302 (основной ресурс)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,039	99441	3 878
17	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	22,5	5762	129 645
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,875	0	0
18	224-103-0102	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	22,5	2216	49 860

		Итого:				**3 567 155**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 585 402**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**793 389**
		машины и механизмы	Тенге			**160 112**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**40 557**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 821 644**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**333**

Локальная смета № 7-01-00-02

Покрытия и озеленения

		Раздел 2. Тип 2				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
1	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**465**	**4328**	**2 012 520**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	474,3	0	0
2	**255-102-0603**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**465**	**4489**	**2 087 385**

		Итого:				**4 099 905**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 597 275**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**802 590**
		машины и механизмы	Тенге			**136 710**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**46 500**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 365 920**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**376**

Всего по главам 1-7				107 717 505
оборудование				6 010 071
Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 6,3 %				6 407 568
Итого				**114 125 073**
Сметная прибыль 5%				5 405 750
Непредвиденные работы и затраты -5 %				5 706 254
Итого в ценах 2023 года				125 237 077
Итого в текущих ценах 2024 года (К=1,075)				134 629 858
Итого с учетом скидки к=0,97962166605				131 886 326
НДС 12%				15 826 359
ВСЕГО				**147 712 685**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КОМАПИИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ",
БИН 080440024174
Директор Д. М. Омаров

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа
БИН 980840000774
Аким К. Кизатов

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора

ТОО "Архитектурная студия Томирис"
БИН 220340031848
Эксперт технического надзора А. Н. Шугыманов KZ06VJE00079629

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
"ШЫГЫС КУРЫЛЫС ЖОБА"
БИН 091140009322
Директор А.О. Темеков

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)