с ТОО „КазПромСтройГрупп"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240000052**

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Договор № 508 от 18.04.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
15	**02.07.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г. Актобе			Работа	1	31 144 542,83	31 144 542,83	3 336 915,30
				Итого	1	x	31 144 542,83	3 336 915,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ограниченной отчетности страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / Боранкулов А.К.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2020

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

АО „Актобе su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе

Договор №508 от 18.04.2020г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №508	Договор дата 18.04.2020г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге							
			из графы 1					
				из них		дополнительные затрать		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе		27 807 627,53		27 807 627,53					3 336 915,30	31 144 542,83
Всего по объекту	31 144 542,83									

Итого к оплате: 31 144 542,83 (тридцать один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот сорок два 83 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО" DS&V" Илиманов Е.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**

Договор подряда (контракт) №508 от 18.04.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за Июль 2020г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы								
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1951,85	141,77	130,58	276 709	254 882	63294	0,01679	32,77156
		м3 грунта								

			11,18	43,69	21 827	85 270	59,1	0,03963	77,35182
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	127,08	2041,38	–	259 419	–	153316	2,852	362,43216
			2041,38	–	259 418	–	59,1	–	–
3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	4150,96	38,58	38,58	160 135	160 135	33381	–	–
			–	13,61	–	56 482	59,1	0,01438	59,6908
6	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые *м2 креплений*	457,23	474,82	20,58	217 101	9 408	61098	0,299	136,71177
			217,69	8,41	99 533	3 847	59,1	0,009	4,11507
14	11-230101-0101	Основание под трубопроводы гравийно-песчаное толщиной 100мм. Устройство *м3 основания*	84	2670,76	146,63	224 344	12 317	44546	1,173	98,532
			817,99	35,96	68 711	3 021	62,1	0,04375	3,675
16	11-221601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка *км трубопровода*	0,7	812717,14	343650	568 902	240 555	215366	506,989	354,8923
			402412,86	93022,86	281 689	65 116	62,1	85,85	60,095
17	23-010906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002 *м*	700	26227,48		18 359 236				
35	29-000000-0003(пл)	Отвод стеклопластиковый 158* диаметром 600мм *шт*	1	81819,63		81 820				
36	29-000000-0004(пл)	Отвод стеклопластиковый 122* диаметром 600мм *шт*	1	126258,12		126 258				

37	29-000000-0005(пл)	Отвод стеклопластиковый 90* диаметром 600мм *шт*	1	184272,81	184 273	
38	29-000000-0006(пл)	Отвод стеклопластиковый 145* диаметром 600мм *шт*	2	118758,7	237 517	
39	29-000000-0007(пл)	Отвод стеклопластиковый 151* диаметром 600мм *шт*	2	81819,63	163 639	
		Всего прямые затраты			**20 859 353**	**985**
						205
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			731 178	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			677 297	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			213 736	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			19 450 877	
		Накладные расходы I уровня, тенге			571 001	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			21 430 354	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			857 214	
		Итого, тенге			22 287 568	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 783 005	
		Всего			**24 070 573**	
		Временные здания и сооружения (1,3 %)			250 334	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)			758 812	
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**25 079 719**	
		К=1,2319661			30 897 363,92	
		Скидка-10%			3 089 736,39	

Итого	27 807 627,53
НДС (12 %)	3 336 915,30
Всего по акту с учетом НДС	**31 144 542,83**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоснабжению **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Е.**

Технадзор ТОО" DS&V" **Илиманов Е.Б.**

ТОО „КазПромСтройГрупп"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** ИИН/БИН **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 508 от 18.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
37	20.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г. Актобе			Работа	1	34 204 018,77	34 204 018,77	3 664 716,30
				Итого	1	x	34 204 018,77	3 664 716,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Боранкулов А.К.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

ТОО „Каз пром групп"

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе

Договор №508 от 18.04.2020г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2020г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер №508	дата 18.04.2020г	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затрать			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе		30 539 302,47		30 539 302,47					3 664 716,30	34 204 018,77
Всего по объекту	65 348 561,60									

Итого к оплате: 34 204 018,77 (тридцать четыре миллиона двести четыре тысячи восемьнадцать тенге 77 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Технадзор

ТОО" DS&V" Илиманов Е.Б.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

Заказ 480инв20

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазПромСтройГрупп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0км г.Актобе**

Договор подряда (контракт) №508 от 18.04.2020г

Акт №2
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020г.
(Локальная смета № 2-1-1)

Капитальный ремонт водовода диаметром 600мм

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Строительные работы									
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	3874,15	141,77 / 11,18	130,59 / 43,69	549 231 / 43 325	505 906 / 169 250	125632 / 59,1	0,02 / 0,04	65,05 / 153,53
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	56,92	2041,37	–	116 194	–	68671	2,85	162,34

			2041,37	–	116 195	–	59,1	–	–
3 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1859,04	38,58	38,58	71 717	71 718	14950	–	–
	м3 грунта		–	13,61	–	25 296	59,1	0,01	26,73
4 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	294	164,93	73,86	48 488	21 714	21402	0,15	43,61
	м3 уплотненного грунта		91,07	32,11	26 774	9 440	59,1	0,04	11,48
5 11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	109	1176,74	1176,74	128 265	128 265	46018	–	–
	м3 мокрого грунта		–	714,36	–	77 865	59,1	1,07	116,90
6 11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	204,77	474,83	20,58	97 230	4 214	27363	0,30	61,23
	м2 креплений		217,69	8,41	44 576	1 723	59,1	0,01	1,84
7 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	5109	38,58	38,58	197 094	197 094	41086	–	–
	м3 грунта		–	13,61	–	69 519	59,1	0,01	73,47
8 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3831,75	27,04	27,04	103 603	103 603	21597	–	–
	м3 грунта		–	9,54	–	36 543	59,1	0,01	38,62
9 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1277,25	970,36	–	1 239 395	–	732483	1,39	1777,29
	м3 грунта		970,36	–	1 239 396	–	59,1	–	–
10 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3831,75	164,93	73,86	631 955	283 006	278940	0,15	568,44
	м3 уплотненного грунта		91,07	32,11	348 948	123 031	59,1	0,04	149,67
11 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	901	166,58	157,31	150 089	141 737	32480	0,01	13,47
	м3 грунта								

			9,18	51,82	8 269	46 688	59,1	0,05	42,35
12 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	1621,8	401,37		650 942				
13 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	901	18,63	15,99	16 785	14 409	4048	0,00	3,44
			2,54	5,06	2 292	4 557	59,1	0,00	4,15
14 11-230101-0101	Основание под трубопроводы гравийно-песчаное толщиной 100мм. Устройство *м3 основания*	38	2670,76	146,63	101 489	5 572	20152	1,17	44,57
			818	35,97	31 084	1 367	62,1	0,04	1,66
15 11-230101-0101	Засыпка трубопроводов гравийно-песчаной смесью толщиной 0,6 диаметра.. Устройство *м3 основания*	438	2670,76	146,63	1 169 795	64 223	232273	1,17	513,77
			817,99	35,96	358 280	15 751	62,1	0,04	19,16
16 11-221601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка *км трубопровода*	0,3135	812714,51	343649,12	254 786	107 734	96453	506,99	158,94
			402411,48	93023,92	126 156	29 163	62,1	85,85	26,91
17 23-010906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002 *м*	323,635	26227,48		8 488 130				
18 11-220301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,001	2416000	1205000	2 416	1 205	866	1146,55	1,15
			1014000	380000	1 014	380	62,1	401,13	0,40
19 23-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	1,004	41933,96		42 102				
20 11-220701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	1,0145	532083,79	–	539 799	–	59763	130,30	132,18
			94861,51	–	96 237	–	62,1	–	–
21 29-000000-0001(пл)	Патрубок стеклопластиковый с фланцем и муфтой диаметром 600мм *шт*	7	55399,9		387 799				

22	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,106	814660,38	318028,3	86 354	33 711	16555	169,86	18,00
		т фасонных частей		160783,02	90707,55	17 043	9 615	62,1	93,19	9,88
23	11-220901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	2	29919	13535,5	59 838	27 071	21778	17,14	34,27
		задвижка или клапан		13926,5	3608,5	27 853	7 217	62,1	3,56	7,13
24	51-010102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	1785680		3 571 360				
		шт.								
25	11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	1	10324	4818	10 324	4 818	3930	6,08	6,08
		задвижка или клапан		4773	1555	4 773	1 555	62,1	1,53	1,53
26	51-010102-0101	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	216635		216 635				
		шт.								
27	11-221201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	10	16444,4	12159	164 444	121 590	44221	3,96	39,56
		фланец		3744,7	3376,2	37 447	33 762	62,1	3,08	30,75
28	23-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	10	24755,08		247 551				
		шт.								
29	11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	2	3309,5	370	6 619	740	3338	2,82	5,64
		фланец		2667	20,5	5 334	41	62,1	0,03	0,05
30	23-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	7104,03		14 208				
		шт.								
31	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	1	1003	634	1 003	634	357	0,48	0,48
		шт.		369	206	369	206	62,1	0,28	0,28

32	23-020303-7315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	15078,89		15 079				
33	13-110203-0114	Расходомер-счётчик ультразвуковой. Установка. *шт.*	1	27191,99	2907	27 192	2 907	8114	24,00	24,00
				17326	1116	17 326	1 116	44	1,16	1,16
34	29-000000-0002(пл)	Расходомер-счётчик ультразвуковой "Взлёт МР" УРСВ-510Ц *шт*	1	359643,15		359 643				
37	29-000000-0005(пл)	Отвод стеклопластиковый 90* диаметром 600мм *шт*	2	184272,81		368 545				
40	29-000000-0008(пл)	Отвод стеклопластиковый 128* диаметром 600мм *шт*	1	126258,12		126 258				
41	29-000000-0009(пл)	Отвод стеклопластиковый 130* диаметром 600мм *шт*	1	126258,12		126 258				
42	29-000000-0010(пл)	Отвод стеклопластиковый 102* диаметром 600мм *шт*	1	184272,81		184 273				
43	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	7,47	27647,39	7217	206 526	53 911	48161	10,19	76,11
				7612,05	2770,01	56 862	20 692	62,1	2,77	20,71
44	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	14375,15		43 125				
45	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *шт.*	3	21252,83		63 758				
46	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 *шт.*	3	21128,13		63 384				
47	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	6	20920,43		125 523				
48	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 *шт.*	3	8434,54		25 304				

49	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1407,42		4 222			
		шт.							
50	11-080201-0109	Горловина кододца из керамического кирпича. Кладка	0,09	25577,78	1588,89	2 302	143	239	6,84	0,62
		м3 кладки		4855,56	366,67	437	33	50,8	0,45	0,04
51	21-060510-0101	Стоимость металлической стремянки	0,05124	397795,37		20 383			
		т							
52	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку.	1,62	7535,19	1451,23	12 207	2 351	3121	3,73	6,04
		м3 подстилающего слоя		2598,15	565,43	4 209	916	60,9	0,69	1,11
53	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,81	20075,31	6,17	16 262	5	1448	4,21	3,41
		м3 подстилающего слоя		2934,57	–	2 377	–	60,9	–	–
54	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев.	53	749,85	15,13	39 741	802	5390	0,24	12,92
		м2 поверхности		198,15	2,06	10 502	109	50,8	0,00	0,13
55	11-221101-0110	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	48139	35012	96 279	70 024	25672	10,79	21,57
		врезка		10078,5	10591	20 157	21 182	62,1	10,51	21,03
56	32-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	8	1107,13	1107,13	8 857	8 857	–	–	–
		маш.-ч		–	199,88	–	1 599	–	–	–
57	11-060101-0113	Упоры горизонтальные бетонные для труб диаметром 600мм. Устройство	7,2	21351,25	854,58	153 730	6 153	15042	5,64	40,57
		м3		4102,5	205	29 538	1 476	48,5	0,25	1,77

Раздел 2 Демонтаж колодцев

58	11-221301-0101	Существующие железобетонные колодцы. Демонтаж. ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	3,4	5847,06	3464,12	19 880	11 778	7839	5,32	18,07
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2382,94	1329,71	8 102	4 521	62,1	1,33	4,52
59	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	6,12	414		2 534				
		т								
60	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	6,12	401,37		2 456				
		т								
	Раздел 3 Монтаж и демонтаж забора =6м									
61	11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж. ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	6	1206	758,33	7 234	4 550	2653	0,73	4,37
		м оград		440,5	271,5	2 643	1 629	62,1	0,25	1,52
62	11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	6	2067	1184,5	12 402	7 107	4530	1,05	6,28
		м оград		791,5	424,33	4 749	2 546	62,1	0,40	2,37
	Итого прямые затраты по смете					**21 498 998**				**3863**
										771

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 692 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 007 552
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	718 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 143 250
- перевозка грузов, тенге	655 932
Накладные расходы I уровня, тенге	2 036 560
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 535 562
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	941 422
Итого, тенге	24 476 980
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 958 159
Итого по смете на подряд, тенге	**26 435 139**

Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	274 926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	833 354
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**27 543 419**
К=1,2319661	33 932 556,08
Скидка-10%	3 393 253,61
Итого	30 539 302,47
НДС (12 %)	3 664 716,30
Всего по акту с учетом НДС	**34 204 018,77**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоснабжению **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Е.**

Технадзор ТОО" DS&V" **Илиманов Е.Б.**

10601105

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200480/00/4 07.07.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **18.04.2020** жылғы № **508 (931240000052/200480/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санкібай батыр даңғылы, 12Б	02.07.2020	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Ақтөбе қаласының Төменгі Қарғалы су тоғанынан Елек өзені дюкеріне дейінгі д-600 мм 1,0 шақырым су тартқышты күрделі жөндеу	Жұмыс	1	65348561.6	31144542.83
						ЖАЛПЫ	31 144 542.83	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 31 144 542.83 теңгені (отыз бір миллион жүз қырық төрт мың бес жүз қырық екі тенге сексен үш тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	050140011681	HSBKKZKX KZ516017121000001055	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21

Бекітемін **

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич	Директор	07.07.2020 11:15:31

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
65 348 561.60 тг.	0	0	0	0	0

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 31144542.83

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы	931240000052	HSBKKZKX KZ666017121000000591	АО "Народный Банк Казахстана"	Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б
Ж?мыстар ?абылдау ?шін жауапты *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Боранкулов Амангельды Капиевич		Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер		07.07.2020 11:34:42
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Кистаубаев Аскар Альмуратович		Генеральный директор		07.07.2020 11:35:19

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

07.07.2020 11:35:19
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

07.07.2020 11:15:31
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10601105

Акт выполненных работ **

№ 200480/00/4 07.07.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **18.04.2020** года № **508 (931240000052/200480/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 12Б	02.07.2020	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г.Актобе	Работа	1	65348561.6	31144542.83
						Итого	31 144 542.83	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 31 144 542.83 тенге, (тридцать один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот сорок два тенге восемьдесят три тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп"	050140011681	HSBKKZKX KZ516017121000001055	АО "Народный Банк Казахстана"	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21

Утверждаю **

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич	Директор	07.07.2020 11:15:31

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
65 348 561.60 тг.	0	0	0	0	0

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 31144542.83

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"	931240000052	HSBKKZKX KZ666017121000000591	АО "Народный Банк Казахстана"	Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б
Ответственные за принятие работы *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Боранкулов Амангельды Капиевич		Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер		07.07.2020 11:34:42
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Кистаубаев Аскар Альмуратович		Генеральный директор		07.07.2020 11:35:19

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

07.07.2020 11:35:19
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

07.07.2020 11:15:31
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/10601105

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/10601105

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11425830

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200480/00/5 21.10.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **18.04.2020** жылғы № **508 (931240000052/200480/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санкібай батыр даңғылы, 12Б	20.10.2020	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Ақтөбе қаласының Төменгі Қарғалы су тоғанынан Елек өзені дюкеріне дейінгі д-600 мм 1,0 шақырым су тартқышты күрделі жөндеу	Жұмыс	1	65348561.6	34204018.77
						ЖАЛПЫ	34 204 018.77	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 34 204 018.77 теңгені (отыз төрт миллион екі жүз төрт мың он сегіз тенге жетпіс жеті тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"КазПромСтройГрупп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	050140011681	HSBKKZKX KZ516017121000001055	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич		Директор		20.10.2020 18:03:37

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
65 348 561.60 тг.	0	31144542.83	31144542.83	0	0

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 34204018.77

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы	931240000052	HSBKKZKX KZ666017121000000591	АО "Народный Банк Казахстана"	Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б
Ж?мыстар ?абылдау ?шін жауапты *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Боранкулов Амангельды Капиевич		Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер		21.10.2020 11:47:45
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Кистаубаев Аскар Альмуратович		Генеральный директор		21.10.2020 11:49:55

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

21.10.2020 11:49:55
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

20.10.2020 18:03:37
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11425830

Акт выполненных работ **

№ 200480/00/5 21.10.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **18.04.2020** года № **508 (931240000052/200480/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 12Б	20.10.2020	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Капитальный ремонт водовода д=600мм от Нижне-Каргалинского водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км г.Актобе	Работа	1	65348561.6	34204018.77
						Итого	34 204 018.77	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 34 204 018.77 тенге, (тридцать четыре миллиона двести четыре тысячи восемнадцать тенге семьдесят семь тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп"	050140011681	HSBKKZKX KZ516017121000001055	АО "Народный Банк Казахстана"	Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Бокенбай батыра , 21

Утверждаю **

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич	Директор	20.10.2020 18:03:37

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
65 348 561.60 тг.	0	31144542.83	31144542.83	0	0

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 34204018.77

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"	931240000052	HSBKKZKX KZ666017121000000591	АО "Народный Банк Казахстана"	Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б
Ответственные за принятие работы *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Боранкулов Амангельды Капиевич		Зам. генерального директора по водоснабжению – главный инженер		21.10.2020 11:47:45
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Кистаубаев Аскар Альмуратович		Генеральный директор		21.10.2020 11:49:55

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21.10.2020 11:49:55
Кистаубаев Аскар Альмуратович
"Aqtobe su-energy group" АҚ

АО "Aqtobe su-energy group"

20.10.2020 18:03:37
Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
"КазПромСтройГрупп" ЖШС

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/11425830

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10013102/11425830

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.