Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 12 2024 года

Заказчик:
Государственное учреждение « Аппарат акима Уилского сельского округа» Аким Уилского с/о Амангосов Артур Сарсенбаевич. Уилский район с.Уил, ул. Көкжара 69, БИН 020440004713
Плательщик:
Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, ул Курмангазина,43, Бектұрған Азатбек Ерболатұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от « » _____2024 года
ТОО "Ideal Story NS" г.Актобе, ж/м Акжар - 2, улица Райымбек батыр, 86
Директор Тастемиров Галымбек Тулеуханович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)« » _____ 2024 года.
ТОО «Мақтұм Сейіт» Бекенов Кайрат Есенгелдиевич. БИН 201040029577, Кызылординская обл. Кызылорда, Г.А. Кызылорда ст.Кызылордда, ул Механизатор, 82
Эксперт технического надзора Бекенов Кайрат Есенгелдиевич действующего на основании аттестатов № KZ92VJE00089333 от 31.10.2024г., № KZ22VJE00089332 от 31.10.2024г., № KZ49VJE00089331 от
31.10.2024г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон
Заключения о соответствии выполненных работ проекту «____» _____ **2024 года,**
ТОО «Батыс Спец Строй» Кукиев Амир Амантаевич, Актюбинская область, г.Актобе, ул Маресьева,95 А, офис 37, БИН 130440003718, тел 87478554019
*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*произведя осмотр
готовности предъявленного подрядчиком (генеральным
подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция воздушной линии 2ВЛ-10кВ**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: **РК, Актюбинская область, Западная часть, с.Уил, Уилского района»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю_**Аппарат акима Уилского сельского округа** (от 16.07.2024 года № №76.

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)*либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Аппарат акима Уилского сельского округа

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области :** _____

2. *наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

3) проекта (ПСД) ТОО " Батыс Спец Строй", РП № 2-01

утвержденного(й)

Государственное учреждение « Аппарат акима Уилского сельского округа»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «_____»__ 12__2024года;

месяц, год

окончание работ «_____»__ 12__ 2024 года.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 ;

фактически, месяц: 1,5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**
Концевая опора 2К10-1	шт
Промежуточная опора 2П10-1	шт
Кабельная продукция (провода ВЛ 6-10 кВ)	км линии

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Концевая опора 2К10-1	шт	5	5	5	5
Промежуточная опора 2П10-1	шт	16	16	16	16
Заземление опор горизонтальное	м	191,2	191,2	191,2	191,2
Заземление опор вертикальное	шт	21	21	21	21
Гидроизоляция ж/б опор	м2	635,5	635,5	635,	635,5
Кабельная продукция (провода ВЛ 6-10 кВ)	км линии	1,073	1,073	1,073	1,073

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается реконструкция воздушной линии 2ВЛ-10кВ – Установка концевых опор 2К10-1 из опор ж/бетонных ВЛ 0,4-10 кВ , одностоечных– 5 штук, установка промежуточных опор 2П10-1 из опор

Согласно данного проектного решения выполнены следующие виды работ :

Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	5
Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,44
Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2	шт	60
Промежуточная опора 2 П10-1		
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	16
Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2	шт	96
Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	191,20000
Монтаж заземлителей вертикальной из стали круглой, диаметр 16 мм	шт	21
Прокат стальной горячекатанный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,332
Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	636
Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,073
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	1м	6 760
Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	27
Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	27
Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	27

ж/бетонных ВЛ 0,4-10 кВ , одностоечных – 16 штук, устройство заземления опор горизонтальное диаметр 10 мм – 191,2 м, заземлитель вертикальный диаметр 16 мм -21 шт, устройство гидроизоляция ж/б опор 635,5 м2, подвеска кабельной продукции (провода ВЛ 6-10 кВ)- 1,073 км линии

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования - нет ;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями ;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 34 410, 436 тыс тенге , в том числе:

строительно-монтажных работ 31 347,094 тыс._тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего 34 410,436 тыс тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 31 347,094 тыс тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры , градостроительства и строительства;

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция воздушной линии 2ВЛ-10кВ, распоженный по адресу : РК, Актюбинская область, Западная часть, с.Уил, Уилского района»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Заказчик:

Аким **Уилского сельского округа**

_____ **Амангосов А.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Плательщик:

Руководитель ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Бектұрған А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация **ТОО "Мақтұм Сейіт "**

Директор ТОО "Мақтұм Сейіт "

Имеющей в своем составе аттестованного эксперта **Бекенов Кайрат Есенгелдиевич** № KZ92VJE00089[illegible] № KZ[illegible]2VJE00089332, № KZ49VJE00089331 от 31.10.2024г.

_____ **Бекенов К.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта **ТОО "Батыс Спец Строй" Директор Кукиев А.А.**

Наименование организации

_____ **Кукиев А.А.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Ideal Stroy NS" Директор Тастемиров Г.Т.

_____, **Тастемиров Г.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)