Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №254 от 16.11.19 года Поз.10

Номер документа	Дата составления
70	21.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз 10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9 -ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз.10 (без наружных инженерных сетей).Корректировка. Акты №24,25,26,27,28,29,30. Период:за апрель 2021 года			Работа	1	85 714 286,00	85 714 286,00	9 183 673,50
				Итого	1	x	85 714 286,00	9 183 673,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дукужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нанаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 21.04.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.
Доп.соглашение №2 от 04 февраля 2020г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		254	16.11.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №24 Подземная часть (2-1-1)	711 173	634 976							76 197	711 173
Акт №25 Надземная часть (2-1-2)	17 207 602	15 363 930							1 843 672	17 207 602

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №26 Отделочные работы (2-1-3)	34 235 135	30 567 085							3 668 050	34 235 135
Акт №27 Водопровод,канализация (2-1-4)	3 363 465	3 003 094							360 371	3 363 465
Акт №28 Отопление и Вентиляция (2-1-5)	1 764 825	1 575 737							189 088	1 764 825
Акт №29 Электрооборудование и электроосвещение (2-1-6)	23 451 285	20 938 647							2 512 638	23 451 285
Акт №30 Связь и сигнализация (2-1-7)	4 980 801	4 447 144							533 657	4 980 801
ВСЕГО выполнено:	**85 714 286**	**76 530 613**							**9 183 673**	**85 714 286**
Минус аванс (30%)										25 714 286
										60 000 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										

К оплате за текущий месяц: Шестьдесят миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ТПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.10)

Акт № 24
приемки выполненных работ за апрель 2021 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
35	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1 618 775,06	3 601,85	4 856	11	3 468	1 369	6 723
					459 192	1 587,59	1 378	5	–	498	
	Раздел 2 Фундамент ФМО-1 под насосы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	18 283,06 1 308,15	1 094,46 250,92	2 377 170	142 33	2 064 –	184 205	2 766
37	1106-0101-0114	Монолитного бетона кл.В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	19 016,77 1 123,26	1 183,73 281,78	3 994 236	249 59	3 509 –	269 341	4 603
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0048	677 075,45 251 856	1 338,45 587,19	3 250 1 209	6 3	2 035 –	1 103 348	4 701
39	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0048	108 311,00 –		520 –		520 –	– 42	561
	Раздел 4 Стены										
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,63	169,93 54,19	3,32 0,55	107 34	2 –	71 –	24 10	141
51	1108-0201-0701	Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,0252	353 052,39 69 146,4	2 243,99 747,36	8 897 1 742	57 19	7 098 –	1 638 843	11 378
52	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,002	301 910,39 69 146,4	2 243,99 747,36	604 138	4 1	462 –	130 59	793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Разные работы										
	4.1 Приямок в электрощитовой										
53	1106-1301-0103	Стены и плоские днища приямка из бетона кл.В7,5 при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,42	40 163,57 16 736,6	5 602,61 2 054,47	16 869 7 029	2 353 863	7 486 –	7 182 1 924	25 975
54	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,76	879,58 288,96	18,78 2,77	1 548 509	33 5	1 006 –	478 162	2 188
	4.2 Ступени спуска										
55	1106-0101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления НР = 91 %	м3	0,3	18 211,99 1 123,26	1 183,73 281,78	5 464 337	355 85	4 772 –	384 468	6 315
56	1106-0101-0114	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона класса В 15. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	19 956,19 1 123,26	1 183,73 281,78	1 397 79	83 20	1 235 –	90 119	1 605
57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,03	879,58 288,96	18,78 2,77	26 9	1 –	17 –	8 3	37
	4.3 Площадка под оборудование										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	18 211,99	1 183,73	2 732	178	2 386	192	3 157
					1 123,26	281,78	168	42	–	234	
59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,4	879,58	18,78	352	8	229	109	497
					288,96	2,77	116	1	–	37	
		Раздел 6 Разные работы									
92	1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	18,4155	21 545,9	6,72	396 779	124	325 008	67 348	501 257
					3890,58	–	71 647	–	–	37 130	

Итого по смете	**572 697**
в том числе	84 801
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 505
Накладные расходы, тенге	42 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 154
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	9 823
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5 368
Непредвиденные работы 2%	11 754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**604 796**				
		Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901					**634 976**				
		НДС (12 %)					76 197				
		Всего по акту с учетом НДС					**711 173**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.10)

Акт № 25
приемки выполненных работ за апрель 2021 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
32	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,71	2 536,54	34,48	62 678	852	25 027	29 775	99 850
					1 489,25	16,99	36 799	420	–	7 396	
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,838	92,21	2,33	77	2	36	27	113
					46,34	0,28	39	0	–	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,313	169,93 54,19	3,32 0,55	1 922 613	38 6	1 272 –	427 188	2 538
40	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Окраска лаками ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	269,58	444,33 52,66	1,94 0,42	119 784 14 196	522 112	105 066 –	9 872 10 372	140 029
41	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	269,58	2 212,01 703,75	54,75 49,92	596 313 189 717	14 761 13 457	391 836 –	140 190 58 920	795 424
47	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,81	2 536,54 1 489,25	34,48 16,99	227 807 133 750	3 097 1 526	90 960 –	108 220 26 882	362 909
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,83	92,21 46,34	2,33 0,28	1 552 780	39 5	733 –	541 167	2 261
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	227,205	169,93 54,19	3,32 0,55	38 609 12 312	754 126	25 543 –	8 582 3 775	50 966

Раздел 3 Окна

Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1107-0516-0110	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Герметизация пароизоляционной лентой НР = 118 %	м шва	1892,8	133,12 132,29	0,83 0,42	251 968 250 395	1 573 786	– –	296 393 43 869	592 230
89	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	7,5712	15 637,11 13 933,86	1 703,25 830,4	118 392 105 496	12 896 6 287	– –	84 955 16 268	219 615
		Раздел 5 Кровля									
142	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	637	657,22 235,47	102,13 26,85	418 650 149 992	65 058 17 103	203 600 –	153 728 45 790	618 168
143	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 25мм) НР = 92 % ktpp1=10; kэкс1=10; kмат1=10;	м2 стяжки	637	196,12 8,72	15,15 4,15	124 927 5 555	9 650 2 645	109 723 –	7 544 10 598	143 069
144	1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР = 91 %	т	0,77714	15 669,56 14 221,6	1 416,6 620,8	12 177 11 052	1 101 482	24 –	10 497 1 814	24 488
146	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	637	373,17 148,93	14,74 5,3	237 707 94 871	9 391 3 373	133 445 –	90 385 26 247	354 340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый последующий слой добавлятьУстройство НР = 92 %	м2 кровли	1274	126,57 67,42	6,99 2,53	161 253 85 898	8 903 3 218	66 452 –	81 987 19 459	262 699
150	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	12,39	361,1 83,56	12,34 3,2	4 474 1 035	153 40	3 286 –	989 437	5 900
151	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали) НР = 92 %	м2 покрытия	18,3	3 027,78 1 125,58	13,99 3,74	55 408 20 598	256 68	34 554 –	19 013 5 954	80 375
152	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	108	1 575,91 503,76	856 302,54	170 198 54 406	92 448 32 674	23 345 –	102 755 21 836	294 789
154	1106-0701-0202	Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство НР = 91 %	м3	0,025	26 965,62 5 183,35	3 978,9 855,43	674 130	99 21	445 –	137 65	876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1006	78 668,76 42 598,6	25 843,16 8 711,07	7 914 4 285	2 600 876	1 029 –	3 562 918	12 394
158	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	183,38	2 504,08 532,39	27,64 7,15	459 199 97 631	5 069 1 310	356 500 –	91 026 44 018	594 243
		Чердак(АС9,АС10)									
159	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	438,91	361,1 83,56	12,34 3,2	158 490 36 674	5 417 1 406	116 400 –	35 033 15 482	209 005
160	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	70,2256	15 637,11 13933,86	1703,25 830,4	1 098 125 978 514	119 612 58 315	– –	787 990 150 889	2 037 005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	438,91	657,22	102,13	288 461	44 827	140 285	105 923	425 934
					235,47	26,85	103 349	11 785	–	31 551	
163	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	438,91	196,12	15,15	86 078	6 649	75 601	5 198	98 578
					8,72	4,15	3 828	1 822	–	7 302	
164	1106-0301-0410	Армирование цементной стяжки НР = 91 %	т	0,5354702	15 669,56	1 416,6	8 391	759	17	7 232	16 873
					14 221,6	620,8	7 615	332	–	1 250	
166	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	105,2	361,1	12,34	37 988	1 298	27 899	8 397	50 095
					83,56	3,2	8 790	337	–	3 711	
167	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,0234	78 668,76	25 843,16	1 841	605	239	828	2 883
					42 598,6	8 711,07	997	204	–	214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны) НР = 118 %	т стальных элементов	0,018	717 091,54	6 040,6	12 908	109	11 653	1 383	15 433
					63 665,7	1 425,52	1 146	26	–	1 143	
174	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,018	108 311		1 950		1 950	–	2 106
					–		–		–	156	
		Кровля над лоджиями									
175	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	47,93	657,22	102,13	31 501	4 895	15 319	11 567	46 513
					235,47	26,85	11 286	1 287	–	3 445	
176	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	47,93	196,12	15,15	9 400	726	8 256	568	10 765
					8,72	4,15	418	199	–	797	
177	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	47,93	373,17	14,74	17 886	706	10 041	6 801	26 662
					148,93	5,3	7 138	254	–	1 975	
178	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый последующий слой добавлятьУстройство НР = 92 %	м2 кровли	95,86	126,57	6,99	12 133	670	5 000	6 169	19 766
					67,42	2,53	6 463	242	–	1 464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	60,58	2 504,08 532,39	27,64 7,15	151 697 32 252	1 675 433	117 770 –	30 071 14 541	196 309
		Раздел 7 Наружная отделка									
209	1115-0402-0203	Окраска нижних поверхностей плит лоджий и боковых поверхностей парапетных плит акриловыми красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	375,84	219,56 115,9	1,44 0,69	82 521 43 558	540 260	38 423 –	35 054 9 406	126 981
212	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	366,92	1 514,82 472,57	5,36 1,19	555 819 173 395	1 967 435	380 457 –	139 064 55 591	750 474
		Раздел 8 Лоджии									
213	1109-0304-0101	Монтаж стремянок ИМС-28 НР = 69 %	т конструкций	0,8256	74 796,16 38 726	25 843,16 8 711,07	61 752 31 972	21 336 7 192	8 443 –	27 023 7 102	95 877
214	2106-0208-0501	Пожарные лестницы, стремянки	т	0,8256	544 367 –		449 429 –		449 429 –	– 35 954	485 384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 %	т конструкций	0,97376	101 763,02	4 702,91	99 093	4 580	1 936	65 208	177 445
					95 071,8	1 979,05	92 577	1 927	–	13 144	
217	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,598	169,93	3,32	611	12	404	136	807
					54,19	0,55	195	2	–	60	
218	1109-0306-0103	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 %	м2	467,316	786,22	21,18	367 412	9 898	68 241	202 468	615 470
					619,01	8,9	289 273	4 158	–	45 590	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(72шт)

220	1110-0111-0101	Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 НР = 90 %	м2 деталей	157,68	1 013,84	161,37	159 862	25 445	30 496	101 169	281 913
					659,06	53,84	103 921	8 489	–	20 882	
221	2107-0508-1709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	1,5768	72 160		113 782		113 782	–	122 884
					–		–		–	9 103	
222	2109-0404-1005	Ручки	пара	72	3 007		216 504		216 504	–	233 824
					–		–		–	17 320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	2105-0302-0101	Мебельная фурнитура	т	0,04	216 144 –		8 646 –		8 646 –	– 692	9 337

9.2 Вентканалы

224	1108-0801-0501	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	3,14	44 715,99 14 327,6	2 015,05 816,51	140 408 44 989	6 327 2 564	89 092 –	44 224 14 771	199 403
225	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	667,65 481,85	155,41 41,68	12 685 9 155	2 953 792	577 –	11 738 1 954	26 377
227	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 250х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	52	1 844,93 1 403,25	32,2 14,53	95 936 72 969	1 674 756	21 293 –	72 250 13 455	181 641
228	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р) размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	58	1 750,75 1 403,25	32,2 14,53	101 544 81 389	1 868 843	18 287 –	80 587 14 570	196 701

9.3 Приямок

229	1106-0101-0115	Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,81	19 601,03 2 072,82	1 682,06 404,13	15 877 1 679	1 362 327	12 835 –	1 826 1 416	19 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,52	30 541,05	2 168,28	138 046	9 801	98 662	29 607	181 065
					6 545	498,24	29 583	2 252	–	13 412	
231	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР = 93 %	м2 поверхности	6,82	879,58	18,78	5 999	128	3 900	1 850	8 477
					288,96	2,77	1 971	19	–	628	
232	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,64	769,68	28,71	2 032	76	1 010	926	3 195
					358,49	14,71	946	39	–	237	
233	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,07752	559 175,56	9 141,87	43 347	709	38 618	3 987	51 121
					51 859,8	3 446,16	4 020	267	–	3 787	
234	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	463 580,52	70 702,76	927	141	18	812	1 878
					384 054	26 057,52	768	52	–	139	
235	2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	880		1 767		1 767	–	1 908
					–		–		–	141	
236	1111-0101-0204	Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4	9 024,39	1 746,2	36 098	6 985	15 336	15 812	56 062
					3 444,12	761,2	13 776	3 045	–	4 153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,8	3 027,78 1 125,58	13,99 3,74	8 478 3 152	39 10	5 287 –	2 909 911	12 298
238	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР = 100%	м2 поверхности	2,8	4 035,63 1 112,87	8,84 3,04	11 300 3 116	25 9	8 159 –	3 125 1 154	15 578
239	2113-0502-0404	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,884	2 831 –		8 165 –		8 165 –	– 653	8 818
240	2113-0502-0804	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	10,4	178 –		1 851 –		1 851 –	– 148	1 999
9.4 Шахта лифта											
241	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	28	6 130,29 3 178,37	1003,71 415,2	171 648 88 994	28 104 11 626	54 550 –	94 583 21 298	287 529
242	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,832	22 350,68 3 890,58	6,72 –	63 297 11 018	19 –	52 260 –	10 357 5 892	79 546
243	1111-0101-1503	Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,88	758,71 270,88	89,21 34,84	14 325 5 114	1 684 658	7 526 –	5 426 1 580	21 330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР = 94 %	м2 покрытия	113,28	100,51 10,17	4,22 2,2	11 386 1 152	478 249	9 756 –	1 317 1 016	13 720
9.5 Машинное помещение лифта											
245	1107-0107-0103	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,3633	717 091,54 63 665,7	6 040,6 1 425,52	260 519 23 130	2 195 518	235 195 –	27 904 23 074	311 497
246	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3633	108 311 –		39 349 –		39 349 –	– 3 148	42 497
247	1109-0301-0604	Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	25,3	5 625,11 1 903,65	3 508,85 1 414,8	142 315 48 162	88 774 35 794	5 379 –	57 930 16 020	216 265
248	2106-0408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,5313	459 130 –		243 936 –		243 936 –	– 19 515	263 451
249	1109-0601-0101	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 %	т конструкций	0,06842	101 763,02 95 071,8	4 702,91 1 979,05	6 963 6 505	322 135	136 –	4 582 924	12 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	2106-0405-0501	Крышка люка МКЛ	т	0,06842	707 754		48 425		48 425	–	52 298
					–		–		–	3 874	
251	1109-0304-0101	Монтаж стремянки ЛВ6.12 НР = 69 %	т конструкций	0,02342	74 796,16	25 843,16	1 752	605	240	767	2 720
					38 726	8 711,07	907	204	–	201	
252	2106-0208-0501	Стремянка ЛВ6.12	т	0,02342	544 367		12 749		12 749	–	13 769
					–		–		–	1 020	
253	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,64	169,93	3,32	109	2	72	24	144
					54,19	0,55	35	0	–	11	
		9.6 Крыльцо №1,2									
254	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	153	163,49	154,66	25 013	23 663	–	5 284	32 722
					8,83	39,14	1 351	5 989	–	2 424	
255	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	3 312,24	–	9 937	–	–	7 154	18 458
					3 312,24	–	9 937	–	–	1 367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72	35,63 –	35,63 13,33	2 565 –	2 565 960	– –	691 260	3 517
257	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	31	818,63 818,63	– –	25 377 25 377	– –	– –	18 272 3 492	47 141
258	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72	164,58 87,59	76,99 36,33	11 850 6 306	5 543 2 616	– –	6 424 1 462	19 736
259	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	62	1 671,90 573,1	842,46 326,65	103 658 35 532	52 233 20 252	15 893 –	65 826 13 559	183 042
260	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	2 367,15 804,27	1182,47 460,04	97 053 32 975	48 481 18 862	15 597 –	61 168 12 658	170 878
261	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	43	3 569,76 1 170,31	1 872,1 735,39	153 500 50 323	80 500 31 622	22 677 –	96 695 20 016	270 211
		Итого по смете						**13 744 176**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе					3 817 244				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					848 239				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					324 102				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 508 665				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 551 944				
		Накладные расходы, тенге					1 018 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					123 698				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					235 754				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					247 994				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					282 073				
		Непредвиденные работы 2%					**14 633 695**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**15 363 930**				
		Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901					1 843 672				
		НДС (12 %)					**17 207 602**				
		Всего по акту с учетом НДС									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"
Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора
ПК "Семейпроект"
Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №254 от 16 ноября 2019 г.
Доп.соглашение №1 от 11 декабря 2019г.

Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.10 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в ж.р. Карагайлы г.Семей ВКО области поз.10 (без наружных инженерных сетей) .Корректировка"
Наименование объекта: Жилой дом(поз.10)

Акт № 26
приемки выполненных работ за апрель 2021 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Лоджии										
23	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	359,46	3 453,88	84,32	1 241 533	30 309	544 584	802 797	2 207 877
					1 854,56	38,1	666 640	13 696	–	163 546	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	171,72	169,93	3,32	29 181	570	19 305	6 486	38 520
					54,19	0,55	9 305	95	–	2 853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	1,566	677 075,45 251 856	1 338,45 587,20	1 060 300 394 406	2 096 920	663 798 –	359 747 113 604	1 533 651
27	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,566	108 311,00 –		169 615 –		169 615 –	– 13 569	183 184
28	1115-0403-0305	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней ограждения лоджий НР=80 %	м2	132,1	1 778,01 1 602,72	2,71 1,36	234 875 211 719	358 180	22 797 –	169 519 32 352	436 745
		Раздел 4 Лестницы №1 - 2 шт									
29	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	110,8	17 072,89 1854,56	84,32 38,1	1 891 676 205 485	9 343 4 221	1 676 848 –	247 454 171 130	2 310 261
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40	92,21 46,34	2,33 0,28	3 688 1 854	93 11	1 741 –	1 287 398	5 373
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	40	169,93 54,19	3,32 0,55	6 797 2 167	133 22	4 497 –	1 511 665	8 973
		Раздел 5 Полы									
		По типу 43, S=1979,8м2, (общие комнаты, спальни типового этажа)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1979,8	3 775,78	21,41	7 475 296	42 394	6 600 990	802 418	8 939 931
					420,2	10,97	831 912	21 724	–	662 217	
По типу 43, S=1190,4м2, (кухни, прихожие типового этажа)											
37	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1190,4	3 775,78	21,41	4 494 693	25 491	3 968 995	482 472	5 375 338
					420,2	10,97	500 206	13 062	–	398 173	
По типу 62, S=468,96м2, (ванные и сан.узлы типового этажа)											
44	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	468,96	1 716,1	73,89	804 783	34 649	171 629	578 240	1 493 666
					1276,24	35,49	598 506	16 644	–	110 642	
По типу 122, S=248,9 м2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)											
56	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	173,71	3 775,78	21,41	655 891	3 720	579 179	70 405	784 400
					420,2	10,97	72 993	1 906	–	58 104	
Плинтуса											
99	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР = 94 %	м плинтусов	2713,7	356,31	0,83	966 929	2 255	620 445	324 635	1 394 889
					126,85	0,42	344 230	1 127	–	103 325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1725,5	587,7 321,67	1,66 0,83	1 014 075 555 038	2 868 1 433	456 169 –	523 083 122 973	1 660 130
		Вход в техподполье									
101	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,27	7 131,8 3 295,3	1 746,2 761,2	23 321 10 776	5 710 2 489	6 835 –	12 469 2 863	38 653
102	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	1 671,9 573,10	842,46 326,65	16 719 5 731	8 425 3 267	2 563 –	10 617 2 187	29 523
103	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2 367,15 804,27	1 182,47 460,04	14 203 4 826	7 095 2 760	2 282 –	8 951 1 852	25 007
104	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3 569,76 1 170,31	1 872,1 735,39	7 140 2 341	3 744 1 471	1 055 –	4 497 931	12 568
108	1106-0101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,245	18 211,99 1 123,26	1 183,73 281,78	4 462 275	290 69	3 897 –	313 382	5 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1106-0101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство НР = 91 %	м3	1,64	21 819,82 2 072,82	1 682,06 404,13	35 785 3 399	2 759 663	29 627 –	3 697 3 158	42 640
111	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	10,8	1 464,98 1 373,76	54,14 23,84	15 822 14 837	585 257	400 –	17 811 2 691	36 323
113	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора 1:2 толщ.20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,38	847,42 358,49	28,71 14,71	2 017 853	68 35	1 095 –	835 228	3 080
114	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,07	879,58 288,96	18,78 2,77	11 496 3 777	245 36	7 474 –	3 546 1 203	16 245
115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,76	769,68 358,49	28,71 14,71	1 355 631	51 26	673 –	617 158	2 130
116	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,4	25 696,18 4 994	2 409,2 553,6	113 063 21 974	10 600 2 436	80 489 –	22 701 10 861	146 625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,12	96 292,13 24 310	1 438,75 601,03	11 555 2 917	173 72	8 465 –	2 690 1 140	15 385
118	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,014	96 167,49 25 177,5	1 054,18 498,24	1 346 352	15 7	979 –	324 134	1 803
119	1110-0102-0205	Устройство лобовой доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	0,8	3 653,12 1 655,94	25,09 12,46	2 922 1 325	20 10	1 578 –	1 201 330	4 454
120	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	7,5	2 889,19 343,14	61,8 26,04	21 669 2 574	464 195	18 632 –	2 492 1 933	26 094
121	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 покрытия	7,9	309,07 34,92	2,7 1,23	2 442 276	21 10	2 144 –	257 216	2 915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9,6	3 027,78 1 125,58	13,99 3,74	29 067 10 806	134 36	18 127 –	9 974 3 123	42 164
123	1115-0403-0301	Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	891,9 676,7	2,43 1,22	714 541	2 1	170 –	434 92	1 239
Раздел 5 Внутренняя отделка											
133	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,22	3 304,96 2357,43	44,52 23,85	208 940 149 037	2 814 1 508	57 089 –	120 436 26 350	355 726
137	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	473,1	466,19 288,52	2,99 1,5	220 553 136 498	1 413 710	82 643 –	109 766 26 426	356 745
		Итого по смете					**27 537 414**				
		в том числе					4 768 206				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					198 907				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					91 099				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 826 810				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					4 703 683				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 039 808				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					247 837				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					472 349				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					291 503				
		Непредвиденные работы 2%					565 152				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**29 114 255**				
		Итого в текущих ценах на 2020г. К=1,049901					**30 567 085**				
		НДС (12 %)					3 668 050				
		Всего по акту с учетом НДС					**34 235 135**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.