Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника № 2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, дом № 50**	**020740002074**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 96 от 22.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000045	26.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания городской поликлиники № 2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д.50-2			работа	1	76 826 002,00	76 826 002,00	8 231 357,36
				Итого	1	x	76 826 002,00	8 231 357,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. врач / / Баширова Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2024

М.П.

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от апреля 2019 года №17

Приложение
к Правилам организации деятельности и осуществлени функций заказчика(застройщика
Форма

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь _2024_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		96	22.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	полнительные затра: на приобретение материалов	полнительные затра: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	377 642 052	68 594 645	337 180 404	68 594 645					40 461 648	377 642 052
в том числе за отчётный месяц :		68 594 645	68 594 645	68 594 645					8 231 357	76 826 002
Акт № 16		10 446 277	10 446 277	10 446 277					1 253 553	11 699 830
Акт № 17		33 123 530	33 123 530	33 123 530					3 974 823	37 098 353
Акт № 18		3 914 589	3 914 589	3 914 589					469 751	4 384 340
Акт № 19		9 236 356	9 236 356	9 236 356					1 108 363	10 344 719
Акт № 20		2 814 828	2 814 828	2 814 828					337 779	3 152 607
Акт № 21		9 059 065	9 059 065	9 059 065					1 087 088	10 146 153

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

Руководитель Бажиров Т. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО" Алихан Ойл З" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " СанТех Монтаж- Актобе ":

Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО Проектная фирма "Жоба НС" :

Директор Кокаманов Е. Е.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, Маметова
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 16

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8750790**

	Раздел 1.	**Подвал блока Б (1974 года постройки)**				**2362854**
56	1211-0103-0202 *Кзтр и Кзм=1,08*	Штукатурка. Разборка с земли и лесов	м^2	212,84	1 712	364382
57	1212-0104-0504 *Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	1 245,08	1 007	1253796
58	1212-0104-0504 *Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	739,5	1 007	744676
	Раздел 2.	**Первый этаж блока Б (1974 года постройки)**				**2759684**
59	1212-0104-0504 *Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	1 999,7	1 007	2013698
60	1212-0104-0504 *Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от штукатурки с земли и лесов	м^2	740,8	1 007	745986
	Раздел 3.	**Второй этаж блока Б (1974 года постройки)**				**3290041**
61	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	2 453,37	1 007	2470544
62	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от штукатурки с земли и лесов	м^2	813,8	1 007	819497
	Раздел 4.	**Лестичная клетка корпуса Б (1974 года постройки)**				**338211**
63	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	316,75	1 007	318967
64	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Потолки натяжные. Разборка	м^2 облицовки	40,6	474	19244
		ИТОГО :				8750790
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
управление строительно-монтажными		**5,90%**		**516 297**		
Итого по главам 1-8						**9 267 087**
Сметная прибыль		**5%**		**463 354**		
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**185 342**		
Итого :						**9 915 783**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**				**10 659 466**
Итого по договорной цене		**0,98**				**10 446 277**
НДС		**12 %**		**1 253 553**		

Итого с НДС

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

11 699 830

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

Директор _____ Кокаманов Е. Е.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 17

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-02 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27747402**
	Раздел 1.	**Подвал блока Б (1974 года постройки)**				**4946338**
1	**1115-0203-0601** ***Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25***	**Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$**	**212,84**	**3 574**	**760690**
2	**1115-0206-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05***	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 457,92**	**1 610**	**2347251**

3	1115-0206-0205 *Кзтр и Кэм=1,05*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	739,5	2 486	1838397
	Раздел 2.	**Первый этаж блока Б (1974 года постройки)**				10411425
4	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1 934,5	1 610	3114545
5	1115-0108-1401 *Кзтр и Кэм=1,05*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	740,8	5 728	4243302
6	232-401-0101 *РСНБ РК 2022)*	Потолки подвесные медицинские с комплектующими Medicare Std A15/24 600x600x12 RWPL	м²	740,8	4 122	3053578
	Раздел 3.	**Второй этаж блока Б (1974 года постройки)**				11750357
7	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2 319,52	1 610	3734427
8	1115-0108-1401 *Кзтр и Кэм=1,05*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	813,8	5 728	4661446
9	232-401-0101 *РСНБ РК 2022)*	Потолки подвесные медицинские с комплектующими Medicare Std A15/24 600x600x12 RWPL	м²	813,8	4 122	3354484
	Раздел 4.	**Лестничная клетка блока Б (1937 года постройки)**				639282
10	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	142,56	1 610	229522
11	1115-0108-1401 *Кзтр и Кэм=1,05*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	41,6	5 728	238285
12	232-401-0101 *РСНБ РК 2022)*	Потолки подвесные медицинские с комплектующими Medicare Std A15/24 600x600x12 RWPL	м²	41,6	4 122	171475
		ИТОГО :				27747402
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**1 637 097**		
Итого по главам 1-8						**29 384 499**
Сметная прибыль		**5%**		**1 469 225**		
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**587 690**		
Итого :						**31 441 414**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**				**33 799 520**

Итого по договорной цене	
НДС	
Итого с НДС	

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмаганбетов С. K.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

0,98			33 123 530
12 %	3 974 823		
			37 098 353

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

Директор _____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 18

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-03 Канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3279230**
		Раздел 1. Канализация К1				**1225070**

1	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	271,83	3 358	912805
2	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	96,2	3 246	312265
	Раздел 2.	**Демонтаж**				**2054160**
19	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	271,83	3 170	861701
20	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	96,2	3 938	378836
21	1215-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ревизия Ф100, Ф50. Демонтаж	прибор	21	2 758	57918
22	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	102	2 416	246432
23	1215-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	102	1 721	175542
24	1215-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Сифон. Демонтаж	прибор	102	2 758	281316
25	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	11	3 005	33055
26	1215-0101-0409 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	11	1 760	19360
		ИТОГО :				**3279230**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
управление строительно-монтажными		**5,90%**		**193 475**		
Итого по главам 1-8						**3 472 705**
Сметная прибыль		**5%**		**173 635**		
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**69 454**		
Итого :						**3 715 794**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**				**3 994 478**
Итого по договорной цене		**0,98**				**3 914 589**
НДС		**12 %**		**469 751**		

Итого с НДС

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

				4 384 340

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

Директор _____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 19

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-05 Электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7737246**
	Раздел 1.	**Электроосвещение и силовое оборудование**				**6963291**
1	1121-0502-0102 *Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩВС**	шкаф	1	18 638	18638
2	247-201-0213	**Щит распределительный встраиваемый , типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10 502	10502
3	1308-0303-0602 *Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	16 022	16022
4	247-204-0662	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2 764	2764

15	1308-0303-0601 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	8 466	152388
17	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	18	4 533	81594
21	1121-0502-0102 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩО5, ЩО6, ЩО9, ЩО10,ЩО11	шкаф	5	18 638	93190
22	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	8 377	41885
23	1308-0303-0602 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	16 022	80110
24	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	5	2 400	12000
25	1308-0303-0601 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	8 466	118524
26	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	17	823	13991
52	1121-0202-0101 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып.*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4 974,71	840	4178756
53	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ , марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,30425	319 368	735904
54	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,405	491 703	1182546
55	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,27495	816 428	224477
	Раздел 2.	**Демонтаж**				773955
63	1217-0101-0601 *Кзтр и Кзм=1,08*	Кабель. Демонтаж	м	2 047,5	378	773955
		ИТОГО :				7737246
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,90%		456 498		
Итого по главам 1-8						8 193 744
Сметная прибыль		5%		409 687		
Непредвиденные работы и затраты		2%		163 875		
Итого :						8 767 306
Итого 2024 год - 100% К=1,075		1,075				9 424 853

Итого по договорной цене	
НДС	
Итого с НДС	

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

0,98			9 236 356
12 %	1 108 363		
			10 344 719

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

Директор _____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 20

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-06 Видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2357966**
		Раздел 1. Монтажные работы				**2114044**

19	1308-0206-2101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	2 185	54625
20	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	25	287	7175
21	1308-0201-0901 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,25	996	16185
22	1308-0201-0701 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	976,95	1 688	1649092
23	243-304-0131 *СпрСЦ 11.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,4966	287 898	142970
24	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,764	319 368	243997
	Раздел 2.	**Демонтажные работы**				**243922**
25	1310-0408-0621 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1*	Видеорегистратор. Демонтаж оборудования	шт.	1	8 711	8711
26	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж	камера	7	4 723	33061
27	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Демонтаж с креплением накладными скобами	м кабеля	325	622	202150
		ИТОГО :				2357966
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**139 120**		
Итого по главам 1-8						**2 497 086**
Сметная прибыль		**5%**		**124 854**		
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**49 942**		
Итого :						**2 671 882**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**				**2 872 273**

Итого по договорной цене	
НДС	
Итого с НДС	

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

0,98			2 814 828
12 %		337 779	
			3 152 607

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения

(наименование,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

Директор _____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 21

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-07 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7588731**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация				**4129296**
17	1308-0206-0101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1 755	936	1642680
18	243-907-0102	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	1 625	70	113750
19	243-907-0105	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	130	129	16770
20	1308-0206-1904 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	10	1 352	13520

21	241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	10	1 101	11010
22	1308-0201-0901 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2 180,1	996	2171380
23	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	2,12745	67 796	144233
24	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04875	319 368	15569
25	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0039	98 588	384
	Раздел 2.	**Светозвуковое оповещение о пожаре**				**1335791**
32	1308-0206-0101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	390	936	365040
33	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	390	70	27300
34	1308-0201-0901 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	689	996	686244
35	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,689	373 305	257207
	Раздел 3.	**Демонтаж**				**2123644**
36	1310-0701-0102 *Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1	61 271	61271
37	1310-0701-0202 *Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	215	3 105	667575
38	1310-0701-0201 *Кзтр и Кзм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	41	1 558	63878
39	1308-0206-0101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	1 560	295	460200
40	1308-0201-0901 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 Коэффициенты по тех. части-1*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2 470	345	852150
41	1310-0411-0215 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициенты по тех. части-1*	Транспарант световой (табло).Демонтаж оборудования	шт.	6	3 095	18570
		ИТОГО :				**7588731**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	
Итого по главам 1-8	
Сметная прибыль	
Непредвиденные работы и затраты	
Итого :	
Итого 2024 год - 100% К=1,075	
Итого по договорной цене	
НДС	
Итого с НДС	

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

5,90%		447 735	
			8 036 466
5%		401 823	
2%		160 729	
			8 599 018
1,075			9 243 944
0,98			9 059 065
12 %		1 087 088	
			10 146 153

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или ин,ивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

Директор _____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)