Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника № 2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, дом № 50** — **020740002074**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 96 от 22.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000047	19.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания городской поликлиники № 2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д.50-2			работа	1	101 568 793,08	101 568 793,08	10 882 370,69
				Итого	1	x	101 568 793,08	10 882 370,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ декабрь _2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		96	22.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	479 210 845,08	90 686 422,39	427 866 826,39	90 686 422,39					51 344 018,69	479 210 845,08
в том числе за отчётный месяц :		90 686 422,39	90 686 422,39	90 686 422,39					10 882 370,69	101 568 793,08
Акт № 22		49 395 772,39	49 395 772,39	49 395 772,39					5 927 492,69	55 323 265,08
Акт № 23		4 456 103,58	4 456 103,58	4 456 103,58					534 732,42	4 990 836
Акт № 24		13 834 850,89	13 834 850,89	13 834 850,89					1 660 182,11	15 495 033
Акт № 25		15 008 744,64	15 008 744,64	15 008 744,64					1 801 049,36	16 809 794
Акт № 26		1 827 369,64	1 827 369,64	1 827 369,64					219 284,36	2 046 654
Акт № 27		6 163 581,25	6 163 581,25	6 163 581,25					739 629,75	6 903 211

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

Руководитель Бажиров Т. Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО " СанТех Монтаж- Актобе" :

Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Авторский надзор ТОО Проектная фирма "Жоба НС" :

Кокаманов Е. Е.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 22

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**41378572**
	Раздел 1.	**Фасад здания**				**6075199**
3	**1115-0109-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м^2 до 6**	**м^2 поверхности облицовки**	**355,92**	**13 803**	**4912764**
4	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плоскостные элементы искусственного камня "Турин 709**	**м^2**	**355,92**	**3 266**	**1162435**
	Раздел 2.	**Подвал блока Б (1974 года постройки)**				**9066804**
187	**1110-0107-0106** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**67,2**	**6 227**	**418454**
188	**223-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**67,2**	**18 261**	**1227139**
189	**1110-0501-0201** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м^2 проемов**	**6,3**	**6 386**	**40232**

	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	6,3	60 011	378069
191	1110-0402-0502 *Кзтр и Кзм=1,11*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	2,1	9 552	20059
192	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	2,1	34 121	71654
195	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	76	1 717	130492
197	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 457,92	1 717	2503249
198	1115-0405-0104 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	739,5	1 323	978358
199	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	739,5	1 717	1269722
200	1115-0405-0103 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 457,92	1 323	1928828
201	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	76	1 323	100548
						12245541
	Раздел 3.	**Первый этаж блока Б (1974 года постройки)**				
202	1110-0107-0106 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	69,3	6 227	431531
203	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	69,3	18 261	1265487
204	1110-0501-0202 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$ проемов	8,82	5 403	47654
205	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	8,82	51 748	456417
206	1110-0402-0502 *Кзтр и Кзм=1,11*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	19,74	9 552	188556
207	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	7,14	34 121	243624
208	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	12,6	70 068	882857

9	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими отдельными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	134,05	10 411	1395595
210	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	134,05	2 523	338208
212	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	103,55	1 717	177795
213	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 934,5	1 323	2559344
214	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	103,55	1 323	136997
215	1115-0108-1503 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 27*	Стены глухие. Облицовка стеновыми панелями	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	117	3 122	365274
216	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Стеновые панели	1000 $м^2$	0,117	3 715 098	434666
219	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 934,5	1 717	3321536
	Раздел 4.	**Второй этаж блока Б (1974 года постройки)**				13097622
220	1110-0107-0106 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	78,75	6 227	490376
221	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	78,75	18 261	1438054
222	1110-0501-0202 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$ проемов	8,82	5 403	47654
223	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	8,82	51 748	456417
224	1110-0402-0502 *Кзтр и Кзм=1,11*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	4,2	9 552	40118
225	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	4,2	34 121	143308
226	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	200,15	10 411	2083762
227	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	200,15	2 523	504978

9	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	127,6	1 717	219089
230	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 319,52	1 323	3068725
231	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	127,6	1 323	168815
232	1115-0108-1503 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 27*	Стены глухие. Облицовка стеновыми панелями	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	66,36	3 122	207176
233	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Стеновые панели	1000 $м^2$	0,06636	3 715 098	246534
234	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2 319,52	1 717	3982616
	Раздел 5.	Лестничная клетка блока Б (1937 года постройки)				893404
238	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3	1 717	5151
239	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	142,56	2 148	306219
242	1130-0501-0301 *Кзтр и Кзм=1,11*	Перила деревянные. Установка без укладки дополнительных поперечин	м перил	22	15 037	330814
243	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	142,56	1 717	244776
244	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3	2 148	6444
		ИТОГО :				41 378 572
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,90%	2 441 336		
Итого по главам 1-8						43 819 908
Сметная прибыль			5%	2 190 995		
Непредвиденные работы и затраты			2%	876 398		

го :					150
того 2024 год - 100% К=1,075					46 887 301
Итого по договорной цене	1,075				50 403 849
НДС	0,98				49 395 772,39
Итого с НДС	12 %		5 927 491,69		
					55 323 265,08

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турматанбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

_____ Кокаманов Е. Е.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 23

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-03 Канализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**3732854**
	Раздел 1.	**Канализация К1**				**3732853**
3	**241-220-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**17**	**397**	**6749**
4	**241-220-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**802**	**3208**
5	**241-209-2401** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**143**	**1430**

6	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	477	477
7	1117-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	104	8 863	921752
8	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	104	8 653	899912
9	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	5 556	11112
10	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	9 943	19886
11	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Смесители. Установка	шт.	106	3 902	413612
12	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4 235	8470
13	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	104	3 735	388440
14	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	106	1 553	164618
15	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Унитазы напольные. Установка	комплект	11	26 249	288739
16	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	11	34 287	377157
17	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	11	14 807	162877
18	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	32 207	64414
		ИТОГО :				3 732 854
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,90%	220 238		
Итого по главам 1-8						3 953 092

Сметная прибыль		**5%**		**197 655**	
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**79 062**	
Итого :					**4 229 809**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**			**4 547 045**
Итого по договорной цене		**0,98**			**4 456 103,58**
НДС		**12 %**		**534 732,42**	
Итого с НДС					**4 990 836**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Важиров Т. Ж.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

_____ Кокаманов Е. Е.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 24

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04 Вентиляция вытяжная

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**11589380**
	Раздел 1.	**В2**				**4311004**
		Подраздел без наименования				
23	**1120-2601-1304** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 80 тыс м^3/час. Установка**	**агрегат**	**1**	**333 663**	**333663**
23	**Прайс**	**Вытяжной вентиляционный агрегат с комплектом автоматики LM DUCT Q 60-30/SP/10//G/1FR.C28.007 A2G1/V/1 (Установка: LM DUCT Q60-30/SP/10/G1/FR. C28.007A2G1/V/1. Комплектавтоматики: LM PRUF/IFSE.007D /A.2xE.S.05L.B1 v1 (L=1701 м^3/ч, Р сети=770Па), B2 v1 (L=1575м^3/ч, Р сети =720Па), B3 v1(L=1809 м^3/ч, Рсети=800Па)**	**шт**	**1**	**860 223**	**860223**
25	**1120-0301-0205** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 150x150 мм. Установка**	**решетка**	**29**	**7 223**	**209467**

	1120-0401-0115 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**22 612**	**22612**
	246-306-0217 *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм**	**шт.**	**1**	**135 177**	**135177**
31	**1120-0401-0107** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**11 266**	**11266**
32	**246-302-0203**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм**	**шт.**	**1**	**39 182**	**39182**
33	**1120-0501-0106** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**3**	**6 482**	**19446**
34	**246-303-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дроссель-клапан ДКП 250х250**	**шт**	**2**	**22 505**	**45010**
35	**246-303-0201** *РСНБ РК 2022*	**Дроссель-клапан ДКП 200х200**	**шт**	**1**	**22 505**	**22505**
36	**1120-0701-0201** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**21 680**	**21680**
38	**1126-0101-1002** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100**	**$м^3$ изоляции**	**5**	**104 948**	**524740**
39	**234-202-0202**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	**$м^3$**	**8**	**12 228**	**97824**
40	**1126-0101-1101** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**$м^3$ изоляции**	**11,5**	**89 899**	**1033838**
41	**234-201-0305**	**Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм**	**$м^3$**	**14,26**	**51 061**	**728130**
42	**1126-0301-0202** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**17,4**	**9 141**	**159053**
43	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0682**	**561 903**	**38322**
44	**261-302-0159**	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**11**	**806**	**8866**
	Раздел 2.	**В4**				**3255135**
		Подраздел без наименования				
68	**1120-2601-1304** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 80 тыс $м^3$/час. Установка**	**агрегат**	**1**	**313 637**	**313637**

	прайс	Вытяжной вентиляционный агрегат с комплектом автоматики LM DUCT Q 60-30/SP/10//G/1FR.C28.007 A2G1/V/1 (Установка: LM DUCT Q60-30/SP/10/G1/FR. C28.007A2G1/V/1. Комплектавтоматики: LM PRUF/IFSE.007D /A.2xE.S.05L.B1 v1 (L=1701 м^3/ч, Р сети=770Па), B2 v1 (L=1575м^3/ч, Р сети =720Па), B3 v1(L=1809 м^3/ч, Рсети=800Па)	шт	1	860 223	860223
0	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	28	7 223	202244
4	1120-0401-0115 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 612	22612
5	246-306-0217 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	135 177	135177
6	1120-0501-0106 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	6 482	12964
7	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 200х200	шт	1	22 505	22505
8	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 200х150	шт	1	22 505	22505
9	1120-0401-0107 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	11 266	11266
0	246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	39 182	39182
1	1120-0701-0202 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25 130	25130
3	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	5	104 948	524740
4	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	8	12 228	97824
5	1126-0101-1101 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	5,6	89 899	503434
6	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м^3	6,944	51 061	354568
7	1126-0301-0202 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м^2 поверхности покрытия изоляции	8,45	9 141	77241
8	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0331	561 903	18599
9	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	14	806	11284

						105263
	Раздел 3.	**В5**				
	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**21 795**	**21795**
91	**246-401-0103**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч**	**комплект**	**1**	**35 389**	**35389**
92	**1120-0301-0205** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**7 223**	**14446**
94	**1120-0701-0401** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**21 680**	**21680**
96	**1126-0101-1002** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100**	**м^3 изоляции**	**0,096**	**104 948**	**10075**
97	**234-202-0202**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	**м^3**	**0,1536**	**12 228**	**1878**
						121942
	Раздел 4.	**В6**				
98	**1120-1501-0101** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**21 795**	**21795**
99	**246-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч**	**комплект**	**1**	**30 403**	**30403**
100	**1120-0301-0205** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**7 223**	**14446**
102	**1120-0701-0401** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**21 680**	**21680**
104	**1126-0101-1002** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100**	**м^3 изоляции**	**0,27**	**104 948**	**28336**
105	**234-202-0202**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	**м^3**	**0,432**	**12 228**	**5282**
						121942
	Раздел 5.	**В7**				
106	**1120-1501-0101** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**21 795**	**21795**
107	**246-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч**	**комплект**	**1**	**30 403**	**30403**
108	**1120-0301-0205** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**7 223**	**14446**

	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
112	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,27	104 948	28336
113	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,432	12 228	5282
						225775
	Раздел 6. В8					
114	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
115	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	1	44 682	44682
116	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	7 223	21669
118	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
120	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,5	104 948	52474
121	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,8	12 228	9782
122	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
123	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
124	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
						172508
	Раздел 7. В9					
125	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
126	246-401-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 $м^3$/ч	комплект	1	37 896	37896
127	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	7 223	50561
130	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,5	104 948	52474

	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,8	12 228	9782
	Раздел 8.	**В10**				**217096**
132	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
133	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	36 014	36014
134	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	7 223	43338
136	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
137	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
138	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
140	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,5	104 948	52474
141	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,8	12 228	9782
	Раздел 9.	**В11**				**106623**
142	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
143	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	36 014	36014
144	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	7 223	28892
147	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,16	104 948	16792
148	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,256	12 228	3130
	Раздел 10.	**В12**				**130205**
149	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795

	246-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 $м^3$/ч	комплект	1	49 882	49882
151	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	7 223	36115
155	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,18	104 948	18891
156	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,288	12 228	3522
						67390
	Раздел 11.	**В13**				
157	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
158	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	30 403	30403
159	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	7 223	7223
162	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,064	104 948	6717
163	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,1024	12 228	1252
						184570
	Раздел 12.	**В14**				
164	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
165	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	36 014	36014
166	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	7 223	43338
169	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,67	104 948	70315
170	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	1,072	12 228	13108
						155706
	Раздел 13.	**В19**				
206	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795

	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	35 389	35389
208	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	7 223	28892
210	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
211	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
212	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
214	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	0,128	104 948	13433
215	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	0,2048	12 228	2504
						211997
	Раздел 14. В20					
216	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
217	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м^3/ч	комплект	1	44 682	44682
218	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	7 223	36115
220	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
221	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 610	5610
222	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
224	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	0,45	104 948	47227
225	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	0,72	12 228	8804
						105263
	Раздел 15. В21					
226	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795

	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	35 389	35389
228	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	7 223	14446
230	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
232	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,096	104 948	10075
233	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,1536	12 228	1878
	Раздел 16.	В22				317108
234	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
235	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	36 014	36014
236	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	7 223	21669
238	1120-0401-0115 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 612	22612
239	246-306-0217 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	135 177	135177
240	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
241	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
242	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
244	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,21	104 948	22039
245	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,336	12 228	4109
	Раздел 17.	В25				141509
268	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795

	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	35 389	35389
270	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	7 223	14446
272	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
273	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
274	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
276	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	0,13	104 948	13643
277	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	0,208	12 228	2543
	Раздел 18.	**В26**				**158941**
278	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
279	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	35 389	35389
280	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	7 223	14446
282	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
283	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
284	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
286	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	0,27	104 948	28336
287	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	0,432	12 228	5282
	Раздел 19.	**В27**				**44420**
288	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795

	Прайс	Бытовой вентилятор DOSPEL Styl-150	шт	1	8 928,57	8929
2	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,11	104 948	11544
293	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,176	12 228	2152
	Раздел 20.	Кондиционирование				2475214
294	1120-2601-1603 *Кзтр и Кзм=1,05*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	сплит-система	5	26 764	133820
295	Прайс	Сплит система EWTG-07LGS (К1-К3)	шт	3	325 000	975000
296	Прайс	Сплит система EWTG-07LGS (К6-К7)	шт	2	325 000	650000
297	1120-2601-1605 *Кзтр и Кзм=1,05*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	сплит-система	2	33 197	66394
298	Прайс	Сплит система TAKU-48H/DC/№3	шт	2	325 000	650000
	Раздел 21.	Демонтаж				-1040231
299	1215-0103-0307 *Кзтр и Кзм=1,08*	Воздуховод из асбестоцементных плит диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	-73,6	2 298	-169133
300	1215-0103-0308 *Кзтр и Кзм=1,08*	Воздуховод из асбестоцементных плит диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	-54	1 927	-104058
301	1120-0301-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициенты по тех. части-1*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Демонтаж	решетка	-115	2 127	-244605
302	1215-0103-0401 *Кзтр и Кзм=1,08*	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	-5	26 607	-133035
303	1120-2601-1601 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициенты по тех. части-1*	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж	кондиционер	-59	3 945	-232755
304	1215-0101-0103 *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 150 мм. Разборка	м трубопроводов	-45	3 481	-156645
		ИТОГО :				11 589 380
	лава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
	атраты на организацию и правление строительно-монтажными аботами по стройке в целом бщеплощадочные затраты)		5,90%	683 773		
	того по главам 1-8					12 273 153
	метная прибыль		5%	613 658		
	епредвиденные работы и затраты		2%	245 463		
	того :					13 132 274

2024 год - 100% К=1,075		**1,075**			**14 117 195**
го по договорной цене		**0,98**			**13 834 850,89**
ДС		**12 %**	**1 660 182,11**		
Итого с НДС					**15 495 033**

Сдал Подрядчик : ТОО" Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

_____ **Кокаманов Е. Е.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 25

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-05 Электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**12572745**
	Раздел 1.	**Электроосвещение и силовое оборудование**				**12514511**
18	**прайс**	**Шина N с дин изолятором на 9гр. №6-9мм 9гр.**	**шт**	**23**	**776,79**	**17866**
19	**прайс**	**Шина PE на 9гр. №6-9мм 9гр.**	**шт**	**23**	**1 071,43**	**24643**
20	**прайс**	**Дин рейка L=300мм**	**шт**	**23**	**339,29**	**7804**
28	**прайс**	**Шина N с дин изолятором на 9гр. №6-9мм 9гр.**	**шт**	**14**	**776,79**	**10875**
29	**прайс**	**Шина PE на 9гр. №6-9мм 9гр.**	**шт**	**14**	**1 071,43**	**15000**
30	**прайс**	**Дин рейка L=300мм**	**шт**	**14**	**339,29**	**4750**
31	**1308-0303-1004** *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**22 195**	**110975**
32	**247-208-2403** *РСНБ РК 2022*	**Пускатель магнитный ПМ 12-010-260**	**шт**	**5**	**52 501**	**262505**

33	1308-0305-0306 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	61	7 180	437980
34	247-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Светильник настенно-потолочный С 360/132 (аналог Светильник С 360/1321х32Вт G10q IP54потолочн. табл. СТ 1131000040)	шт	40	21 123	844920
35	247-102-2901 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник настенно-потолочный с БАП С360/132 ES1 (аналог Светильник С 360/132 HF1х32Вт G10q IP54 табл. СТ 1131000060) (Блок аварийного питания БАП58-1.0 для ЛЛ/КЛЛ IEK LLVPOD-EPK-58-1H)	шт	21	48 318	1014678
36	1121-0401-0501 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	280	6 383	1787240
37	247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36 (аналог Светильник ЛПО HL 99-1 2х40W (ЭмПРА с/старт) IP20 PL)	шт	250	6 647	1661750
38	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	30	11 010	330300
39	1310-0701-0303 *Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	49	27 207	1333143
40	247-102-2901 *СпрСЦ 11.2023*	Блок аварийного питания ЛЛ/КЛЛ БАП58-3,0	шт	49	48 318	2367582
41	прайс	Лампа люминисцентная FSL36W	шт	1 040	1 017,86	1058574
42	прайс	Лампа компактная кольцевая люминисцентная 32Вт L 32W	шт	61	6 071,43	370357
43	1121-0202-0201 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	293	1 158	339294
44	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	96	582	55872
45	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	613	22681
46	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	490	8820
47	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	142	422	59924
48	1308-0305-0103 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	24	4 194	100656
49	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	24	434	10416
50	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	593	42	24906
51	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	500	462	231000
	Раздел 2.	**Отключение вентиляционных систем**				58234

		Без названия				
56	**1308-0304-0501** ***Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**6 091**	**6091**
57	**247-204-3001**	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5329**
58	**1121-0301-0101** ***Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**25**	**1 463**	**36575**
59	**243-106-0701**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,025**	**409 569**	**10239**
		ИТОГО :				**12 572 745**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5,90%**		**741 792**		
Итого по главам 1-8						**13 314 537**
Сметная прибыль		**5%**		**665 727**		
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**266 291**		
Итого :						**14 246 555**
Итого 2024 год - 100% К=1,075		**1,075**				**15 315 046**
Итого по договорной цене		**0,98**				**15 008 744,64**
НДС		**12 %**		**1 801 049,36**		
Итого с НДС						**16 809 794**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО" Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":
_____ Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба
_____ Кокаманов Е. Е.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 26

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-06 Видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**1530777**
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**1530777**
1	1310-0411-0101 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	72 503	72503
2	248-102-1707 *СпрСЦ 11.2023*	**Шкаф настенный текоммуникационный 19", 9U, 540x540x460мм SHIP EW5400**	шт	1	72 715	72715
3	1310-0408-0621 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Видеорегистратор. Монтаж оборудования**	шт.	1	22 683	22683
4	248-403-0404 *СпрСЦ 11.2023*	**Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus (аналог Аналог. Hikvision DS-7732NIK4Сетевой видеорегистраторна 32 канала**	шт	1	214 700	214700

5	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий 4Тб HDD Sata (аналог WD40PURX Жесткий диск4000ГБ Western Digital "Caviar Purple")	шт	4	46 265	185060
6	1310-1001-0101 *Кзтр и Кэм=1,08*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	11	17 495	192445
7	прайс	Видеокамера уличная модели EZM35, типа EverFocus	шт	3	22 991,07	68973
8	Прайс	IP видеокамера модели EDN2260, типа EverFocus (Аналог. Hikvision DS-2CD1121-1(2.8мм)2Мпуличная купольная IP-камера с ИК подсветкой до 30мм)	шт	8	32 187,5	257500
9	1310-0202-0201 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	15 214	15214
10	Прайс	Коммутатор 24 порта D-link DXS-3600-32S/A1 (Аналог. UTEPO UTP1-SW2402TSPOEКоммутатор 24-портовый неуправляемыйEthernet с поддержкой PoE)	шт	1	229 910,71	229911
11	1308-0105-0101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	11 544	11544
12	248-306-0378 *СпрСЦ 11.2023*	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт	1	28 736	28736
13	1310-0701-0303 *Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	27 207	54414
14	Прайс	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood (SIHD1205-08CB Блокпитания)	шт	1	12 875	12875
15	Прайс	Блок резервного питания EGL1209-10A-B	шт	1	20 232,14	20232
16	1310-0702-0501 *Кзтр и Кэм=1,08*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	2 858	51444
17	247-202-1304 *РСНБ РК 2022*	Распределительная коробка 100x100x50	шт	18	434	7812
18	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	LCD-монитор диагональ 22" LG 22MP57 D	шт	1	97 415	97415
24	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,2674	-319 368	-85399
		ИТОГО :				1 530 777
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,90%		90 316		
Итого по главам 1-8						1 621 093
Сметная прибыль		5%		81 055		

Непредвиденные работы и затраты	**2%**		**32 422**		
Итого :					**1 734 570**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1,075**				**1 864 663**
Итого по договорной цене	**0,98**				**1 827 369,64**
НДС	**12 %**		**219 284,36**		
Итого с НДС					**2 046 654**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС :

_____ Кокаманов Е. Е.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 27

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-07 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5163199**
	Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**4829989**
1	**1310-0701-0101** *Кзтр и Кэм=1,08*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**122 574**	**122574**
2	**248-303-0206**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	**шт.**	**1**	**23 228**	**23228**
3	**1310-0701-0102** *Кзтр и Кэм=1,08*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**202 500**	**405000**
4	**248-303-0210**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24**	**шт.**	**2**	**75 796**	**151592**

	1310-0701-0202 *Кзтр и Кзм=1,08*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	248	10 134	2513232
6	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	248	4 087	1013576
7	1310-0701-0201 *Кзтр и Кзм=1,08*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26	5 072	131872
8	248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	26	1 251	32526
9	1310-0702-0501 *Кзтр и Кзм=1,08*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	2 858	42870
10	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	15	281	4215
11	1310-0701-0201 *Кзтр и Кзм=1,08*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	5 072	45648
12	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	9	2 079	18711
13	1308-0105-0101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	6	11 737	70422
14	248-306-0376 *СпрСЦ 11.2023*	Аккумулятор VT-12022 12В, 7 А/ч	шт	6	15 941	95646
15	1310-0701-0303 *Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	27 207	81621
16	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-2	шт.	3	25 752	77256
	Раздел 2.	Светозвуковое оповещение о пожаре				333209
26	1310-0701-0202 *Кзтр и Кзм=1,08*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	10 134	91206
27	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели светозвуковые LD-96 RED	шт	9	1 350	12150
28	1310-0411-0215 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	15	10 122	151830
29	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	15	1 763	26445
30	1310-0702-0501 *Кзтр и Кзм=1,08*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17	2 572	43724
31	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвительная коробка У-191	шт	17	462	7854
		ИТОГО :				5 163 199
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,90%**		**304 629**		
Итого по главам 1-8					**5 467 828**
Сметная прибыль	**5%**		**273 391**		
Непредвиденные работы и затраты	**2%**		**109 357**		
Итого :					**5 850 576**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1,075**				**6 289 369**
Итого по договорной цене	**0,98**				**6 163 581,25**
НДС	**12 %**		**739 629,75**		
Итого с НДС					**6 903 211**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Бажиров Т. Ж.
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирмат"Жоба НС ;

_____ Кокаманов Е. Е.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)