Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе. ул. Т.Ахтанова. д. 50-2

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь _2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		96	22.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затра: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	300 816 050	111 490 850	268 585 759	111 490 850					32 230 291	300 816 050
в том числе за отчётный месяц :		111 490 850	111 490 850	111 490 850					13 378 902	124 869 752
Акт № 10		2 094 777	2 094 777	2 094 777					251 373	2 346 150
Акт № 11		88 098 549	88 098 549	88 098 549					10 571 826	98 670 375
Акт № 12		11 059 373	11 059 373	11 059 373					1 327 125	12 386 498
Акт № 13		6 657 985	6 657 985	6 657 985					798 958	7 456 943
Акт № 14		410 713	410 713	410 713					49 286	459 999
Акт № 15		3 169 453	3 169 453	3 169 453					380 334	3 549 787

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

Руководитель Бажиров Т. Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " СанТех Монтаж- Актобе ":

Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО Проектная фирма "Жоба НС" :

Кокаманов Е. Е.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 10

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**1754783**
	Раздел 1.	**Фасад здания**				**487340**
2	1208-0101-0202 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Отделка цоколя из листовой стали. Разборка**	**$м^2$ кровли**	**220**	**410**	**90200**
3	1211-0103-0202 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Штукатурка фасадов гладких. Разборка с земли и лесов**	**$м^2$**	**220**	**1 712**	**376640**
4	1208-0101-0202 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Обшивка козырька из листовой стали. Разборка**	**$м^2$ кровли**	**50**	**410**	**20500**

5	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	17,5		
	Раздел 2.	Крыльцо №1				222538
6	1207-0101-0207 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	60,1	3 360	201936
7	1208-0101-0202 *Кзтр и Кэм=1,08*	Обшивка козырька из листовой стали. Разборка	$м^2$ кровли	50,25	410	20602
	Раздел 3.	Крыльцо №2				191520
8	1207-0101-0207 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	57	3 360	191520
	Раздел 4.	Крыльцо №3				81174
9	1207-0101-0207 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	19,2	3 360	64512
10	1208-0101-0202 *Кзтр и Кэм=1,08*	Обшивка козырька из листовой стали. Разборка	$м^2$ кровли	40,64	410	16662
	Раздел 5.	Крыльцо №4				168000
11	1207-0101-0207 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	50	3 360	168000
	Раздел 6.	Крыльцо №5				225778
12	1207-0101-0209 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы бетонные. Разборка покрытия	$м^2$	9,5	2 222	21109
		Лестница и пандус на первом этаже блока "А"				
13	1146-0401-0206 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	2	101 770	203540
14	1146-0201-0301 *Кзтр и Кэм=1,11*	Металлоконструкции ограждения. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,02	56 437	1129
	Раздел 7.	Крыльцо №6				378433
15	1207-0101-0209 *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы бетонные. Разборка покрытия	$м^2$	9,5	2 222	21109
		Лестница и пандус на втором этаже блока "А"				
16	1146-0401-0206 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	3,5	101 770	356195
17	1146-0201-0301 *Кзтр и Кэм=1,11*	Металлоконструкции ограждения. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,02	56 437	1129
		ИТОГО :				1754783

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)

Итого по главам 1-8

Сметная прибыль

Непредвиденные работы и затраты

Итого :

Итого 2024 год - 100% К=1,075

Итого по договорной цене

НДС

Итого с НДС

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

5,90%	103 532	
		1 858 315
5%	92 916	
2%	37 166	
		1 988 397
1,075		2 137 527
0,98		2 094 777
12 %	251 373	
		2 346 150

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирма"Жоба НС :

_____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 11

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**73799680**
	Раздел 1.	**Фасад здания**				**2926309**
1	**1115-0203-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**210**	**1 880**	**394800**
		Формула объема = 700-490				

2	1115-0402-0201 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**780**	**1 703**	**1328340**
		Формула объема = 2600-1820				
5	1211-0102-0103 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм**	**м²**	**15**	**8 862**	**132930**
		Формула объема = 50-35				
6	1115-0402-0201 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**48**	**1 703**	**81744**
		Формула объема = 160-112				
7	1208-0101-1804 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**120**	**2 436**	**292320**
		Формула объема = 400-280				
8	1211-0102-0403 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм (55шт х 0,5м²)**	**м²**	**27,5**	**16 230**	**446325**
9	1109-0401-0201 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м² покрытия**	**50**	**2 187**	**109350**
10	214-204-0110	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**50**	**2 810**	**140500**
	Раздел 2.	**Крыльцо №1**				**765192**
13	1111-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,05*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**6**	**2 003**	**12018**
14	1111-0101-2707 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**60,1**	**5 831**	**350443**
15	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м²**	**60,1**	**2 523**	**151632**
16	1109-0401-0201 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м² покрытия**	**50,25**	**2 187**	**109897**
17	214-204-0110	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**50,25**	**2 810**	**141202**
	Раздел 3.	**Крыльцо №2**				**352397**
18	1111-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,05*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**10**	**2 003**	**20030**
19	1111-0101-2707 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	**57**	**5 831**	**332367**

	Раздел 4.	**Крыльцо №3**				**367481**
20	**1111-0101-1101** *Кзтр и Кзм=1,05*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2**	**2 003**	**4006**
21	**1111-0101-2707** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**19,2**	**5 831**	**111955**
22	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**19,2**	**2 523**	**48442**
23	**1109-0401-0201** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**40,64**	**2 187**	**88880**
24	**214-204-0110**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**40,64**	**2 810**	**114198**
	Раздел 5.	**Крыльцо №4**				**427715**
25	**1111-0101-1101** *Кзтр и Кзм=1,05*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**5**	**2 003**	**10015**
26	**1111-0101-2707** *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных нескользящих на клею из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**50**	**5 831**	**291550**
27	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**50**	**2 523**	**126150**
	Раздел 6.	**Крыльцо №5**				**88376**
28	**1111-0101-1101** *Кзтр и Кзм=1,05*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**4,5**	**2 003**	**9014**
29	**1111-0101-2707** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9,5**	**5 831**	**55394**
30	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**9,5**	**2 523**	**23968**
	Раздел 7.	**Крыльцо №6**				**94304**
31	**1111-0101-1101** *Кзтр и Кзм=1,05*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**4,5**	**2 003**	**9014**
32	**1111-0101-2707** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9,5**	**5 831**	**55394**
33	**231-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм**	**$м^2$**	**9,5**	**3 147**	**29896**
	Раздел 8.	**Столовая в подвале блока А (1937 года постройки)**				**3581090**
34	**1110-0107-0106** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**$м^2$**	**8,4**	**6 227**	**52307**

35	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	8,4	18 261	153392
36	1110-0402-0502 *Кзтр и Кэм=1,11*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	3,15	9 552	30089
37	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	3,15	70 068	220714
38	1115-0106-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	72,57	14 460	1049362
39	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	72,57	2 523	183094
42	1111-0101-2707 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	90,1	5 831	525373
43	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	90,1	3 147	283545
44	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	138,6	578	80111
56	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	191,04	1 323	252746
47	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 34*	Потолки. Облицовка плитами ГКЛВ по бетонной поверхности на клее	$м^2$	11	5 199	57189
48	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	11	672	7392
50	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	90,1	1 717	154702
51	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	90,1	2 649	238675
54	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	149,05	1 717	255919
56	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	12	1 717	20604
57	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12	1 323	15876
	Раздел 9.	**Первый этаж блока А (1937 года постройки)**				**27886995**

58	1110-0107-0106 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	54,6	6 227	339994
59	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	54,6	18 261	997051
60	1110-0501-0202 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	3,15	5 403	17019
61	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м^2	3,15	51 748	163006
62	1110-0402-0502 *Кзтр и Кэм=1,11*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м^2 проемов	16,8	9 552	160474
63	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	10,5	34 121	358270
64	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	6,3	70 068	441428
65	1110-0106-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах.	м^2 проемов	22,4	6 296	141030
66	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм	м	28	799	22372
80	1111-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м^2 покрытия	529,64	4 419	2340479
81	1111-0101-3602 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	529,64	6 109	3235571
82	233-101-0110	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м^2	529,64	6 147	3255697
83	1111-0101-4001 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	449,89	749	336968
86	1115-0206-0203 *Кзтр и Кэм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	1 407,69	1 717	2417004
88	1115-0206-0203 *Кзтр и Кэм=1,05*	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	138	1 717	236946
89	1115-0405-0105 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	1 407,69	1 323	1862374

90	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**335,89**	**10 411**	**3496951**
91	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м²**	**335,89**	**2 523**	**847450**
92	1115-0405-0105 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**138**	**1 323**	**182574**
93	1115-0108-1503 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 27*	**Стены глухие. Облицовка стеновыми панелями**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**62,64**	**3 122**	**195562**
94	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	**Стеновые панели**	**1000 м²**	**0,06264**	**3 715 098**	**232714**
95		Формула объема = 62,64:1000				
96	1115-0108-1401 *Кзтр и Кэм=1,05*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**612,84**	**5 728**	**3510348**
97	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные медицинские с комплектующими Medicare Std A15/24 600x600x12 RWPL**	**м²**	**612,84**	**4 122**	**2526126**
			Потолок			
101	1115-0206-0205 *Кзтр и Кэм=1,05*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**36,1**	**2 486**	**89745**
102	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**36,1**	**1 717**	**61984**
103	1115-0405-0104 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**36,1**	**1 323**	**47760**
104	1115-0207-0102 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**36,1**	**8 569**	**309341**
105	211-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Песок баритовый строительный**	**м³**	**0,315875**	**192 344**	**60757**
		Формула объема = (36,1.21):2400				
	Раздел 10.	**Реконструкция лестницы и пандуса на первом этаже блока А**				**65322**
106	1111-0101-0209 *Кзтр и Кэм=1,05*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство Бетон В15**	**м³ подстилающего слоя**	**1,14**	**42 797**	**48789**

107	1106-0301-0410 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0045	62 873	283
108	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0045	442 414	1991
109	1109-0606-0110 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж	т конструкций	0,025	221 495	5537
110	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7	585	4095
111	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	2	1 405	2810
112	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00075	447 800	336
113	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	338 432	203
114	1133-0303-0402 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	М/конструкции стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,025	51 132	1278
	Раздел 11.	**Второй этаж блока А (1937 года постройки)**				**30176052**
115	1110-0107-0106 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	68,07	6 227	423872
116	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	68,07	18 261	1243026
117	1110-0501-0201 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	5,88	6 386	37550
118	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м^2	5,88	60 011	352865
119	1110-0401-0101 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м^2 перегородок	312,08	10 087	3147951
120	1111-0101-3503 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м^2 покрытия	136,6	3 420	467172
121	1111-0101-3301 *Кзтр и Кэм=1,05*	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м^2 покрытия	54,64	5 467	298717
122	1110-0110-0101 *Кзтр и Кэм=1,11*	Тумбы из брусьев. Установка	м^3	0,2	377 017	75403
123	1110-0102-0401 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство лаг из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,5	244 559	122280

125	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Плита перекрытия на несьемной опалубке	$м^2$	500,4	3 400	1701360
126	224-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный	$м^2$	500,4	2 780	1391112
127	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	20,3	5 831	118369
128	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	20,3	3 147	63884
129	1111-0101-4001 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	546,43	749	409276
130	1115-0206-0203 *Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 581,39	1 717	2715247
132	1115-0405-0103 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 581,39	1 323	2092179
133	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими отдельными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	296,84	10 411	3090401
134	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	296,84	2 523	748927
135	1115-0405-0103 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	123,055	1 323	162802
136	1115-0405-0103 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	стены Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	513,22	1 323	678990
137	1115-0108-1503 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 27*	Стены глухие. Облицовка стеновыми панелями	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	54,41	3 122	169868
138	261-107-0846	Стеновые панели	$м^2$	0,05741	3 715 098	213284
141	1115-0206-0203 *Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 581,39	1 717	2715247
142	1111-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция рубероидом. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	20,3	11 067	224660
143	1115-0108-1401 *Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	762,6	5 728	4368173
144	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные медицинские с комплектующими Medicare Std A15/24 600х600х12 RWPL	$м^2$	762,6	4 122	3143437

Раздел 12. Реконструкция лестницы и пандуса на втором этаже 782843

145	1109-0701-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,101	793 784	80172
146	1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0482	698 107	33649
147	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,1492	221 495	33047
148	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0482	453 626	21865
149	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,007	378 552	2650
150	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,094	409 434	38487
151	1133-0303-0403 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	М/конструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,0482	94 129	4537
152	1133-0303-0402 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	М/конструкции листовые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,101	51 132	5164
		Устройство пандуса				
153	1109-0701-0117 *Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,134	793 784	106367
154	1109-0701-0119 *Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,1455	698 107	101575
155	1109-0606-0110 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,2795	221 495	61908
156	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08185	453 626	37129
157	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,06365	522 546	33260
158	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0086	378 552	3256
159	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,1254	409 434	51343

160	1133-0303-0403 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**М/конструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,1455	94 129	13696
161	1133-0303-0402 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**М/конструкции листовые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	т	0,101	51 132	5164
		Устройство ступеней				
162	1109-0701-0117 *Кзтр и Кэм=1,11*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	0,0044	793 784	3493
163	1109-0701-0119 *Кзтр и Кэм=1,11*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	0,0731	698 107	51032
164	1109-0606-0110 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	0,0775	221 495	17166
165	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0044	453 626	1996
166	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0498	378 552	18852
167	214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,0233	522 546	12175
168	1133-0303-0403 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**М/конструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,0044	94 129	414
169	1133-0303-0402 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**М/конструкции листовые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	т	0,0731	51 132	3738
170	1111-0101-1702 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия мозаичные без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	1,5	8 534	12801
171	1111-0101-1704 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* *Коэффициенты по тех. части-1*	**Покрытия мозаичные . Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 до 50мм**	$м^2$ покрытия	1,5	5 209	7814
172	1106-1802-0201 *Кзтр и Кэм=1,11*	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,0015	63 967	96
173	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0015	442 414	664
		Ограждение пандуса				
174	1109-0606-0110 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,026	221 495	5759
175	241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	4,12	585	2410

176	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	7	1 405	9835
177	1133-0303-0402 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	М/конструкции стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,026	51 132	1329
	Раздел 13.	**Лестничная клетка блока А (1937 года постройки)**				**3583653**
178	1110-0501-0501 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	7,9	6 103	48214
179	223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	$м^2$	7,9	44 541	351874
180	1115-0203-0601 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	250,03	3 574	893607
181	1115-0203-0701 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,8	5 046	39359
182	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	257,83	1 323	341109
183	1115-0108-1401 *Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	45,2	5 728	258906
184	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные медицинские с комплектующими Medicare Std A15/24 600х600х12 RWPL	$м^2$	45,2	4 122	186314
185	1107-0519-0202 *Кзтр и Кзм=1,11*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	30	24 150	724500
186	222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	30	24 659	739770
	Раздел 14.	**Отделка вентиляционных воздуховодов по блокам А и Б**				**1894046**
256	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 27*	Облицовка гипсокартонными листами на клее	$м^2$ стен	251	3 900	978900
257	1115-0405-0107 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	251	3 646	915146
	Раздел 15.	**Доп. работы**				**807905**

		Блок А				
298	1110-0111-0401 *Кзтр и Кзм=1,11*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**548,4**	**836**	**458462**
299	223-503-0101	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	**510,2**	**634**	**323467**
300	223-503-0105	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	**м**	**38,2**	**680**	**25976**
		ИТОГО :				**73 799 680**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,90%**	**4 354 181**	
Итого по главам 1-8			**78 153 861**
Сметная прибыль	**5%**	**3 907 693**	
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**1 563 077**	
Итого :			**83 624 631**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1,075**		**89 896 479**
Итого по договорной цене	**0,98**		**88 098 549**
НДС	**12 %**	**10 571 826**	
Итого с НДС			**98 670 375**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирма "Жоба НС :

_____ **Кокаманов Е. Е.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 12

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04 Вентиляция вытяжная

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**9264377**
	Раздел 1.	**В1**				**3537975**
1	**1120-2601-1304** *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Агрегаты вентиляторные, производительность до 80 тыс $м^3$/час. Установка**	**агрегат**	**1**	**333 663**	**333663**

2	**Прайс**	**Вытяжной вентиляционный агрегат с комплектом автоматики LM DUCT Q 60-30/SP/10//G/1FR.C28.007 A2G1/V/1 (Установка: LM DUCT Q60-30/SP/10/G1/FR. C28.007A2G1/V/1. Комплектавтоматики: LM PRUF/IFSE.007D /A.2xE.S.05L.B1 v1 (L=1701 м^3/ч, Р сети=770Па), В2 v1 (L=1575м^3/ч, Р сети =720Па), В3 v1(L=1809 м^3/ч, Рсети=800Па)**	**шт**	**1**	**860 223**	**860223**
3	**1120-0301-0205** ***Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28***	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**30**	**7 223**	**216690**
7	**1120-0401-0115** ***Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32***	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**22 612**	**22612**
8	**246-306-0217** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**	**135 177**	**135177**
9	**1120-0501-0106** ***Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32***	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**3**	**6 482**	**19446**
10	**246-303-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Дроссель-клапан ДКП 250х250**	**шт**	**2**	**22 505**	**45010**
11	**246-303-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Дроссель-клапан ДКП 150х150**	**шт**	**1**	**22 505**	**22505**
12	**1120-0401-0107** ***Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32***	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**11 266**	**11266**
13	**246-302-0203**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм**	**шт.**	**1**	**39 182**	**39182**
14	**1120-0701-0202** ***Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28***	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**25 130**	**25130**
16	**1126-0101-1002** ***Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100**	**м^3 изоляции**	**4,2**	**104 948**	**440782**
17	**234-202-0202**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	**м^3**	**6,72**	**12 228**	**82172**

18	1126-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	6,944	89 899	624259
19	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	8,96	51 061	457507
20	1126-0301-0202 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	17,2	9 141	157225
21	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0674	561 903	37872
22	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	9	806	7254
	Раздел 2.	**В3**				**3254427**
		Подраздел без наименования				
45	1120-2601-1304 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегаты вентиляторные, производительность до 80 тыс $м^3$/час. Установка	агрегат	1	313 637	313637
46	прайс	Вытяжной вентиляционный агрегат с комплектом автоматики LM DUCT Q 60-30/SP/10//G/1FR.C28.007 A2G1/V/1 (Установка: LM DUCT Q60-30/SP/10/G1/FR. C28.007A2G1/V/1. Комплектавтоматики: LM PRUF/IFSE.007D /A.2xE.S.05L.B1 v1 (L=1701 $м^3$/ч, Р сети=770Па), В2 v1 (L=1575$м^3$/ч, Р сети =720Па), В3 v1(L=1809 $м^3$/ч, Рсети=800Па)	шт	1	860 223	860223
47	1120-0301-0205 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	28	7 223	202244
51	1120-0401-0115 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 612	22612
52	246-306-0217 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	135 177	135177
53	1120-0501-0106 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	6 482	6482
54	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 200х150	шт	1	22 505	22505

55	1120-0501-0107 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	7 386	7386
56	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан ДКП 400х200	шт	1	22 505	22505
57	1120-0401-0107 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	11 266	11266
58	246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	39 182	39182
59	1120-0701-0202 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25 130	25130
61	1126-0101-1002 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	5	104 948	524740
62	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	8	12 228	97824
63	1126-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	5,6	89 899	503434
64	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	6,944	51 061	354568
65	1126-0301-0202 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8,45	9 141	77241
66	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0331	561 903	18599
67	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	12	806	9672
	Раздел 3. В15					**142732**
171	1120-1501-0101 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795

172	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	36 014	36014
173	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	7 223	28892
176	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	0,45	104 948	47227
177	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	0,72	12 228	8804
	Раздел 4. В16					**128286**
178	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
179	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	36 014	36014
180	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	7 223	14446
183	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	м^3 изоляции	0,45	104 948	47227
184	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м^3	0,72	12 228	8804
	Раздел 5. В17					**202650**
185	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
186	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	36 014	36014
187	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	7 223	28892

189	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
190	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
191	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250x250 мм	шт.	1	26 084	26084
193	1126-0101-1002 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,5	104 948	52474
194	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,8	12 228	9782
	Раздел 6. В18					**214057**
195	1120-1501-0101 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
196	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	1	44 682	44682
197	1120-0301-0205 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150x150 мм. Установка	решетка	3	7 223	21669
200	1120-0701-0401 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
201	1120-0401-0105 *Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
202	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250x250 мм	шт.	1	26 084	26084

204	1126-0101-1002 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,58	104 948	60870
205	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,928	12 228	11348
	Раздел 7.	**В23**				**567516**
246	1120-1501-0101 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
247	Прайс	Вентилятор с комплектом автоматики LM DUST R250/ST,06/G.1//FBPE25,2E/G1/VO.1	шт	1	224 738	224738
248	1120-0301-0205 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	7 223	43338
250	1120-0701-0401 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
251	1120-0401-0106 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7 310	7310
252	246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	33 590	33590
253	1120-0401-0115 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	22 612	22612
254	246-306-0217 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	135 177	135177
256	1126-0101-1002 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,46	104 948	48276
257	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,736	12 228	9000
	Раздел 8.	**В24**				**176503**

258	1120-1501-0101 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	21 795	21795
259	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	36 014	36014
260	1120-0301-0205 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	7 223	28892
262	1120-0701-0401 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21 680	21680
263	1120-0401-0105 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	5 929	5929
264	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26 084	26084
266	1126-0101-1002 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами из стекловолокна оклеенного с одной стороны алюминиевой фольгой М11Ф100	$м^3$ изоляции	0,29	104 948	30435
267	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	0,464	12 228	5674
	Раздел 9.	**Демонтаж**				**1040231**
299	1215-0103-0307 *Кзтр и Кэм=1,08*	Воздуховод из асбестоцементных плит диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	73,6	2 298	169133
300	1215-0103-0308 *Кзтр и Кэм=1,08*	Воздуховод из асбестоцементных плит диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	54	1 927	104058
301	1120-0301-0101 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* *Коэффициенты по тех. части-1*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Демонтаж	решетка	115	2 127	244605
302	1215-0103-0401 *Кзтр и Кэм=1,08*	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	5	26 607	133035
303	1120-2601-1601 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* *Коэффициенты по тех. части-1*	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж	кондиционер	59	3 945	232755

304	1215-0101-0103 *Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 150 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**45**	**3 481**	**156645**
		ИТОГО :				**9 264 377**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,90%**	**546 598**	
Итого по главам 1-8			**9 810 975**
Сметная прибыль	**5%**	**490 549**	
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**196 220**	
Итого :			**10 497 744**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1,075**		**11 285 074**
Итого по договорной цене	**0,98**		**11 059 373**
НДС	**12 %**	**1 327 125**	
Итого с НДС			**12 386 498**

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)
Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирма "Жоба НС :

_____ **Кокаманов Е. Е.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе. Ахтанова, 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 13

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-05 Электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5577359**
	Раздел 1.	**Электроосвещение и силовое оборудование**				**5318219**
5	1308-0303-0601 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	8 466	152388
6	247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	6	2 451	14706
7	247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	12	823	9876
8	прайс	**Шина N с дин изолятором на 9гр. №6-9мм 9гр.**	шт	3	776,79	2330

9	прайс	Шина РЕ на 9гр. №6-9мм 9гр.	шт	3	1 071,43	3214
10	прайс	Дин рейка L=300мм	шт	3	339,29	1018
11	1121-0502-0102 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩО1, ЩО2,ЩО3, ЩО4, ЩО7, ЩО8	шкаф	6	18 638	111828
12	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	10 502	63012
13	1308-0303-0602 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	16 022	96132
14	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	6	2 764	16584
15	1308-0303-0601 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	69	8 466	584154
16	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	35	823	28805
17	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	34	4 533	154122
25	1308-0303-0601 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	8 466	338640
26	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	823	4115
27	247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	35	4 533	158655
36	1121-0401-0501 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	240	6 383	1531920
37	247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36 (аналог Светильник ЛПО HL 99-1 2х40W (ЭмПРА с/старт) IP20 PL)	шт	240	6 647	1595280
43	1121-0202-0201 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	276	1 158	319608
44	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	96	582	55872
47	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	180	422	75960
	Раздел 2.	**Демонтаж**				**259140**

Подраздел без наименования

60	1121-0502-0102 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициенты по тех. части-1*	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩВС**	**шкаф**	**6**	**8 101**	**48606**
61	1217-0101-0705 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**211**	**746**	**157406**
62	1217-0101-0701 *Кзтр и Кэм=1,08*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**232**	**229**	**53128**
		ИТОГО :				**5 577 359**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,90%**	**329 064**	
Итого по главам 1-8			**5 906 423**
Сметная прибыль	**5%**	**295 321**	
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**118 128**	
Итого :			**6 319 872**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**1,075**		**6 793 862**
Итого по договорной цене	**0,98**		**6 657 985**
НДС	**12 %**	**798 958**	
Итого с НДС			**7 456 943**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ **Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Важиров Т. Ж.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирма "Жоба НС :

_____ **Кокаманов Е. Е.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 14

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-06 Виденаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**344052**
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**310991**
6	**1310-1001-0101** *Кзтр и Кзм=1,08*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**7**	**17 495**	**122465**
7	**прайс**	**Видеокамера уличная модели EZM35, типа EverFocus**	**шт**	**4**	**22 991,07**	**91964**
8	**Прайс**	**IP видеокамера модели EDN2260, типа EverFocus (Аналог. Hikvision DS-2CD1121-1(2.8мм)2Мпуличная купольная IP-камера с ИК подсветкой до 30мм)**	**шт**	**3**	**32 187,5**	**96562**
	Раздел 2.	**Демонтажные работы**				**33061**

26	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08* *Коэффициенты по тех. части-1*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж**

ИТОГО :

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)

Итого по главам 1-8

Сметная прибыль

Непредвиденные работы и затраты

Итого :

Итого 2024 год - 100% К=1,075

Итого по договорной цене

НДС

Итого с НДС

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмаганбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

	камера	**7**	**4 723**	**33061**
				344 052
5,90%		**20 299**		
				364 351
5%		**18 218**		
2%		**7 287**		
				389 856
1,075				**419 095**
0,98				**410 713**
12 %		**49 286**		
				459 999

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирма "Жоба НС":

_____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"** БИН 020740002074 Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, 50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания городской поликлиники №2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д. 50-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 15

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-07 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**2655034**
	Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**1909053**
5	1310-0701-0202 *Кзтр и Кзм=1,08*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	125	10 134	1266750
6	248-302-0203	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	125	4 087	510875

7	1310-0701-0201 *Кзтр и Кэм=1,08*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	14	5 072	71008
8	248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	14	1 251	17514
11	1310-0701-0201 *Кзтр и Кэм=1,08*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	5 072	30432
12	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	6	2 079	12474
	Раздел 2.	**Светозвуковое оповещение о пожаре**				**292714**
26	1310-0701-0202 *Кзтр и Кэм=1,08*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	10 134	111474
27	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели светозвуковые LD-96 RED	шт	11	1 350	14850
28	1310-0411-0215 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	14	10 122	141708
29	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	14	1 763	24682
	Раздел 3.	**Демонтаж**				**453267**
37	1310-0701-0202 *Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	125	3 105	388125
38	1310-0701-0201 *Кзтр и Кэм=1,08 Коэффициенты по тех. части-1*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	14	1 558	21812
41	1310-0411-0215 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициенты по тех. части-1*	Транспарант световой (табло).Демонтаж оборудования	шт.	14	3 095	43330
		ИТОГО :				**2 655 034**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)

Итого по главам 1-8

Сметная прибыль

Непредвиденные работы и затраты

Итого :

Итого 2024 год - 100% К=1,075

Итого по договорной цене

НДС

Итого с НДС

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "СанТех Монтаж- Актобе":

_____ Турмагамбетов С. К.KZ90VJE00086168 от 11.04. 2024

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

5,90%	156 647	
		2 811 681
5%	140 584	
2%	56 234	
		3 008 499
1,075		3 234 136
0,98		3 169 453
12 %	380 334	
		3 549 787

Принял :Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 020740002074

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бажиров Т. Ж.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО Проектная фирма "Жоба НС :

_____ **Кокаманов Е. Е.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника № 2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Ахтанова, дом № 50**	**020740002074**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 96 от 22.05.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000029	27.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания городской поликлиники № 2 по адресу: г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, д.50-2			работа	1	124 869 752,00	124 869 752,00	13 378 902,00
				Итого	1	x	124 869 752,00	13 378 902,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.