Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №81	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по 2019	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области	78 842 156,20	70 394 782,32	70 394 782,32	70 394 782,32		8 447 373,88			8 447 373,88	78 842 156,20
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2019г.	78 842 156,20	70 394 782,32	70 394 782,32	70 394 782,32		8 447 373,88			8 447 373,88	78 842 156,20

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Директор Оразалин А.М._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У._____

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №81 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2019
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге	Страна происхождения
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления								
	1.1 Земляные работы								
1	**11-010104-0101**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**11500**	**25,98**	**298779**		**59,1** / **63305**	
2	**11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**11500**	**24,05**	**276613**		**59,1** / **58608**	
3	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**7800**	**88,81**	**692740**		**59,1**	

						162367
4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	860	1102,29	947969	59,1
						560248
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	840	632,48	531283	59,1
						313988
6 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7500	13,1	98231	59,1
						18570
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7500	114,95	862111	59,1
						389505
8 11-010104-0101	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11500	25,98	298779	59,1
						63305
9 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11500	24,05	276613	59,1
						58608
1.2 Трубопровод						
10 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	290	2403,56	697032	62,1
						133279
11 11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,862	10810029	9318245	62,1

						139848	
12	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,523	5703005,96	20091690	62,1
						485801	
13	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,267	2891554,31	772045	62,1
						28812	
14	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,593	1140042,84	2956131	62,1
						253 678	
15	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	468	815,56	381683	62,1
						141 196	
16	23-020304-2413	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	11409,8	22820	Республика – Казахстан
17	23-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5424,64	5425	Республика – Казахстан
18	23-020304-0616	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	45403,4	45403	Республика – Казахстан
19	23-020304-1013	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	22493,94	22494	Республика – Казахстан
20	23-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2082,14	10411	Республика – Казахстан

21	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5539,25	5539	Республика – Казахстан
22	23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	150	510,56	76584	Республика – Казахстан
23	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	3055,1	458265	Республика – Казахстан
24	23-020304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	28310,41	28310	Республика – Казахстан
25	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10837,1	10837	Республика – Казахстан
26	23-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4702,78	14108	Республика – Казахстан
27	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	298	935,56	278797	Республика – Казахстан
28	23-020302-6148	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7470,34	14941	Республика – Казахстан
29	23-020302-6150	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7744,58	7745	Республика – Казахстан
30	23-020302-6136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3917,29	3917	Республика – Казахстан
31	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	197	1201,93	236781	62,1
							87663

33	23-020302-3316	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17467,75	34936	–	Республика Казахстан
34	23-020302-3313	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	10653,06	31959	–	Республика Казахстан
35	23-020304-3655	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6416,83	6417	–	Республика Казахстан
36	23-020304-3650	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	6416,81	192504	–	Республика Казахстан
37	23-020304-3640	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	5636,49	56365	–	Республика Казахстан
38	23-020304-3635	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	147	5636,37	828546	–	Республика Казахстан
39	23-020304-3620	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5099,79	20399	–	Республика Казахстан
40	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	6,978	58269,15	406602	42,8	
							79779	
41	29-010101-0101(пр	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	6978	13	90714	–	
42	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6978	204,59	1427635	42,8	
							362468	
43	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,978	9404,94	37413	–	Россия
44	11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	150	4449,37	667406	62,1	
							183586	
45	11-220301-0108	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	14078750	11263	62,1	

						289	
46	11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	3228033,41	387364	62,1
						27347	
47	11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2250000	1800	62,1
						87	
48	11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,12	1142122,84	137055	62,1
						8992	
49	11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	150	22423,74	3363561	62,1
						573559	
	1.3 Установка полиэтиленового крана под люк д 160						
51	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=4,000;	шт. сборных конструкций	8	1081,25	8650	62,1
						3422	
52	21-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=4,000;	шт.	4	1717,6	6870	Республика – Казахстан
53	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=4,000;	шт.	4	3494,55	13978	Республика – Казахстан
54	11-160601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	4	7989	31956	60,4
						15219	

55	23-040102-2108	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, T от -20 °C до +60 °C, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	4	128744,27	514977	Республика – Казахстан
56	23-040105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	4	5977,66	23911	Республика – Казахстан
	1.4 Установка полиэтиленового крана под люк д 63						
57	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=3,000;	шт. сборных конструкций	6	1081,17	6487	62,1
							2565
58	21-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=3,000;	шт.	3	1717,6	5153	Республика – Казахстан
59	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=3,000;	шт.	3	3494,55	10484	Республика – Казахстан
60	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2710	8130	60,4
							3717
61	23-040102-2105	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, T от -20 °C до +60 °C, PN 16, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	129565,78	388697	Республика – Казахстан
62	23-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	3	3621,39	10864	Республика – Казахстан

Итого прямые затраты по разделу 1	**48 474 418**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 165 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 688 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 801 930
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 824 059
Накладные расходы I уровня, тенге	4 219 811
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	52 694 229
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	2 002 381
Итого, тенге	54 696 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 375 729
Итого по разделу на подряд, тенге	**59 072 338**

Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления

2.1 Трубопровод

63	11-220301-0201	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	**0,525**	**1231449,51**	**646511**	**62,1** / **115548**
65	23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**150**	**227,81**	**34172**	Республика – Казахстан
67	11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**150**	**1512,38**	**226858**	**60,4** / **104747**
68	23-040904-1604	**Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**150**	**42050,06**	**6307509**	Республика – Казахстан
69	23-020103-3407	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	**150**	**301,03**	**45155**	Республика – Казахстан
70	11-270902-0101	**Опорные стойки. Установка**	шт.	**150**	**3295,4**	**494310**	**60,3**

						224706
71 11-060101-0102	**Бетоннирование стоек. Устройство**	м3	7,5	20678,28	155087	48,5
						12551
72 23-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	566	789,23	446704	–
73 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	153	59,64	9125	54,2
						2237

Республика Казахстан

Итого прямые затраты по разделу 2	**8 365 429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 238 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	344 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 606 602
Накладные расходы I уровня, тенге	459 790
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 825 219
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	335 358
Итого, тенге	9 160 577
Сметная прибыль (8 %), тенге	732 846
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 893 423**

Раздел 3 Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления

75 11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3396,8	25,98	88251	59,1
						18699
76 11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3396,8	24,05322657	81704	59,1
						17312

77 11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**2292,84**	**88,81**	**203633**	**59,1**
						47729
78 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**254,76**	**1102,29**	**280819**	**59,1**
						165963

Итого прямые затраты по разделу 3	**654 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 908 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 078 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	368 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 380 843
Накладные расходы I уровня, тенге	249 703
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	904 110
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	34 356
Итого, тенге	938 467
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 077
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 013 544**

Итого прямые затраты по смете	**57 494 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 337 157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 117 285
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 270 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 061 297
Накладные расходы I уровня, тенге	4 929 304
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	62 423 558
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	2 372 095
Итого, тенге	64 795 653
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 183 652
Итого по смете на подряд, тенге	**69 979 306**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	909 731

Итого по главе 8	909 731
Итого по главам 1-8	70 889 037
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	2 210 675
Итого по главе 9	2 210 675
Итого по главам 1-9	73 099 711
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**73 099 711**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**78 216 690,94**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**70 394 782,32**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**8 447 373,88**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**78 842 156,20**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Директор Оразалин А.М. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У. _____

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №81	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области	25 400 291,12	22 678 831,36	22 678 831,36	22 678 831,36		2 721 459,76			2 721 459,76	25 400 291,12
Итого за отч. м-ц: май 2020г.	25 400 291,12	22 678 831,36	22 678 831,36	22 678 831,36		2 721 459,76			2 721 459,76	25 400 291,12

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020г., к договор №81 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Май 2020
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления						
		1.1 Земляные работы						
1	11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1143,2	25,98	29700	59,1 / 6293
2	11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	м3 грунта		1143,2	24,05	27494	59,1 / 5826
3	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -**	м3 грунта		752	88,81	66785	59,1 / 15654
4	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		87	1102,29	95899	59,1 / 56676
5	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		81	632,48	51231	59,1 / 30277
6	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.**	м3 грунта		763	13,1	9995	59,1 / 1889
7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		763	114,95	87707	59,1 / 39626
8	11-010104-0101	**Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1143,2	25,98	29700	59,1 / 6293
9	11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	м3 грунта		1143,2	24,05	27494	59,1 / 5826
		1.2 Трубопровод						
10	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		18,9	2403,56	45427	62,1 / 8686
14	11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	трубопровода		1,282	1140042,84	1461535	62,1

						125420
15	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	478	815,56	389838	62,1
						144213
22	23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	82	510,56	41866	–
23	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	3055,1	250518	–
27	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р	шт.	164	935,56	153432	–
31	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	48	1201,93	57693	62,1
						21359	
32	23-020304-1407	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 x63 x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	2641,27	126781	–
40	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	1,549	58269,15	90259	42,8
						17710	
41	29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	1549	13	20137	–
42	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м кабеля	1781	204,59	364375	42,8
						92513	
43	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,781	9404,94	44965	–
44	11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	83	4449,37	369298	62,1
						101585	
46	11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	трубопровода	0,0656	3228033,41	211759	62,1
						14949	
48	11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0656	1142122,84	74923	62,1
						4915	
49	11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	83	22423,74	1861170	62,1
						317369	
50	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3527	333,14	1174985	60,4
						682386	

Итого прямые затраты по разделу 1	7 164 966
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 699 467
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 864 433
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	336 848
Итого, тенге	9 201 282
Сметная прибыль (8 %), тенге	736 103
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 937 384**

Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления

2.1 Трубопровод

63 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	трубопрова	0,287	1231449,51	353426	62,1
						63166
64 11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с	трубопрова	0,003	5690000	17070	62,1
						1043
65 23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	82	227,81	18680	–
66 23-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1	5537,55	5538	–
67 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	82	1512,38	124015	60,4
						57262
68 23-040904-1604	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	82	42050,06	3448105	–
69 23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	82	301,03	24684	–
70 11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	142	3295,4	467947	60,3
						212722
71 11-060101-0102	Бетоннирование стоек. Устройство	м3	4,1	20678,28	84781	48,5
						6861
72 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	310	789,23	244661	–
73 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	83,8	59,64	4998	54,2
						1226
74 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-	м2	473,6	63,48	30064	54,2
						4281
	Итого прямые затраты по разделу 2				4 823 970	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				346 560	
	тенге				5 170 530	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				196 480	
	Итого, тенге				5 367 010	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				429 361	
	Итого по разделу на подряд, тенге				5 796 371	

Раздел 3 Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления

79 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	249,17	632,48	157595	59,1
						93139
80 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	2242,53	13,1	29377	59,1
						5552
81 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненн ого грунта	2242,53	114,95	257779	59,1
						116463

82	11-010104-0101	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3396,8	25,98	88249	59,1
							18699
83	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	3396,8	24,05	81693	59,1
							17312
	3.2 Трубопровод						
84	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	55,9	2403,56	134359	62,1
							25691
85	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	трубопровода	2,123	1140043,33	2420312	62,1
							207697
86	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	27	815,52	22019	62,1
							8146
87	23-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2082,14	10411	–
88	23-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2439,14	2439	–
89	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	935,56	10291	–
90	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	310,06	1550	–
91	23-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2026,96	10135	–
92	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	1202	4808	62,1
							1780
93	23-020304-1613	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4187,73	16751	–
94	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	2,123	58268,96	123705	42,8
							24272
95	29-010101-	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	2123	13	27599	–
96	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2128	204,59	435368	42,8
							110538
97	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,128	9404,94	20014	–
98	11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	5	4449,6	22248	62,1
							6119
99	11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	трубопровода	0,004	3227750	12911	62,1
							912

100 11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1142500	4570	62,1
						299
101 11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	22423,6	112118	62,1
						19118
102 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2123	333,14	707256	60,4
						410747
	Итого прямые затраты по разделу 3				4 713 556	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 066 484	
	тенге				5 780 040	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				219 642	
	Итого, тенге				5 999 682	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				479 975	
	Итого по разделу на подряд, тенге				6 479 657	

Раздел 4 Внутриквартальный надземный газопровод среднего давления

4.1 Трубопровод

103 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	трубопровода	0,018	1310555,56	23590	62,1
						3961
104 23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	227,81	1139	–
105 23-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1085,93	1086	–
106 23-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	578,89	579	–
107 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	1512,6	7563	60,4
						3492
108 23-040904-1604	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	42050,06	210250	–
109 23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5	301,03	1505	–
110 11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	5	3295,6	16478	60,3
						7490
111 11-060101-0102	Бетоннирование стоек. Устройство	м3	0,25	20676	5169	48,5
						419
112 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	789,23	11838	–

						419
112 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	789,23	11838	–
113 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2	59,62	310	54,2
						75
114 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	10,4	63,46	660	54,2
						94

Итого прямые затраты по разделу 4	**280 168**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	15 531
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	295 699
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	11 237
Итого, тенге	306 935
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 555
Итого по разделу на подряд, тенге	**331 490**

Итого прямые затраты по смете	**16 982 660**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 128 043
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 110 703
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	764 207
Итого, тенге	20 874 909
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 669 993
Итого по смете на подряд, тенге	**22 544 902**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	293 084
Итого по главе 8	293 084
Итого по главам 1-8	22 837 986
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	712 203
Итого по главе 9	712 203
Итого по главам 1-9	23 550 188
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**23 550 188**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**25 198 701,51**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**22 678 831,36**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 721 459,76**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**25 400 291,12**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У. _____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №81	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области	29 383 854,39	3 556 752,92	3 556 752,92	3 556 752,92		426 810,35			426 810,35	3 983 563,27
Итого за отч. м-ц июнь 2020г.	29 383 854,39	3 556 752,92	3 556 752,92	3 556 752,92		426 810,35			426 810,35	3 983 563,27

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Кайыр А.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014
Специалист Уразов Е.У.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020г., к договор №81 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь 2020
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления						
		1.1 Земляные работы						
1	11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1000	25,98	25980		59,1 / 5505
2	11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1000	24,05	24050		59,1 / 5096
3	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	657,16	88,81	58362		59,1 / 13680
4	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	76,24	1102,29	84039		59,1 / 49667
5	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	71,35	632,48	45127		59,1

						26670
6 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	668,15	13,1	8753	59,1
						1654
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	668,15	114,95	76804	59,1
						34700
8 11-010104-0101	Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000	25,98	25980	59,1
						5505
9 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1000	24,05	24050	59,1
						5096
1.2 Трубопровод						
50 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5000	333,14	1665700	60,4
						967375

Итого прямые затраты по разделу 1	**2 038 845**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 114 948
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 153 793
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	119 844
Итого, тенге	3 273 637
Сметная прибыль (8 %), тенге	261 891
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 535 528**

Итого прямые затраты по смете	**2 038 845**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 114 948
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 153 793
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	119 844
Итого, тенге	3 273 637
Сметная прибыль (8 %), тенге	261 891
Итого по смете на подряд, тенге	**3 535 528**

Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения (1,3%)	45 962
Итого по главе 8	45 962
Итого по главам 1-8	3 581 490
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	111 689
Итого по главе 9	111 689
Итого по главам 1-9	3 693 178
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	3 693 178
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	3 951 700,98
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**3 556 752,92**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**426 810,35**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3 983 563,27**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперты технического надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Уразов Е.У. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Жубаниязов А.У. _____