Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №80	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области	68 986 933,54	61 595 476,37	61 595 476,37	61 595 476,37		7 391 457,16			7 391 457,16	68 986 933,54
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2019г.	68 986 933,54	61 595 476,37	61 595 476,37	61 595 476,37		7 391 457,16			7 391 457,16	68 986 933,54

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Директор Оразалин А.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К._____

Форма 2В

Цены региона

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2019г., к договору №80 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2019
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления								
	1.1 Земляные работы								
3	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**8166,96**	**88,81**	**725308**		**59,1 / 170006**	
4	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**907,44**	**1102,29**	**1000262**		**59,1 / 591152**	
5	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**881,06**	**632,48**	**557253**		**59,1 / 329337**	

6 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7929,54	13,1	103877	59,1 / 19634
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7929,54	114,95	911501	59,1 / 411812
9 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10586,8	24,05	254613	59,1 / 53955
1.2 Трубопровод						
10 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	263,8	2403,56	634059	62,1 / 121237
11 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,662	5703006,39	15181403	62,1 / 367074
12 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,642	2891556,78	7639493	62,1 / 285096
13 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,258	1140042,96	2574217	62,1 / 220905
14 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	817	815,56	666313	62,1

246489

15	23-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5424,64	27123	Республика Казахстан –
16	23-020304-1013	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	22493,94	67482	Республика Казахстан –
17	23-020303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2194,67	6584	Республика Казахстан –
18	23-020303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1473,92	5896	Республика Казахстан –
19	23-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4702,78	14108	Республика Казахстан –
20	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2686,46	2686	Республика Казахстан –
21	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	398	935,56	372353	Республика Казахстан –
22	23-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	199	377,89	75200	Республика Казахстан –
23	23-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2883,56	2884	Республика Казахстан –
24	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	199	3055,1	607965	Республика Казахстан –
25	23-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	13567,24	13567	Республика Казахстан –

26	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	138	1201,93	165866	62,1 61408
27	23-020302-3313	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	10653,06	31959	– Республика Казахстан
28	23-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5063,66	5064	– Республика Казахстан
29	23-020304-3640	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5636,49	11273	– Республика Казахстан
31	23-020304-3620	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	5099,79	673172	– Республика Казахстан
32	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	7,562	58269,11	440631	42,8 86456
33	29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	7562	13	98306	– Республика Казахстан
34	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7761	204,59	1587823	42,8 403140
35	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	7,91622	9404,94	74452	Россия –
36	11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	199	4449,38	885427	62,1 243557
37	11-220301-0107	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	10228750	8183	62,1

38	11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1592	3228040,2	513904	62,1 36281
39	11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	121	22423,75	2713274	62,1 462671
40	11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2250000	1800	62,1 87
41	11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1592	1142116,83	181825	62,1 11930

1.3 Установка полиэтиленового крана под люк д 160

45	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=3,000;	шт. сборных конструкций	6	1081,17	6487	62,1 2565
46	21-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=3,000;	шт.	3	1717,6	5153	Республика – Казахстан
47	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=3,000;	шт.	3	3494,55	10484	Республика – Казахстан

48	11-160601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	3	7989	23967	60,4 11414
49	23-040102-2108	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +60 °С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	3	128744,27	386233	Республика Казахстан –
50	23-040105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	3	5977,66	17933	Республика – Казахстан
	1.4 Установка полиэтиленового крана под люк д 110						
51	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=4,000;	шт. сборных конструкций	8	1081,25	8650	62,1 3422
52	21-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=4,000;	шт.	4	1717,6	6870	Республика – Казахстан
53	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм СТ РК 937-92К=4,000;	шт.	4	3494,55	13978	Республика – Казахстан
54	11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4	6172,25	24689	60,4 11525

55	23-040102-2107	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, T от -20 °C до +60 °C, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	73627,3	294509	– Республика Казахстан
56	23-040105-0904	**Штурвал для задвижек DN 100**	шт.	4	4991,63	19967	– Республика Казахстан
		Итого прямые затраты по разделу 1				**39 656 024**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 151 400	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				43 807 423	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				1 664 682	
		Итого, тенге				45 472 105	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 637 768	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**49 109 874**	

Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления

2.1 Трубопровод

57	11-160401-0101	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	450	1292,91	581810	60,4
							127814
58	11-160401-0107	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	4832	14496	60,4
							2488
59	23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	145	227,81	33032	– Республика Казахстан

62 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**145**	**1512,38**	**219295**	**60,4**	
						101254	
63 23-040904-1604	**Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**145**	**42050,06**	**6097259**	**–**	Республика Казахстан
64 23-020103-3407	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	**145**	**301,03**	**43649**	**–**	Республика Казахстан
65 11-270902-0101	**Опорные стойки. Установка**	шт.	**145**	**3295,4**	**477833**	**60,3**	
						217217	
67 23-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**380**	**789,23**	**299907**	**–**	Республика Казахстан
	Итого прямые затраты по разделу 2				**7 767 282**		
	в том числе						
	Накладные расходы I уровня, тенге				448 773		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 216 054		
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				312 210		
	Итого, тенге				8 528 264		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				682 261		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**9 210 525**		

Раздел 3 Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления

73 11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**894,24**	**88,81**	**79417**	**59,1**	
						18615	

74 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	99,36	1102,29	109524	59,1
						64728
75 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,08	632,48	60769	59,1
						35914
76 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	864,72	13,1	11328	59,1
						2141
77 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	864,72	114,95	99400	59,1
						44908
79 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1324,8	24,05	31861	59,1
						6752
3.2 Трубопровод						
80 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,8	2403,53	52397	62,1
						10019
81 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,828	1140042,27	943955	62,1
						81005
82 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	815,58	9787	62,1

						3620	
83	23-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2082,14	4164	– Республика Казахстан
84	23-020304-0807	Отвод полиэтиленовый электросварной 15° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2439,14	2439	– Республика Казахстан
85	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	935,56	4678	– Республика Казахстан
86	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	310,06	620	– Республика Казахстан
87	23-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2026,96	4054	– Республика Казахстан
88	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1203	1203	62,1
						445	
89	23-020304-1407	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 x63 x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2641,27	2641	– Республика Казахстан
90	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,828	58268,12	48246	42,8
						9467	
91	29-010101-0101(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ!"	м	828	13	10764	– Республика Казахстан
92	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	830	204,59	169810	42,8
						43114	

93 23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,8466	9404,94	7962	Россия –
94 11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2	4450,5	8901	62,1 2448
95 11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	3228750	5166	62,1 365
96 11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	22424	44848	62,1 7648
97 11-220601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1142500	1828	62,1 120
98 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	828	333,14	275840	60,4 160197

Итого прямые затраты по разделу 3	**1 991 602**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	491 506
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 483 108
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	94 358
Итого, тенге	2 577 466
Сметная прибыль (8 %), тенге	206 197
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 783 664**

Раздел 4 Внутриквартальный надземный газопровод среднего давления

4.1 Трубопровод

99	11-160401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода	7	1371,86	9603	60,4 1988	
100	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	227,81	456	–	Республика Казахстан
103	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1512,5	3025	60,4 1396	
104	23-040904-1604	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	42050,06	84100	–	Республика Казахстан
105	23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	301,03	602	–	Республика Казахстан
106	11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	2	3295,5	6591	60,3 2997	
108	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	789,23	4735	–	Республика Казахстан

109 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**2,04**	**59,31**	**121**	**54,2** / **30**
	Итого прямые затраты по разделу 4				**109 233**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 411	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				115 644	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				4 394	
	Итого, тенге				120 039	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 603	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**129 642**	
	Итого прямые затраты по смете				**49 524 140**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 755 231	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 581 162	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 744 101	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 474 414	
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 098 089	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				54 622 230	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				2 075 645	
	Итого, тенге				56 697 874	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 535 830	
	Итого по смете на подряд, тенге				**61 233 704**	
	Глава 8. Временные здания и сооружения				796 038	
	Временные здания и сооружения (1,3%)				796 038	
	Итого по главе 8				62 029 742	
	Итого по главам 1-8					
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)				1 934 398	
	Итого по главе 9				1 934 398	
	Итого по главам 1-9				63 964 140	
	Итого по сметному расчету:				**63 964 140**	
	- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)				**68 441 629,78**	
	- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)					

Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**61 595 476,37**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**7 391 457,16**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**68 986 933,54**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Оразалин А.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К. _____

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Голубиновка Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №80	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Голубиновка Алгинского района Актюбинской области	10 177 452,85	9 087 011,47	9 087 011,47	9 087 011,47		1 090 441,38			1 090 441,38	10 177 452,85
Итого за отч. м-ц: май 2020г.	10 177 452,85	9 087 011,47	9 087 011,47	9 087 011,47		1 090 441,38			1 090 441,38	10 177 452,85

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К._____

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КЫДЫРАЛИЕВИЧ
Техникалық қадағалау жөніндегі
инженер-сарапшы
2-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011888

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №80 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Май 2020
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления							
	1.2 Трубопровод							
26	**11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	**67**	**1201,93**	**80529**		**62,1** / **29814**
30	**23-020304-3635**	**Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**67**	**5636,37**	**377637**		**–**
39	**11-221401-0401**	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	**79**	**22423,75**	**1771476**		**62,1** / **302074**
42	**11-191101-0101**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**3062**	**333,14**	**1020075**		**60,4** / **592420**

43 11-250125-0101	**Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)**	утяжелитель	**17**	**18152,59**	**308594**	**58,7**
						48471
44 21-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,05**	**14441,83**	**15164**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**3 573 475**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				972 779	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 546 254	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				172 758	
	Итого, тенге				4 719 012	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				377 521	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 096 533**	

Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления

2.1 Трубопровод

57 11-160401-0101	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**247**	**1292,91**	**319349**	**60,4**
						70155
59 23-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**54**	**227,81**	**12302**	**–**
62 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**54**	**1512,38**	**81669**	**60,4**
						37709
63 23-040904-1604	**Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**54**	**42050,06**	**2270703**	**–**

64 23-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	54	301,03	16256	–
65 11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	54	3295,4	177952	60,3
						80894
66 11-060101-0102	Бетоннирование стоек. Устройство	м3	9,95	20678,09	205747	48,5
						16652
67 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	217	789,23	171263	–
68 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	203,1	59,64	12113	54,2
						2971
69 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	406,2	63,48	25786	54,2
						3672
70 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	789,23	2368	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**3 295 506**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	212 053
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 507 559
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	133 287
Итого, тенге	3 640 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	291 268
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 932 114**

Раздел 4 Внутриквартальный надземный газопровод среднего давления

4.1 Трубопровод

101 23-020101-0204	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**1**	**1085,93**	**1086**	**–**
102 23-020101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	**1**	**578,89**	**579**	**–**
107 11-060101-0102	**Бетоннирование стоек. Устройство**	м3	**0,1**	**20680**	**2068**	**48,5**
						167
110 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	**4,08**	**63,24**	**258**	**54,2**
						36

Итого прямые затраты по разделу 4	**3 991**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	203
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 194
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	159
Итого, тенге	4 353
Сметная прибыль (8 %), тенге	348
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 701**

Итого прямые затраты по смете	**6 872 971**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 185 036
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 058 007
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	306 204
Итого, тенге	8 364 211
Сметная прибыль (8 %), тенге	669 137
Итого по смете на подряд, тенге	**9 033 348**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	117 434
Итого по главе 8	117 434

Итого по главам 1-8	9 150 782
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	285 367
Итого по главе 9	285 367
Итого по главам 1-9	9 436 149
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**9 436 149**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**10 096 679,42**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**9 087 011,48**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 090 441,38**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**10 177 452,85**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Карабалин К.С._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К. _____

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КЫДЫРАЛИЕВИЧ
Техникалық қадағалау жөніндегі
инженер-сарапшы
2-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011888

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Голубиновка Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №80	04.09.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Голубиновка Алгинского района Актюбинской области	14 570 190,24	3 922 086,96	3 922 086,96	3 922 086,96		470 650,43			470 650,43	4 392 737,39
Итого за отч. м-ц: июнь 2020г.	14 570 190,24	3 922 086,96	3 922 086,96	3 922 086,96		470 650,43			470 650,43	4 392 737,39

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240000738
Руководитель _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740016451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Уразов Е.У. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К. _____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Голубиновка Алгинского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №80 от 04.09.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь 2020
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети газопровода

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления						
		1.1 Земляные работы						
1	11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**10586,8**	**25,98**	**275044**	**59,1** / **58278**
2	11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**10586,8**	**24,05**	**254648**	**59,1** / **53955**
8	11-010104-0101	**Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**10586,8**	**25,98**	**275053**	**59,1** / **58278**

42	11-191101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**4500**	**333,14**	**1499130**	**60,4**
							870637
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2303875**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				1041148	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3345023	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				127111	
		Итого, тенге				3472134	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				277771	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3749905**	

Раздел 2 Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления

2.1 Трубопровод

60	23-020101-0258	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**1**	**5537,55**	**5538**	**–**
61	23-020101-1114	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм-159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	**1**	**3582,28**	**3582**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**9120**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9120	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				347	
		Итого, тенге				9466	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				757	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10224**	

Раздел 3 Внутриквартальный подземный газопровод среднего давления

71 11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**1324,8**	**25,98**	**34418**	**59,1**
						7293
72 11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**1324,8**	**24,05**	**31866**	**59,1**
						6752
78 11-010104-0101	**Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**1324,8**	**25,98**	**34419**	**59,1**
						7293
	Итого прямые затраты по разделу 3				**100703**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				21338	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				122041	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				4638	
	Итого, тенге				126679	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10134	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**136813**	
	Итого прямые затраты по смете				**2413698**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1062486	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3476184	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				132095	
	Итого, тенге				3608279	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				288662	
	Итого по смете на подряд, тенге				**3896941**	
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения (1,3%)				50 660	
	Итого по главе 8				50 660	
	Итого по главам 1-8				3 947 602	

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	123 106
Итого по главе 9	123 106
Итого по главам 1-9	4 070 708
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**4 070 708**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**4 355 657,11**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**3 922 086,96**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**470 650,43**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**4 392 737,39**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "РегионСтройПроект" БИН 080740010451
ГСЛ №14007497 от 24.05.2014г.
Специалист Уразов Е.У._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193
№ аттестата KZ08VJE00011887 от 02.07.2015г.
Каналин А.К. _____