Заказчик: ТОО "А-КурманҚұрылысГрупп"

Подрядчик: ТОО "А-КурманҚұрылысГрупп"

Наименование стройки - «Строительство многоквартирного жилого комплекса «Гурьев» Дом 7 (пятно 7)»

Адрес стройки - Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, проспект Әбілқайыр Хан, дом 46/6

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2022 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

№ п.п.	Шифр норм	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Плитно-ленточный фундамент						
1	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,07	23417,71	259164,00	14,94	165,00
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,07	386515,00	4277562,00	--	--
		ПК-1						
3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,51	23417,71	82273,00	14,94	52,00
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,37	373950,00	886262,00	--	--
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	386515,00	111455,00	--	--
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,85	392348,00	335418,00	--	--
		Арматурные выпуски Ав-1 (20шт)						
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,20	23417,71	28078,00	14,94	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96	373950,00	357496,00	--	--
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,24	392348,00	95341,00	--	--
		Арматурные выпуски Ав-1 (22шт)						
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,32	23417,71	30886,00	14,94	20,00
11	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05	373950,00	393246,00	--	--
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,27	392348,00	104875,00	--	--
		Арматурные выпуски А-2 (2шт)						
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,48	23417,71	11223,00	14,94	7,00
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42	386515,00	163960,00	--	--
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,06	392348,00	21603,00	--	--
		Арматурные выпуски Ав-3 (1шт)						
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40	23417,71	9423,00	14,94	6,00
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38	386515,00	144943,00	--	--
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03	392348,00	11535,00	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		7324741		269
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7324741,00		
		Материалы -		Тенге		5178,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		398150,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6903694,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -		Тенге		362317,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		614965,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8302022,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				272,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		398150,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		8302022,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				272,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		398150,00		
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент ФМ-2						
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,53	23417,71	12311,00	14,94	8,00
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	386515,00	22611,00	--	--
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47	373950,00	174709,00	--	--
22	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	7,77	44788,69	348008,00	3,06	24,00
23	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фр.5-20. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,10	14571,95	16029,00	3,24	4,00
24	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фр.20-40. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,10	13921,95	15314,00	3,24	4,00
25	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,02	1672,66	18433,00	0,42	5,00
26	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,02	1032,65	11380,00	0,25	3,00
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,08	930,69	9381,00	0,21	2,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		628177		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		628177,00		
		Материалы -		Тенге		352727,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		71660,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		197321,00		
		Накладные расходы -		Тенге		66027,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		55536,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		749739,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				50,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		71660,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		749739,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				50,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		71660,00		
		РАЗДЕЛ 3.Фундамент						
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,24	23417,71	380304,00	14,94	243,00
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,25	386515,00	3961779,00	--	--
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,38	373950,00	1637901,00	--	--
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	1,61	392348,00	631680,00	--	--
32	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, В25. Устройство	м3	227,80	44788,69	10202864,00	3,06	697,00
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В10. Устройство	м3	38,00	36571,75	1389727,00	1,35	51,00
34	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фр.5-20. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	40,00	14571,95	582878,00	3,24	130,00
35	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные фр.20-40. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	42,00	13921,95	584722,00	3,24	136,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	420,00	402,32	168974,00	0,07	29,00
37	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	420,00	1672,66	702517,00	0,42	175,00
38	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	420,00	1032,65	433713,00	0,25	105,00
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная покрытием ХП-734 по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	300,00	1147,41	344223,00	0,21	64,00
40	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаментная балка В25. Устройство	м3	75,00	46015,46	3451160,00	3,60	270,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		24472441		1899
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24472441,00		
		Материалы -		Тенге		15013874,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		2852592,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6231360,00		
		Накладные расходы -		Тенге		2627285,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		2167978,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		29267704,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2006,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		2852592,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		29267704,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2006,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		2852592,00		
		РАЗДЕЛ 4.Стены						
41	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблока толщиной 400мм	м3 кладки	695,40	29961,16	20834991,00	3,07	2135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	17385,00	43,00	747555,00	--	--
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,56	531641,92	1360510,00	56,40	144,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		22943056		2279
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22943056,00		
		Материалы -		Тенге		17582378,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		3348005,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		747555,00		
		Накладные расходы -		Тенге		3113645,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		2084536,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		28141236,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2545,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		3348005,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		28141236,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2545,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		3348005,00		
РАЗДЕЛ 5.Внутренние стены цокольного этажа								
44	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней, толщиной 200 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,20	31241,87	756053,00	3,72	90,00
45	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	605,00	43,00	26015,00	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		782068		90
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		782068,00		
		Материалы -		Тенге		567065,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		138176,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		26015,00		
		Накладные расходы -		Тенге		128504,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		72846,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		983418,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				101,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		138176,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		983418,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				101,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		138176,00		
РАЗДЕЛ 6.Внутренние стены 1-го и типового этажа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней, толщиной 200 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	290,60	31241,87	9078887,00	3,72	1081,00
47	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	7265,00	43,00	312395,00	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		9391282		1081
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9391282,00		
		Материалы -		Тенге		6809464,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		1659256,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		312395,00		
		Накладные расходы -		Тенге		1543108,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		874751,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11809142,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1209,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		1659256,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		11809142,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1209,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		1659256,00		
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки						
		1-го и типового этажа						
48	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки из блоков газобетона. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1034,00	4398,74	4548297,00	1,45	1500,00
		Санузлов						
49	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов, из керамического кирпича для санузлов)	270,00	5665,09	1529574,00	1,45	392,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		6077871		1892
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6077871,00		
		Материалы -		Тенге		3015688,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		2797276,00		
		Накладные расходы -		Тенге		2601466,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		694347,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9373685,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1955,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		2797276,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		9373685,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1955,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		2797276,00		
		РАЗДЕЛ 8.Перемычки						
50	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	2,78	103047,29	285997,00	56,50	157,00
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,56	386515,00	604115,00	--	--
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,73	373950,00	272150,00	--	--
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48	392348,00	190151,00	--	--
54	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	21,95	66217,17	1453136,00	13,10	287,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2805550		444
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2519552,00		
		Материалы -		Тенге		964653,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		410928,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1066416,00		
		Накладные расходы -		Тенге		373945,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		231480,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3124977,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				302,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		410928,00		
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		285997,00		
		Материалы -		Тенге		8125,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		234521,00		
		Накладные расходы -		Тенге		161819,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		35825,00		
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		483642,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				167,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		234521,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		3608619,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				469,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		645449,00		
		РАЗДЕЛ 9.Кровля						
55	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	660,50	954,90	630711,00	0,16	102,00
56	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	660,50	1055,49	697151,00	0,24	161,00
57	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	660,50	475,38	313988,00	0,01	9,00
58	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	660,50	1040,36	687158,00	0,40	266,00
59	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	99,08	35807,00	3547579,00	--	--
60	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	15,76	210568,83	3317786,00	91,80	1446,00
61	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	6,69	499908,00	3344656,00	--	--
62	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,59	502081,00	296208,00	--	--
63	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,83	438170,00	2556114,00	--	--
64	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Верхний прогон из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х80х4 мм	т	2,64	499908,00	1320885,00	--	--
65	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	660,50	905,29	597944,00	0,57	374,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	С1224-102-1007 224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	660,50	4770,00	3150585,00	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		20460764		2358
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17142979,00		
		Материалы -		Тенге		1475022,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		1335729,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		14216026,00		
		Накладные расходы -		Тенге		1228871,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		1469748,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19841598,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				938,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		1335729,00		
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3317786,00		
		Материалы -		Тенге		82181,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		2617862,00		
		Накладные расходы -		Тенге		1806325,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		409929,00		
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		5534039,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1596,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		2617862,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		25375637,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2534,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		3953591,00		
		РАЗДЕЛ 10.Полы						
				Тип1 полы техпомещения на отм.-2.000				
67	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	574,90	535,06	307606,00	0,07	39,00
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка и заполнение швов из цементно-песчаного толщиной 20 мм(общ.15мм). Устройство	м2 стяжки	574,90	1116,09	641640,00	0,36	205,00
69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Проливки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	574,90	-178,39	-102556,00	0,00	-3,00
70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	574,90	1116,09	641640,00	0,36	205,00
71	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Подстилающий слой из бетона толщиной 20 мм (общ.80 мм). Устройство	м2 стяжки	574,90	1062,85	611032,00	0,37	210,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	574,90	1992,47	1145471,00	0,05	30,00
73	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	574,90	3866,37	2222776,00	1,06	609,00
				Тип2 полы жилого помещения на 1 этаже				
74	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	17,20	19821,69	341032,00	3,44	59,00
75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	344,10	1116,09	384047,00	0,36	123,00
76	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 2 мм. Устройство	м2 покрытия	344,10	1508,34	519020,00	0,60	206,00
77	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	344,10	3775,61	1299187,00	0,25	86,00
				Тип3 полы сан узлов				
78	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216,80	824,06	178656,00	0,24	53,00
79	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка и заполнение швов из цементно-песчаного толщиной 20 мм(общ.15мм). Устройство	м2 стяжки	54,20	1116,09	60492,00	0,36	19,00
80	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Проливки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	54,20	-178,39	-9669,00	0,00	-0,24
81	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки поризованные толщиной 20 мм(общ.55мм). Устройство	м2 стяжки	54,20	1086,11	58867,00	0,37	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки поризованные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	54,20	1202,97	65201,00	0,03	2,00
83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаного раствора по уклону. Устройство	м2 стяжки	54,20	1116,09	60492,00	0,36	19,00
84	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,20	3866,37	209557,00	1,06	57,00
				Тип4 полы лоджии,кладовой,лестничных узлов				
85	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	108,80	330,36	35943,00	0,07	8,00
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка и заполнение швов из цементно-песчаного толщиной 20 мм(общ.15мм). Устройство	м2 стяжки	108,80	1116,09	121431,00	0,36	39,00
87	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Проливки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108,80	-178,39	-19409,00	0,00	-0,48
88	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаного толщиной 20 мм (общ.54 мм). Устройство	м2 стяжки	108,80	1116,09	121431,00	0,36	39,00
89	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=34	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	108,80	1077,51	117233,00	0,03	3,00
90	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	108,80	3866,37	420661,00	1,06	115,00
		Тип2 полы жилого помещения типого этажа						
91	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	68,82	19821,69	1364129,00	3,44	237,00
92	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаного толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1376,40	1116,09	1536186,00	0,36	490,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные. Устройство	м2 покрытия	1376,40	1508,34	2076079,00	0,60	826,00
94	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	1376,40	3775,61	5196750,00	0,25	344,00
				Тип3 полы сан узлов				
95	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216,80	824,06	178656,00	0,24	53,00
96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка и заполнение швов из цементно-песчаного толщиной 20 мм (общ.15мм). Устройство	м2 стяжки	216,80	1116,09	241968,00	0,36	77,00
97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Проливки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	216,80	-178,39	-38675,00	0,00	-0,95
98	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки поризованные толщиной 20 мм(общ.55мм). Устройство	м2 стяжки	216,80	1086,11	235469,00	0,37	79,00
99	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки поризованные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	216,80	1202,97	260804,00	0,03	7,00
100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаного раствора по уклону. Устройство	м2 стяжки	216,80	1116,09	241968,00	0,36	77,00
101	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	216,80	3866,37	838229,00	1,06	230,00
				Тип4 полы лоджии,кладовой,лестничных узлов				
102	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	435,20	330,36	143773,00	0,07	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка и заполнение швов из цементно-песчаного толщиной 20 мм(общ.15мм). Устройство	м2 стяжки	435,20	1116,09	485722,00	0,36	155,00
104	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Проливки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	435,20	-178,39	-77635,00	0,00	-2,00
105	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаного толщиной 20 мм (общ.54 мм). Устройство	м2 стяжки	435,20	1116,09	485722,00	0,36	155,00
106	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=34	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	435,20	1077,51	468932,00	0,03	13,00
107	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	435,20	3866,37	1682644,00	1,06	461,00
		Плинтусы						
108	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	681,50	1601,15	1091184,00	0,24	161,00
109	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1745,20	359,22	626911,00	0,09	157,00
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		26470598		5695
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		26470598,00		
		Материалы -		Тенге		17959241,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		8068256,00		
		Накладные расходы -		Тенге		7583616,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		2724337,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		36778551,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				6101,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		8068256,00		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		36778551,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				6101,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		8068256,00		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		121356548		16056
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		117752765,00		
		Материалы -		Тенге		63745291,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		21080029,00		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		29700782,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -		Тенге		19628783,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		10990524,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		148372072,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				15479,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		21080029,00		
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3603783,00		
		Материалы -		Тенге		90305,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		2852383,00		
		Накладные расходы -		Тенге		1968144,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		445754,00		
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		6017681,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1763,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		2852383,00		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		154389753,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				17242,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		23932412,00		
Всего по акту						**154 389 753,00**		
Временные здания и сооружения 0,9%						1 389 507,78		
Итого:						**155 779 260,78**		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,08%						1 682 416,02		
Непредвиденные работы и затраты - 2%						3 115 585,22		
Итого:						160 577 262,01		
2021 год - 40%, К=1						64 230 904,80		
2022 год - 60%, К=1,0500514						101 168 627,27		
Итого:						**165 399 532,07**		
НДС - 12%						**19 847 943,85**		
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:						**185 247 475,92**		

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Директор _____ Бекимов С.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Директор _____ Бекимов С.Б.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-ЕКА»
_____ Салыкбаев К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «General Project & Constuction»
_____ Тулегенов А.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -		Тенге		19628783,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		10990524,00		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге		148372072,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				15479,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		21080029,00		
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3603783,00		
		Материалы -		Тенге		90305,00		
		Всего заработная плата -		Тенге		2852383,00		
		Накладные расходы -		Тенге		1968144,00		
		Сметная прибыль -		Тенге		445754,00		
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		6017681,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1763,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		2852383,00		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		154389753,00		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				17242,00
		Сметная заработная плата -		Тенге		23932412,00		
Всего по акту						**154 389 753,00**		
Временные здания и сооружения 0,9%						1 389 507,78		
Итого:						**155 779 260,78**		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,08%						1 682 416,02		
Непредвиденные работы и затраты - 2%						3 115 585,22		
Итого:						160 577 262,01		
2021 год - 40%, К=1						64 230 904,80		
2022 год - 60%, К=1,0500514						101 168 627,27		
Итого:						**165 399 532,07**		
НДС - 12%						**19 847 943,85**		
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:						**185 247 475,92**		

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Директор _____ Бекимов С.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Директор _____ Бекимов С.Б.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-ЕКА»
_____ Сарыкбаев К.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «General Project & Constuction»
_____ Тулегенов А.Ж.