Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии «25» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз», ЮКО, г.Шымкент, проезд Землячки, д. 5**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Момбаева Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство АГРС №14 «Кызыласкер» на 1230 км магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Улгили до города Кентау»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кентау» руководитель - Тулепбергенов К.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахстанский институт транспорта нефти и газа» Проект №5640**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
АГРС №14	нм3/час	170 200	170 200	170 200	170 200
Газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа)	нм3/час	42 769	42 769	42 769	42 769
Газопровод высокого давления I категории (Р=1,2 МПа)	нм3/час	127 431	127 431	127 431	127 431

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир,м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод-отвод Р=6,3-9,81 Мпа

- диаметр трубы 377мм – 36,065 км
- охранный крановый узел ОКУ-1, КУ-1 – 2шт

Подводящий газопровод высокого давления I категории (Р=1,2 МПа) протяженностью 17,532 км, диаметр трубы 530, 630мм, производительность - 127431 нм3/час.

Подводящий газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа) протяженностью 14,5м, производительность - 42769 нм3/час

Площадка АГРС №14 производительность 170200 нм3/час, размеры площадки в пределах ограждения 72,0х76,2м;

- узел учета расхода газа – 2шт,
- узел переключения – 2шт,
- узел очистки газа – 1шт,
- узел подогрева газа – 1шт,
- узел редуцирования газа – 3шт,
- блок подготовки теплоносителя – 1шт,
- блок операторной – 1шт,
- блок автоматической одоризации – 2шт,
- блок поточного анализа – 1шт,
- туалет – 1шт
- емкость теплоносителя – 1шт,
- емкость сбора конденцата – 1шт,
- емкость хранения одоранта – 1шт,
- аккумулятор импульсного газа -1шт,
- система связи – 1 комплект,
- молниеотводы – 6 шт,
- КТПН-100/10/0,4 – 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2015 год**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: 33;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство АГРС №14 «Кызыласкер» на 1230 км магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Улгили до города Кентау»**

_____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Момбаев Ж.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата М.П.