Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за август 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. соглашение №1 от 28.07. 2021 г. к договору (контракт) №65 от 12.07 2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО	24436302	21818126,79							2618175,21	24436302

Заказчик:Руководитель ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек»
Ищанов Асылбек Ракметович, БИН 990340001687 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатканов Асхат Мұнайдарұлы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «TrestCompany» КайрбаевДауренМедетбаевич, БИН 160240022455, №7 от 12.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «SauletTransServis» АкнуровНурбергенЗакар[illegible], [illegible], аттестаты №KZ01VJE00050910 от 19.11.2019г., № KZ53VJE00044154 от 30.01.2019г., № KZ55VJE00050908 от 19.11.2019 г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный [illegible] аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Заказчик: ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Байтерек», БИН 990340001687 Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Переметное, Гагарина, 60а, Тел.: 87113023225

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис», БИН 100440016952 Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т "Строитель", 7, Тел.: 87013795938

Стройка: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО
Объект: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО
Доп. соглашение №1 от 28.07. 2021 г. к договору (контракт) №65 от 12.07 2021 г.

Акт выполненных работ №1 от 16.08 2021 г.
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	775	166,16	19,41	128775	15044	--	85302	231203	
			НР - 72%; СП - 8%			146,75	6,12	113730	4745		17126		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	775	239,95	12,24	185958	9484	--	129214	340386	
			НР - 72%; СП - 8%			227,71	3,86	176473	2991		25214		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	3	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	775	76,54	11,39	59319	8830	--	38357	105490	
			НР - 72%; СП - 8%			65,15	3,59	50488	2785		7814		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	775	269,56	1,61	208911	1250	--	149516	387101	
			НР - 72%; СП - 8%			267,95	--	207661	--		28674		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
5	5	1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка**	окно	8	1542,45	1,20	12340	10	--	8878	22915	
			НР - 72%; СП - 8%			1541,25	--	12330	--		1697		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
6	6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	18	1373,54	57,92	24724	1043	--	17402	45495	
			НР - 72%; СП - 8%			1315,62	27,10	23681	488		3370		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	7	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	648	474,97	20,32	307777	13168	--	216953	566708	
			НР - 72%; СП - 8%			454,64	10,36	294610	6713		41978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
8	8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	9	2049,57	116,71	18446	1050	--	12867	33819	
			НР - 72%; СП - 8%			1932,86	52,84	17396	476		2505		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	162	351,19	–	56893	–	–	40963	105684	
			НР - 72%; СП - 8%			351,19	–	56893	–		7828		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	5,94	88,50	5,46	526	32	–	367	964	
			НР - 72%; СП - 8%			83,04	2,66	493	16		71		
11	11	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,77	24043,70	4820,60	42557	8532	–	27218	75357	
			НР - 72%; СП - 8%			19273,11	2334,29	34025	3778		5582		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
12	12	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	72,5	331,94	18,79	24066	1362	–	16847	44185	
			НР - 72%; СП - 8%			313,15	9,58	22704	695		3273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
13	13	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	204	132,90	–	27112	–	–	19521	50364	
			НР - 72%; СП - 8%			132,90	–	27112	–		3731		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
14	14	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	204	71,48	–	14583	–	–	10500	27089	
			НР - 72%; СП - 8%			71,48	–	14583	–		2007		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
15	15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	204	331,94	18,79	67716	3833	–	47403	124329	
			НР - 72%; СП - 8%			313,15	9,58	63883	1954		9210		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
16	16	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	83,87	593,00	–	49735	–		–	53714	
			СП - 8%			–	–	–	–		3979		
17	17	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	83,87	117,00	–	9813	–		–	10598	
			СП - 8%			–	–	–	–		785		
						СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
18	18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4	28978,31	3019,00	115913	12076	81742	17825	144438	
			НР - 72%; СП - 8%			5523,82	665,50	22095	2662		10699		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	4959,85	310,20	104157	6514	65090	24472	138919	
			НР - 72%; СП - 8%			1550,13	68,38	32553	1436		10290		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	20	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,1048035	231382,56	2099,18	24250	220	4281	14287	41619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			188439,68	891,77	19749	93		3083		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	21	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических перемычек	т	0,1048035	497899,00	--	52182	--	52182	—	56356	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4375		
22	22	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,1048035	18434,00	--	1932	--	1932	—	2087	
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
23	23	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	10,656	2702,03	3,35	28793	36	16026	9167	40996	
			НР - 72%; СП - 8%			1194,75	--	12731	--		3037		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	24	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,656	13924,00	—	148374	—	148374	—	160244	Казахстан
			СП - 8%			--	—	--	—		11870		
			ПРОЕМЫ										
25	68	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,6256	3198,31	217,72	56372	3837	26432	20099	82589	
			НР - 72%; СП - 8%			1480,98	102,84	26103	1813		6118		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	69	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,848	2425,85	213,82	40871	3602	18950	14437	59733	
			НР - 72%; СП - 8%			1087,33	102,84	18319	1733		4425		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
27	70	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	34,4736	24590,00	—	847706	—	847706	—	915522	
			СП - 8%			--	--	--	--		67816		
28	71	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,72	1240,25	6,21	28179	141	21870	4491	35283	
			НР - 72%; СП - 8%			271,47	3,05	6168	69		2614		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
29	72	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	22,72	2442,00	—	55482	—	55482	—	59921	
			СП - 8%			--	—	--	--		4439		
30	73	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	22,72	1540,60	6,95	35002	158	22968	8574	47062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			522,69	1,43	11876	32		3486		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
31	74	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	38	111,00	--	4218	--	4218	--	4555	
			СП - 8%			--	--	--	--		337		
32	75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П 3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	3273,45	60,27	24747	456	4037	14719	42624	
			НР - 72%; СП - 8%			2679,11	25,02	20254	189		3157		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
33	76	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П 3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	2982,92	63,60	7517	160	1076	4571	13055	
			НР - 72%; СП - 8%			2492,41	26,65	6281	67		967		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
34	77	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,08	40517,00	--	408411	--	408411	--	441084	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32673		
35	78	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П 3.12 К=1,15 И К=1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	7267,46	2,76	36337	14	29049	5237	44900	
			НР - 72%; СП - 8%			1454,70	--	7274	--		3326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
36	79	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,65	1949,73	96,31	26614	1315	7570	13187	42985	
			НР - 72%; СП - 8%			1298,81	42,98	17729	587		3184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
37	80	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5643,00	--	8295	--	8295	--	8959	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		664		
38	81	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,66	4459,00	--	43074	--	43074	--	46520	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3446		
39	82	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	4158,00	--	10478	--	10478	--	11316	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	83	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	33,8	471,91	1,36	15950	46	12797	2253	19660	
			НР - 72%; СП - 8%			91,91	0,67	3107	22		1456		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	84	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	406,00	–	6496	–	6496	–	7016	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		520		
42	85	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	3580,00	–	25060	–	25060	–	27065	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2005		
			КРОВЛЯ										
43	86	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	19,5	103113,75	1777,23	2010718	34656	1451725	387666	2590255	
			НР - 72%; СП - 8%			26889,07	722,46	524337	14088		191871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	87	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,5	8985,65	72,14	175220	1407	153943	14754	205172	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,99	31,85	19870	621		15198		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	88	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	775	895,06	26,71	693669	20700	66302	442330	1226879	
			НР - 72%; СП - 8%			782,80	9,91	606667	7680		90880		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	89	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	775	632,92	12,18	490513	9437	334112	109214	647706	
			НР - 72%; СП - 8%			189,63	6,09	146964	4723		47978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	90	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	775	313,49	3,35	242957	2593	210434	22374	286558	
			НР - 72%; СП - 8%			38,62	1,48	29930	1146		21226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	91	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	891,25	2807,00	–	2501739	–	2501739	–	2701878	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		200139		
49	92	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	775	104,31	11,89	80838	9212	–	53719	145321	
			НР - 72%; СП - 8%			92,42	3,85	71625	2984		10765		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	93	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	852,5	104,00	–	88660	–	88660	–	95753	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7093		
51	94	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	465	768,25	32,73	357235	15221	235174	78652	470758	
			НР - 72%; СП - 8%			229,76	5,16	106840	2398		34871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	95	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	465	621,83	28,46	289153	13233	206301	51581	367994	
			НР - 72%; СП - 8%			149,72	4,35	69619	2022		27259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	96	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	465	3335,14	169,01	1550838	78590	810441	499661	2214539	
			НР - 72%; СП - 8%			1423,24	69,18	661807	32168		164040		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	97	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	21,9375	49380,00	–	1083274	–	1083274	–	1169936	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		86662		
55	98	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14	8985,65	72,14	125799	1010	110523	10592	147303	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,99	31,85	14266	446		10911		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	99	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	93	12848,00	–	1194864	–	1194864	–	1290453	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		95589		
57	100	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	465	3580,79	27,57	1665069	12820	1332717	234105	2051109	
			НР - 72%; СП - 8%			687,17	12,07	319532	5614		151934		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	101	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	50	3492,41	35,92	174620	1796	129267	31990	223140	
			НР - 72%; СП - 8%			871,15	17,47	43557	873		16529		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	102	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	50	2630,84	7,16	131542	358	111211	14506	157732	
			НР - 72%; СП - 8%			399,46	3,49	19973	175		11684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	103	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	57,5	2541,00	–	146108	–	146108	–	157796	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11689		
61	104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	246,13	1289,23	17,48	317319	4303	6528	221468	581889	
			НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	306488	1106		43103		
62	105	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	270,743	2453,00	–	664133	–	664133	–	717263	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		53131		
63	106	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	19902,97	1064,04	159224	8512	88399	47425	223181	
			НР - 72%; СП - 8%			7789,09	444,40	62313	3555		16532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	107	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	58,4	895,06	26,71	52271	1560	4996	33332	92451	
			НР - 72%; СП - 8%			782,80	9,91	45715	579		6848		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	108	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	58,4	313,49	3,35	18308	195	15858	1686	21594	
			НР - 72%; СП - 8%			38,62	1,48	2255	86		1600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	109	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	58,4	632,92	12,18	36963	711	25178	8230	48808	
			НР - 72%; СП - 8%			189,63	6,09	11074	356		3615		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	110	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	67,16	2807,00	–	188518	–	188518	–	203600	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15081		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	111	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 Н К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58,4	104,31	11,89	6092	694	—	4048	10951	
			НР - 72%; СП - 8%			92,42	3,85	5397	225		811		
69	112	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	64,24	104,00	—	6681	—	6681	—	7215	Казахстан
			СП - 8%			—	—	—	—		534		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22777143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4388532					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					309224				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114188				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13090682			
			- Перевозка грузов	Тенге				59548					
			- Накладные расходы	Тенге							3241960		
			- Сметная прибыль	Тенге							1687197		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								22777143	

СТОИМОСТЬ СМР:	22777143
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9.0,8=2,32%	528430
ИТОГО	23305573
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9=1,98%	461450
ИТОГО	23767023
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	475340
ИТОГО	24242364
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦИЕНТОМ К=0,9	21818127
НДС, 12%	2618175
ИТОГО ПО АКТУ	24436302

Заказчик: Руководитель ГККП «Центр досуга района Бейнеу [illegible] культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бейнеу» Ишанов Асылбек Рахметович, БИН 990340001687 _____

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сапашов Асхат Мукайдарулы, БИН 100440016952 _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Trest Company» Кайрбаев Дауren Медетбаевич, БИН 160240022455, №7 от 12.07.2021г. _____

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Saulet Trans Servis» Акпуров Нурберген Закариевич, [illegible] № KZ01VJE00050910 от 19.11.2019 г., № KZ53VJE00044154 от 30.01.2019 г., № KZ55VJE00050908 от 19.11.2019 г. _____