Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к с. Шенбертал Иргизского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г., к договору №76	09.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода к с. Шенбертал Иргизского района Актюбинской области	20 175 688,60	18 014 007,68	18 014 007,68	18 014 007,68	7 437 961	2 161 680,92			2 161 680,92	20 175 688,60
Итого за отч. м-ц: июнь 2020г.	20 175 688,60	18 014 007,68	18 014 007,68	18 014 007,68	7 437 961	2 161 680,92			2 161 680,92	20 175 688,60

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061140001183
Руководитель Қайыр А.М._____

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №00[illegible]
ГИП Балабанов Ю.Г._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE00045851 от 08.04.2019г.
Кыдыралин Г.А._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Шенбертал Иргизского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2020г., договор №76 от 09.08.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь 2020

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4кВ

Раздел 1 Концевая опора К1-2

1	11-330202-0101	Опоры железобетонные К1-4 ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	5822	5822	61,7 / 1969
2	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	1	33444,84	33445	–
3	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(траверса ТН2-1шт..хомут Х12-1шт) Установка	т	0,004	10500	42	61,7 / 17
4	24-040207-1908	Траверсы ТН2	шт.	1	1355,58	1356	–
5	29-100000-1000(пл)ТС	Хомут Х12	шт	1	1120	1120	–
6	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2 -0,5м	т	0,0003	346297	104	–

7 24-040101-0506	Изоляторы фарфоровые ТФ2001 ГОСТ 30531-97	шт.	2	210,49	421	–
8 24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	37,13	74	–
9 13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	123,25	493	42,8
						211
10 24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ПА-1ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	317,39	952	–
11 24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	285,7	286	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**44114**	
	в том числе				2197	
	Накладные расходы I уровня, тенге				46311	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1964	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48275	
	Итого, тенге				3862	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**52137**	
	Итого по разделу на подряд, тенге					

Раздел 2 Опора угловая анкерная УА 1-2

12 11-330202-0102	Опоры железобетонные (угловая анкерная УА2-4) ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	11925	11925	61,7
						4048
13 21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	1	33444,84	33445	–
14 11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(траверса ТН2-2шт..хомут Х12-1шт) Установка	т	0,0067	10597,01	71	61,7
						28
15 24-040207-1908	Траверсы ТН2	шт.	2	1355,58	2711	–
16 29-100000-1000(пл)ТС	Хомут Х12	шт	8	1120	8960	–

17	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2 -0,5м	т	0,0003	346297	104	–
18	24-040101-0506	Изоляторы фарфоровые ТФ2001 ГОСТ 30531-97	шт.	4	210,49	842	–
19	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	37,13	149	–
20	13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	123,25	986	42,8
							422
21	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2, ПА-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	317,39	2222	–
22	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	285,7	286	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**61700**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				4498	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				66198	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2807	
		Итого, тенге				69005	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5520	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**74525**	

Раздел 3 Опора промежуточная П1-2

23	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	5821,57	40751	61,7
							13786
24	21-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	7	20991,17	146938	–
25	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(траверса ТН2-50шт..) Установка	т	1,35	10574,07	14275	61,7
							5534

26	21-050201-9903	Траверса ТН2-50шт.Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	1,35	154690,95	208833	–
27	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(траверса ТН2-7шт..хомут Х10-7шт) Установка	т	0,0273	10549,45	288	61,7
							112
28	24-040207-1908	Траверсы ТН2	шт.	7	1355,58	9489	–
29	29-100000-1000(пл)ТС	Хомут Х10	шт	7	1111	7777	–
30	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2 -3,5м	т	0,0018	346297	623	–
31	24-040101-0506	Изоляторы фарфоровые ТФ2001 ГОСТ 30531-97	шт.	14	210,49	2947	–
32	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	14	37,13	520	–
33	13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	14	123,29	1726	42,8
							739
34	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ПА-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	317,39	2222	–
35	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	285,7	2000	–

Итого прямые затраты по разделу 3	438389
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	20171
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	458560
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19443
Итого, тенге	478003
Сметная прибыль (8 %), тенге	38240
Итого по разделу на подряд, тенге	516243

Раздел 4 Установка мачтовой муфты на концевой опоре К1-2

36	11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. (кронштейны КМ6-1шт. и Р3-1шт.)Установка	т	0,0036	33333,33	120	61,7
							47
37	21-060405-2601	Кронштейны-2шт.	т	0,0036	361298,68	1301	–
38	11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. (Хомут Х20-2шт. Х19-3шт.)Установка	т	0,0042	33571,43	141	61,7
							56
39	29-100000-1000(пл)ТС	Хомут Х19	шт	3	888	2664	–
40	29-100000-2000(пл)ТС	Хомут Х20	шт	2	1000	2000	–
41	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП2 Монтаж по строительным основаниям	м	1	344	344	42,8
							56
42	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2	т	0,001	346297	346	–
43	11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	92,75	371	60,9
							225
44	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	381819,66	382	–
45	13-080303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	13,3	947,44	12601	42,8
							4466
46	21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 5мм, при ширине полки 75 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0133	154690,95	2057	–
47	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0021	114833,75	241	–
48	13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	11	123,27	1356	42,8

							580
49	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	116,33	814	–
50	24-040206-0612	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	617,14	2469	–
51	51-080401-1303(об)	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	5696	11392	–
52	13-080201-2403	Муфта концевая. Монтаж оборудования	шт.	1	20108	20108	42,8
							4371
53	29-000000-0000(пл)ТС	Муфта кабельная концевая 4КНТп-1-16/25	шт	1	6914	6914	–
54	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода . Монтаж по строительным основаниям	м	0,5	1050	525	42,8
							67
55	23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0005	179161,1	90	–
56	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	375641,37	188	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				66424	
		в том числе				11392	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				9868	
		Накладные расходы I уровня, тенге				76292	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3235	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				79526	
		Итого, тенге				6362	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				85888	
		Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 5 Устройство ответвления от существующей опоры линии ВЛ-0,4кВ						
57	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(Крюк стальной КН-18 -2шт.Установка	т	0,0012	10833,33	13	61,7

							5
58	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2 -0,5м	т	0,0003	346297	104	–
59	24-040101-0506	Изоляторы фарфоровые ТФ2001 ГОСТ 30531-97	шт.	2	210,49	421	–
60	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	37,13	74	–
61	13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	3	123,33	370	42,8
							158
62	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-1 ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	317,39	635	–
63	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	285,7	286	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				**1903**	
		в том числе				163	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2066	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				88	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2153	
		Итого, тенге				172	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**2325**	
		Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 6 Заземление опор ВЛ-0,4 кВ						
64	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	2205,45	24260	42,8
							2773
65	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0578	159057,02	9193	–
66	11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях 300х500. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	4,4	41,59	183	59,1
							37

67 13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.2шт дл по 14,5м. Монтаж оборудования	м	29	306,62	8892	42,8
						1628
68 21-050301-2702	Сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,012	173672,45	2084	–
	Итого прямые затраты по разделу 6				44612	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				4438	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				49050	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2080	
	Итого, тенге				51130	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4090	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**55221**	

Раздел 7 Подвеска проводов

69 11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ сталеалюминиевые Подвеска с помощью механизмов (266м в 2 провода) с Кпровеса =1,05	км линии	0,2793	23218,76	6485	61,7
						2805
70 23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 (протяж.266м в 2 провода=532м с к-1,05=559м х 148кг за 1 км.=83кг)	т	0,083	647663,52	53756	–
	Итого прямые затраты по разделу 7				60241	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				2805	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				63046	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2673	
	Итого, тенге				65719	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5258	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**70977**	

Раздел 8 Кабельная линия

71 11-010101-0502	Траншея Т1 200х900 -53м	м3 грунта	10	41,6	416	59,1
						83
72 11-230101-0101	Основание под кабель песчаное. Устройство	м3 основания	3,18	2403,46	7643	62,1
						1461
73 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	67	204,6	13708	42,8
						3480
74 23-060137-0601	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,067	247609,73	16590	–
75 29-000000-0002(пл)ТС	Лента сигнальная "Электро" цвет красный ЛСЭ-150/0,3	м	53	54	2862	–
76 11-220301-0101	Трубы стальные, диаметр 25 мм.	км трубопровода	0,00308	274350,65	845	62,1
						456
77 23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,075	255,27	785	–
78 11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0079	229367,09	1812	62,1
						1049
79 23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7,9	848,81	6706	–
	Итого прямые затраты по разделу 8				51367	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				6529	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				57896	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2455	
	Итого, тенге				60350	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4828	
	Итого по разделу на подряд, тенге				65178	

Раздел 9 Внутреннее электрооборудование

80	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 200х350х155 мм. Установка	шт.	1	2657	2657	42,8
							860
81	29-100000-3000(пл)ТС	Шкаф учета навесной для размещения прибора учета, внутри корпуса установлена панель для счетчика и Din -рейка 200х350х155мм ЩУНС-1х19-2-СЭ1	шт	1	36011	36011	–
82	13-110201-0102	Прибор учета Меркурий Установка	шт.	1	1351	1351	44
							582
83	23-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02	шт.	1	17486,97	17487	–
84	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-16 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	365,28	365	–
		Итого прямые затраты по разделу 9				**57871**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				1442	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				59313	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2515	
		Итого, тенге				61828	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4946	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**66774**	

Раздел 10 Молниезащита. Заземление

85	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2205,5	17644	42,8
							2016
86	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0379	159057,02	6028	–

87 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой Монтаж оборудования	м	30	417,3	12519	42,8
						1498
88 21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,02268	187809,65	4260	–
89 21-050106-0601	Прокат полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0094	190932,02	1795	–
90 21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,038	154503,45	5871	–
91 24-040201-0432	Держатель для шин заземления типа КГН 1х60	шт.	8	1949,35	15595	–
92 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	868,08	5208	–
93 23-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,15	350,23	2154	–
94 23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,15	211,64	1302	–
95 21-050204-0105	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,104	160878,45	16731	–
96 23-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	336879,3	3369	–
	Итого прямые затраты по разделу 10				92476	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				3514	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				95990	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4070	
	Итого, тенге				100060	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8005	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**108064**	

Раздел 11 Опора угловая промежуточная УП2-4

97	11-330202-0102	Опоры железобетонные (угловая промежуточная УП2-4)ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	11925	11925	61,7
							4048
98	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	2	33444,84	66890	–
99	11-330109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(траверса ТН2-4шт..) Установка	т	0,0108	10555,56	114	61,7
							44
100	21-050201-9903	Траверса ТН2-4шт.Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0108	154690,95	1671	–
101	29-100000-1000(пл)ТС	Хомут Х12	шт	4	1120	4480	–
102	21-130816-0801	Крепление подкосса У1	комплект	1	3490,79	3491	–
103	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2 -4м	т	0,002	346297	693	–
104	24-040101-0506	Изоляторы фарфоровые ТФ2001 ГОСТ 30531-97	шт.	8	210,49	1684	–
105	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	37,13	297	–
106	13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	9	123,33	1110	42,8
							475
107	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	317,39	2222	–
108	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	285,7	571	–
		Итого прямые затраты по разделу 11				95148	

	в том числе				4567	
	Накладные расходы I уровня, тенге				99715	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4228	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				103943	
	Итого, тенге				8315	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				112258	
	Итого по разделу на подряд, тенге					

Раздел 12 Концевая опора К2-4б

109 11-330202-0102	**Опоры железобетонные К2-4бВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	11925	11925	61,7
						4048
110 21-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012**	шт.	2	33444,84	66890	–
111 11-330109-0114	**Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т(траверса ТН2-4шт..) Установка**	т	0,0108	10555,56	114	61,7
						44
112 21-050201-9903	**Траверса ТН2-4шт.Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	т	0,0108	154690,95	1671	–
113 29-100000-1000(пл)	**Т Хомут Х12**	шт	4	1120	4480	–
114 21-130816-0801	Крепление подкоса У1	комплект	1	3490,79	3491	–
115 21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2 -3,м	т	0,0015	346297	519	–
116 24-040101-0506	Изоляторы фарфоровые ТФ2001 ГОСТ 30531-97	шт.	8	210,49	1684	–
117 24-040109-0401	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	8	37,13	297	–
118 13-080201-0503	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	9	123,33	1110	42,8
						475

119 24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	317,39	2222	–
120 24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	285,7	571	–

Итого прямые затраты по разделу 12	94974
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	4567
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	99541
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4221
Итого, тенге	103761
Сметная прибыль (8 %), тенге	8301
Итого по разделу на подряд, тенге	**112062**

Локальная ресурсная смета № 6-1-1

Газопровод высокого давления второй категории

Раздел 2 Трубопровод

11 11-220501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	3,1	288810,38	895312	62,1
						427472
13 23-010502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)**	м	39,3	4528,18	177957	–
14 11-250210-0104	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм**	км трубопровода	1,5	923602,75	1385404	58,7
						226295
15 11-220301-0206	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,07	867400	60718	62,1
						24354
16 23-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7	5327,1	37290	–

17	11-220301-0105	Трубы стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	499100	4991	62,1
							2278
18	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2729,02	27290	–
19	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	320500	2564	62,1
							1310
20	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1459,95	11680	–
21	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	274428,57	1921	62,1
							1039
22	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	789,23	5525	–
23	11-130301-0406	Поверхности металлические трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,6	59,65	513	54,2
							126
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	17,2	63,49	1092	54,2
							155
28	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 159х5,0мм., -4шт. Ду57х3,0мм-2шт. Переход.Ду 159Х57мм -1шт.Ду 108/57-1шт.)Установка	т фасонных частей	0,0331	917311,18	30363	62,1
							7913
29	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	2	816	1632	62,1
							604

30	23-020302-6138	Переход полиэтиленовый литой ПЭ/СТ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3735,87	7472	–
31	11-220901-0202	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1984	1984	62,1
							1015
32	23-040101-1103	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34191,2	34191	–
33	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	681,5	1363	62,1
							705
34	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1861,19	3722	–
35	11-220901-0203	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3408	3408	62,1
							1395
36	23-040101-1104	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	51310,03	51310	–
37	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1036	2072	62,1
							1068
38	23-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3120,14	6240	–
39	11-220901-0204	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5082	5082	62,1
							2202
40	23-040101-1105	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	68424,55	68425	–

41	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	1632	3264	62,1
							1691
42	23-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4770,14	9540	–
43	11-220301-0106	Футляры -2шт. дл.0,8м.Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	692500	1108	62,1
							430
44	23-010201-0233	Футляры -2шт. дл по 0,8м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	5743,68	9190	–
45	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	4206,5	8413	60,4
							2210
46	11-220601-0306	Футляры стальные диаметром 219 мм. - 2шт.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	2838750	4542	62,1
							246
47	13-100904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее	км кабеля	4,1	58269,16	238904	40,6
							44466
48	29-100000-1000(пл)ТС	Полиэтиленовая лента желтого цвета шириной 200мм	м	4100	11	45100	–
49	13-080201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4150	204,59	849049	42,8
							215569

50	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,15	9404,94	39031	–
51	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	3912	3912	59,1
							2312
52	11-090701-0106	Опоры под задвижку на выходе из ПГБ -Труба Ду 159мм Н-1,2м Сборка	т конструкций	0,0208	60817,31	1265	60,9
							621
53	23-010201-0220	Стойки -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	3002,96	3604	–
54	11-060101-0101	Обетонирование опор	м3	0,01	15800	158	48,5
							5
55	21-050102-0106	Прокат листовой (пластины опорные)	т	0,002	255592,73	511	–
56	21-050301-2702	Хомуты : сталь гладкая d=8 мм	т	0,00016	173672,45	28	–
57	11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт	8	180,63	1445	60,9
							647
58	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	381819,66	76	–
59	11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций	0,0208	68750	1430	60,9
							727
60	11-130301-0406	Поверхности металлические- опора-1шт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	60	24	54,2
							6
61	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора Окраска эмалями ПФ-115в в два слояК=2,000;	м2	0,8	62,5	50	54,2
							7

62 12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	3912	3912	59,1
						2312
63 11-090701-0106	Опоры под задвижку 1шт. -Труба Ду219мм Н-1,2м Сборка	т конструкций	0,0342	60877,19	2082	60,9
						1019
64 23-010201-0231	Стойки -1шт. Н=1,2м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	5327,1	6393	–
65 11-060101-0101	Обетонирование опор	м3	0,01	15800	158	48,5
						5
66 21-050102-0106	Прокат листовой (пластины опорные)	т	0,00204	255592,73	521	–
67 21-050301-2702	Хомуты : сталь гладкая d=8 мм	т	0,00016	173672,45	28	–
68 11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт	8	180,63	1445	60,9
						647
69 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	381819,66	244	–
70 11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций	0,0342	68713,45	2350	60,9
						1194
71 11-130301-0406	ПоверхностиметаллическиеопораОгрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	57,5	46	54,2
						11
72 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора Окраска эмалями ПФ-115в в два слояК=2,000;	м2	1,6	63,13	101	54,2
						14
73 12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	3912	3912	59,1

						2312
74 11-090701-0106	Опоры под задвижку на входе в ПГБ "Г2"и на ПК 87 "Г3" -1шт. -Труба Ду108мм Н-1,2м Сборка	т конструкций	0,0115	60869,57	700	60,9
						343
75 23-010201-0188	Стойки -1шт. Н=1,2м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2224,53	2669	–
76 11-060101-0101	Обетонирование опор	м3	0,01	15800	158	48,5
						5
77 21-050102-0106	Прокат листовой (пластины опорные)	т	0,00204	255592,73	521	–
78 21-050301-2702	Хомуты : сталь гладкая d=8 мм	т	0,00016	173672,45	28	–
79 11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт	8	180,63	1445	60,9
						647
80 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	381819,66	244	–
81 11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций	0,00115	66086,96	76	60,9
						40
82 11-130301-0406	Поверхности металлические- Опоры 1шт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,04	50	2	54,2
						1
83 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора Окраска эмалями ПФ-115в в два слояК=2,000;	м2	0,08	50	4	54,2
						1
	Итого прямые затраты по разделу 2				4077204	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				975420	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5052624	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				214231	
	Итого, тенге				5266855	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				421348	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5688203**	

Раздел 3 Опознавательные столбики 26шт.

84 12-010101-0402	**Ямы для установки опознавательных знаков. Рытье.**	яма	26	3912,08	101714	59,1
						60113
85 11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под опознавательные знаки УстройствоК=26,000;**	м3	6,5	20678,46	134410	48,5
						10878
86 11-250129-0501	**Установка опознавательного знака**	знак	26	1772,65	46089	58,7
						18037
87 21-050102-0118	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=26,000;**	т	0,104	193664,16	20141	–
88 23-010301-0144	**Трубы стальные (стойки) D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74К=26,000;**	м	117	1760,32	205957	–
89 21-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=26,000;**	т	0,0416	381819,66	15884	–
90 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,8	59,66	1241	54,2
						305
91 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	41,6	63,46	2640	54,2
						376
	Итого прямые затраты по разделу 3				**528076**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				89709	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				617785	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26194	

	Итого, тенге				643979	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				51518	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**695497**	

Раздел 4 Ковер для вывода провода спутника

92 11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=12,000;**	м3 подстилающего слоя	**0,72**	**4373,61**	**3149**	**60,9**
						1022
93 11-060101-0101	**Бетонное основание под ковер. УстройствоК=12,000;**	м3	**0,012**	**16000**	**192**	**48,5**
						6
94 23-010201-0229	**Футляр-12шт. дл.0,5м. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=12,000;**	м	**6**	**4017,78**	**24107**	**–**
95 23-010405-1201	**Футляр -12шт. дл.0,5м.Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63х5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004К=12,000;**	м	**6**	**1285,4**	**7712**	**–**
96 11-090501-0302	**Постановка болтов высокопрочныхК=12,000;**	болт	**168**	**180,58**	**30337**	**60,9**
						13582
97 21-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=12,000;**	т	**0,01344**	**381819,66**	**5132**	**–**
98 21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0079	187809,65	1484	–
99 21-050201-9920	**Сталь угловая равнополочная, марка стали пс, шириной полок 35-56 мм ГОСТ 535-2005К=12,000;**	т	**0,02268**	**159056,87**	**3607**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**75720**	
в том числе		
Накладные расходы I уровня, тенге	14610	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	90330	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3830	
	Итого, тенге				94160	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7533	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**101693**	

Локальная ресурсная смета № 6-1-2

Устройство ПГБ-13-2НВ-У1

Раздел 1 Устройство площадки и объездной дороги к ПГБ

1 11-010105-0802	**Выемки. Срезка растительного слоя 20см. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	**134,44**	**522,03**	**70182**	**59,1**
						30775
2 11-010107-1302	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**1099,4**	**37,91**	**41678**	**59,1**
						8241
3 11-270401-0102	**Устройство обочины из песчано-гравийной смеси, 30см.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**21**	**891,71**	**18726**	**60,3**
						3043
4 11-270403-0802	**Покрытия толщиной 10 см, двухслойные, верхний слой. Устройство**	м2 покрытия	**413**	**729,1**	**301118**	**60,3**
						21353
5 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**41,3**	**6830,48**	**282099**	**60,9**
						68199
6 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	**201,6**	**891,76**	**179779**	**60,3**
						29214
7 21-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	**201,6**	**1320,8**	**266273**	**–**
8 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**326,4**	**57,29**	**18699**	**59,1**

						3379
9 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	329,81	114,95	37912	59,1
						17128
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1216466**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				181332	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1397798	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				59267	
	Итого, тенге				1457065	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				116565	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1573630**	

Раздел 2 Устройство ПГБ-13-2НВ-У1

10 12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	3912	15648	59,1
						9248
11 11-220301-0103	Стойки из стальных труб, диаметр 100 мм. - 4шт.Установка	км трубопровода	0,0052	320384,62	1666	62,1
						852
12 23-010201-0187	Стойки-4шт.под ГРПШ -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	2012,62	10466	–
13 21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,02262	159057,02	3598	–
14 11-240207-0202	Пункт газорегуляторный . Устройство	шт.	1	4448	4448	62,1
						1223
15 58-100000-1000(пл)(об	Пункт газорегуляторный ПГБ-13-2НВ-У1	компл	1	7426569	7426569	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**7462394**	

	в том числе					
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				7426569	
	Накладные расходы I уровня, тенге				11323	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7473717	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				316886	
	Итого, тенге				7790603	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				623248	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**8413851**	

Раздел 3 Ограждение ограждение ПГБ разм.16х6м, Н=1,5м

16 11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**1,28**	**4373,44**	**5598**	**60,9**
						1817
17 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	**0,48**	**19216,67**	**9224**	**60,9**
						746
18 11-090701-0105	**Изготовление ограждения 16х6**	т конструкций	**0,702**	**118836,18**	**83423**	**60,9**
						43859
19 23-010101-0204	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	**134,4**	**578,02**	**77686**	**–**
20 23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	290,8	264,21	76832	–
21 23-010101-0206	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	**33,5**	**834,68**	**27962**	**–**
22 21-050101-0201	**Прокат листовой -пластины (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,016**	**177271,01**	**2836**	**–**
23 11-090305-0401	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	**0,702**	**73569,8**	**51646**	**60,9**

						28091
24 11-130301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,6	59,63	2242	54,2
						550
25 11-130301-1406	Поверхности металлические ограждения.Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	75,2	63,46	4772	54,2
						680

Итого прямые затраты по разделу 3	**342222**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	75743
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	417965
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	17722
Итого, тенге	435686
Сметная прибыль (8 %), тенге	34855
Итого по разделу на подряд, тенге	**470541**

Итого прямые затраты по смете	**14811300**
в том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	7437961
Накладные расходы I уровня, тенге	1412896
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16224196
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	687906
Итого, тенге	16912102
Сметная прибыль (8 %), тенге	1352968
Итого по смете на подряд, тенге	**18265070**

Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	128 589
Итого по главе 8	128 589
Итого по главам 1-8	18 393 659
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	312 476
Итого по главе 9	312 476
Итого по главам 1-9	18 706 135
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**18 706 135**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**20 015 564,09**
скидка по тендеру 10%	**18 014 007,68**

Налог на добавленную стоимость (12%)	**2 161 680,92**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**20 175 688,60**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №000424 от 08.12.2006г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE00045851 от 08.04.2019г.
Кыдыралин Г.А. _____