Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №1 от 06.08.2024 г. к договору №76 от 01.07.2024 г.

Наименование стройки - «Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области»

А К Т
приемки выполненных работ №1
на «Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м спланированной поверхности за проход бульдозера	2300		2,53	2,53	5819	5819	–	1426	7820
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,86	–	1978		575	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора	920		1503,21	585,21	1382953	538393	5327	714288	2265021
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	839233	152830		167780	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	$м^3$	612,7		149,87	149,87	91825	91826	–	22259	123214
		НР - 72%; СП - 8%				–	50,46	–	30917		9129	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	612,7		160,82	160,82	98534	98534	–	24042	132380
		НР - 72%; СП - 8%				–	54,50	–	33392		9803	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	$м^3$	5514,3		10,95	10,95	60382	60382	–	16102	82605
		НР - 72%; СП - 8%				–	4,05	–	22333		6121	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	612,7		128,50	107,53	78732	65884	2022	21089	107805
		НР - 72%; СП - 8%				17,67	30,13	10826	18461		7983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	307,3	285,48	270,86	87728	83235	378	20061	116411
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	4115	23745		8623	
8	412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	513,191	186,00	–	95454	–		–	103090
		СП - 8%			–	–	–	–		7636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1901427	944073	7727	819267	2938346
							854174	283656	–	217650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1901427				
	Материалы		Тенге				7727				
	Всего заработная плата		Тенге					1137830			
	Транспортные расходы		Тенге				95454				
		Накладные расходы	Тенге				819267				
		Сметная прибыль	Тенге				217650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2938344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					1137830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2938344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					1137830			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	м³ материала основания в плотном теле	345	15130,72	1740,04	5220098	600314	4528839	263856	5922670
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	90945	153366		438716	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	2300	2540,49	333,73	5843127	767579	4931591	428283	6773132
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	143957	252609		501722	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В15(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83	м бортового камня	225	5832,85	50,35	1312391	11329	982187	349855	1795225
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	318875	5065		132980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	$м^3$	10,125	73235,00	–	741504	–	741504	–	800824
		СП - 8%			–	–	–	–		59320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13117120	1379222	11184121	1041994	15291851
							553777	411040	–	1132738	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13117120				
	Материалы		Тенге				10442618				
	Всего заработная плата		Тенге					964817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				741504				
		Накладные расходы	Тенге				1041994				
		Сметная прибыль	Тенге				1132738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15291852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					964817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15291852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					964817			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	699	558,63	236,71	390482	165461	38626	178636	614651
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	186395	61715		45533	
14	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,299	3731389,00	–	1115685	–	1115685	–	1204940
		СП - 8%			–	–	–	–		89255	
15	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,4	1749888,00	–	699955	–	699955	–	755951
		СП - 8%			–	–	–	–		55996	
16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	149,44	1,26	52304	442	10772	29733	88599
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	41090	207		6563	
17	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,35	825805,00	–	289032	–	289032	–	312155
		СП - 8%			–	–	–	–		23123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2547458	165903	2154070	208369	2976296
							227485	61922	–	220470	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				442786				
	Материалы		Тенге				49400				
	Всего заработная плата		Тенге					289407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				208369				
		Сметная прибыль	Тенге				52096				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				703251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					289407			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2104672				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2104672				
		Сметная прибыль	Тенге				168374				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2273046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2976297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					289407			
РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы											
18	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	461,376	179,34	168,67	82743	77821	--	18806	109674
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	4923	21196		8125	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	461,376	58,18	58,18	26843	26843	--	6616	36135
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	9186		2676	
20	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	280	9,60	0,97	2688	271	--	1837	4886
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	2416	134		361	
21	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	280	235,00	--	65800	--	65800	--	71064
		СП - 8%			--	--	--	--		5264	
22	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	432	387,92	242,47	167581	104747	--	80400	267818
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	62834	48833		19837	
23	249-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	м²	207,36	5331,00	--	1105436	--	1105436	--	1193871
		СП - 8%			--	--	--	--		88435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	48	1210,06	106,63	58083	5118	7885	33943	99388
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	45080	2063		7362	
25	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	48	3545,00	–	170160	–	170160	–	183773
		СП - 8%			–	–	–	–		13613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1679334	214800	1349281	141602	1966609
							115253	81412	--	145673	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				228352				
	Материалы		Тенге				7885				
	Всего заработная плата		Тенге					161360			
		Накладные расходы	Тенге				116180				
		Сметная прибыль	Тенге				27560				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				372092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					161360			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1450982				
	Всего заработная плата		Тенге					35305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1341396				
		Накладные расходы	Тенге				25422				
		Сметная прибыль	Тенге				118113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1594517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					35305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1966609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					196665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23172860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1750689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2703998			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					838030			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14695202		
		- Перевозка грузов	Тенге				95454				
		- Накладные расходы	Тенге							2211232	
		- Сметная прибыль	Тенге							1716531	

		Итого по смете:					23 172 860,00				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					240 997,74				
		Итого:					23 413 857,74				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						238 821,35				
		Итого:						23 652 679,09				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						473 053,58				
		Итого:						24 125 732,67				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						25 521 240,74				
		Понижающий К=0,98						25 010 815,93				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%						28 012 113,84				
		Итого по АКТУ						28 012 113,84				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:
ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Авторский надзор: ТОО "MM PROJECT"

Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №76-3 от 21.10.2024 г. к договору №76 от 01.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №2

на «Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие										
1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство(общ.6см)	м² покрытия	2300		2868,00	250,90	6596400	577070	5923650	214843	7356136
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	44,89	95680	103247		544893	
2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	2300		1260,92	0,10	2900116	230	2866214	36363	3171401
		НР - 108%; СП - 8%				14,64	--	33672	--		234922	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2300		3015,23	262,52	6935029	603796	6235553	212129	7718938
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	43,80	95680	100740		571780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16431545	1181096	15025417	463335	18246475
								225032	203987	--	1351595	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16431545				
		Материалы	Тенге					15025417				
		Всего заработная плата	Тенге						429019			
		Накладные расходы	Тенге					463335				
		Сметная прибыль	Тенге					1351595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					18246475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге						429019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18246475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					429019			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	543	558,63	236,71	303336	128533	30007	138769	477476
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	144796	47941		35371	
5	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,547	3731389,00	–	2041070	–	2041070	–	2204356
		СП - 8%			–	–	–	–		163286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2344406	128533	2071077	138769	2681832
							144796	47941	–	198657	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				303336				
	Материалы		Тенге				30006				
	Всего заработная плата		Тенге					192737			
		Накладные расходы	Тенге				138769				
		Сметная прибыль	Тенге				35371				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				477476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					192737			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2041070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2041070				
		Сметная прибыль	Тенге				163286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2204356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2681832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					192737			
		РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы									
6	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	24	15736,68	8372,95	377680	200951	9311	206943	631392
		НР - 80%; СП - 8%			6975,75	3802,51	167418	91260		46770	
7	247-306-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	24	65668,00	–	1576032	–	1576032	–	1702115
		СП - 8%			–	–	–	–		126083	
8	247-306-0922 СпрСЦ 06.2023	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	шт.	24	9774,00	–	234576	–	234576	–	253342
		СП - 8%			–	–	–	–		18766	
9	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	8	17169,61	7775,27	137357	62202	7750	71411	225470
		НР - 72%; СП - 8%			8425,63	3972,14	67405	31777		16701	
10	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	8	11173,00	–	89384	–	89384	–	96535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7151	
11	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	16	21567,37	9202,47	345078	147240	17959	183628	571003
		НР - 72% СП - 8%			11242,41	4697,56	179879	75161		42296	
12	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	11173,00	--	178768	--	178768	--	193069
		СП - 8%			--	--	--	--		14301	
13	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	40	7614,32	1509,23	304573	60369	93090	142590	482936
		НР - 72% СП - 8%			3777,84	1173,20	151114	46928		35773	
14	247-103-2704 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	40	82314,00	--	3292560	--	3292560	--	3555965
		СП - 8%			--	--	--	--		263405	
15	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,72	5671,00	--	4083	--	4083	--	4410
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6540091	470762	5503513	604572	7716237
							565816	245126	--	571573	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				787008				
	Материалы		Тенге				118800				
	Всего заработная плата		Тенге					552264			
		Накладные расходы	Тенге				397629				
		Сметная прибыль	Тенге				94770				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1279407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					552264			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5753083				
	Материалы		Тенге				9312				
	Всего заработная плата		Тенге					258678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5375403				
		Накладные расходы	Тенге				206943				
		Сметная прибыль	Тенге				476803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6436829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					258678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7716236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					810942			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28644114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				935644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1780391			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					497054			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22600008		
		- Накладные расходы	Тенге							1206676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2121791	
		Итого по смете:					**28 644 114,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					**297 898,79**				
		Итого:					**28 942 012,79**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					**295 208,53**				
		Итого:					**29 237 221,32**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**584 744,43**				
		Итого:					**29 821 965,74**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					**31 546 961,80**				
		Понижающий К=0,98					**30 916 022,56**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					**34 625 945,27**				
		Итого по АКТУ:					**34 625 945,27**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:
ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Кулышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

казчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

торский надзор: ТОО "MM PROJECT"

х.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

одрядчик: ТОО "Prof-Facade"

оговор: Доп.соглашение №76-3 от 21.10.2024 г. к договору № 76 от 01.07.2024 г.

аименование стройки - "Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №3

за Декабрь месяц 2024 г.

на "Строительство парковки мкр. Автодорожников школа №8, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1		18372,77 12974,82	1140,86 527,25	18373 12975	1141 527	4257	9721 2248	30342
2	Прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274 16А ;5 отходящих; фотореле/ручной;IP54 IEK	шт	1		76794,43 --	-- --	76794 --	-- --	76794	-- --	76794
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		2357,52 2191,15	126,29 58,87	2358 2191	126 59	41	1620 318	4296
4	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P II RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1		122345,00 --	-- --	122345 --	-- --	122345	-- 9788	132133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					219870 15166	1267 586	126643 76794	11341 12354	243565
	Стоимость оборудования		Тенге					76794				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					76794				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				40				
		Всего заработная плата	Тенге					2250			
		Накладные расходы	Тенге				1620				
		Сметная прибыль	Тенге				318				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				140718				
		Материалы	Тенге				4257				
		Всего заработная плата	Тенге					13502			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				122345				
		Накладные расходы	Тенге				9721				
		Сметная прибыль	Тенге				12036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				162475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15752			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	263	558,63	236,71	146920	62254	14534	67212	231264
		НР - 72%; СП - 85%			266,66	88,29	70132	23220		17132	
6	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,2615553	3731389,00	–	975965	–	975965	–	1054042
		СП - 8%			–	–	–	–		78077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1122885	62254	990499	67212	1285306
							70132	23220	–	95209	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				146920				
		Материалы	Тенге				14533				
		Всего заработная плата	Тенге					93352			
		Накладные расходы	Тенге				67212				
		Сметная прибыль	Тенге				17132				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				231264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					93352			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				975965				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				975965				
		Сметная прибыль	Тенге				78077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1054042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1285306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					93352			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1528871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63521			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23806			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1117140		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							76794		
		- Накладные расходы	Тенге								78553	
		- Сметная прибыль	Тенге								107563	
		Итого с оборудванием						**1 528 871,00**				
		Оборудование						**76 794,00**				
		Итого без оборудование						**1 452 077,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%						**15 101,60**				
		Итого с оборудванием						**1 543 972,60**				
		Итого без оборудование						**1 467 178,60**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						**14 965,22**				
		Итого с оборудванием						**1 558 937,82**				
		Итого без оборудование						**1 482 143,82**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**29 642,88**				
		Итого с оборудванием						**1 588 580,70**				
		Итого без оборудование						**1 511 786,70**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						**1 714 078,57**				
		Понижающий К=0,98						**1 679 797,00**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						**1 881 372,52**				
		Итого по АКТУ:						**1 881 372,52**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Боткинтов Б. Е**

Авторский надзор:

ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Аскарова Ж. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куаныщкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**