Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 14 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	10.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)	281 508 323	130 769 425							15 692 331	146 461 756

Заказчик: Директор ТОО "Риголит"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Beibarys Building"
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ТОО "Риголит"
Подрядчик ТОО "Beibarys Building"
Договор №8 от 10.03.2020

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на 2-2-1и1 Наружные сети водоснабжения и канализации по ул.Чувашская, ул.Спатаева, улю.Талалихина, ул.гурьевская, ул.Семиреченская

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**976,2699981**	**32,01**	**30,1**	**31251**	**29387**	**9649**	**0,01**	**13**
		м3		**1,91**	**8,28**	**1864**	**8084**	**97**	**0,03**	**24**
2	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**651,170009**	**302,12**	**0**	**196734**	**0**	**222309**	**2,13**	**1384**
		м3		**302,12**	**0**	**196734**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/**	**594,720011**	**7,85**	**7,85**	**4668**	**4668**	**1238**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,15**	**0**	**1277**	**97**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	991,2000078	24,78	5,19	24560	5148	18830	0,12	123
		м3		19,58	0	19412	0	97	0	0
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	344,4300017	154,22	0	53116	0	60021	1,12	385
		м3		154,22	0	53116	0	113	0	0
6	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	243,8300032	45,67	43,49	11137	10604	3500	0,01	4
		м3		2,15	12,65	524	3084	97	0,04	9
7	С010333-А30-1	в пониженные места рельефа	425,95	176,4		75138				
		т								
8	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	552,8699961	477,38	7,84	263929	4336	24456	0,23	128
		м2		36,23	2,92	20028	1615	113	0,01	7
9	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	996,84	130,44	11,47	130025	11429	83838	0,45	449
		м2		70,13	4,3	69905	4287	113	0,02	18
10	Е0105-12-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м	284,2100006	5392,95	2919,75	1532731	829822	886349	10,71	3043
		т		1806,08	905,79	513305	257433	115	2,83	804
11	Е0105-13-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	284,2100006	4120,16	3012,71	1170992	856244	696438	6,69	1902
		т		1107,45	1023,36	314748	290850	115	3,19	907
12	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (принято 22% от стоимости с учетом коэффициента оборачиваемости)	62,53	68500		4283305				
		т								
13	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР)	0,083	349157,44	132673,69	28980	11012	26992	985,55	82
		км		186300	63859,5	15463	5300	130	271,21	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130806-129 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	75,33	8127		612207				
		м								
15	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,083	1034460,9	208569,43	85860	17311	16701	445,74	37
		км		75994,88	78789,37	6308	6540	130	334,61	28
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 478 мм	7	2928,21	384,65	20497	2693	8317	9,19	64
		футляр		907,52	6,38	6353	45	130	0,02	0
17	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	83	337,46	0,48	28009	40	19424	1,03	86
		м		179,84	0,18	14926	15	130	0	0
18	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,4	111134,59	54965,71	44454	21986	36447	328,9	132
		км		55631,25	14458,18	22252	5783	130	49,07	20
19	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	446,21	2203		983001				
		м								
20	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	53,7299996	6962,23	1769,68	374081	95085	176090	11,1	597
		м3		1858,34	662,66	99849	35605	130	2,81	151
21	С143018-329 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	34	3422		116348				
		шт.								
22	С143018-331 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	22	5223		114906				
		шт.								
23	С143018-342 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	22	5223		114906				
		шт.								
24	С143018-346 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	22	5152		113344				
		шт.								
25	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	9	1099		9891				
		шт.								
26	С143018-42 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.9	25	2759		68975				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	21	614		12894				
		шт.								
28	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	37,4	14754		551800				
		м3								
29	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	21	5850		122850				
		комплект								
30	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка (С1-2шт, С2-3шт, С3-4шт, С4-5шт,С5-32шт, С7-1шт)	1,164	110909		129120				
		т								
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,69824	149428,02	2100,02	253765	3566	24035	49,1	83
		т		9315	794,36	15819	1349	140	3,37	6
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0288	89702,55	41553,67	2583	1197	2216	284,05	8
		км		48127,5	11054,83	1386	318	130	37,3	1
33	С130804-949 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28,8	1034		29779				
		м								
34	С130804-5324 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	4169		400224				
		шт.								
35	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3912,08	95,66	3912	96	4285	19,37	19
		врезка		3260,25	36,23	3260	36	130	0,15	0
		Итого по разделу: Канализация				11999972				
		ИТОГО:				11999972	1904623			8539
						1390280	621621			2001
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2321135				
		Всего накладных расходов:				2321135				
		Итого с накладными				14321107				
		- заработная плата				348170				
		- трудоемкость				1161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				859266				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15180373				
		Итого с временными, 1,2 %				15362537				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2776598293 %				15712443				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15773893				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15927518				
		ИТОГО:				15927518				
		Сметная заработная плата				2360071				
		Нормативная трудоемкость				11701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**49426685**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**988534**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**50415219**				
		С тендерной скидкой (-10%)				**45 373 697**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 444 844**				
		Итого с НДС				**50 818 541**				
		Скидка Субподрядчика (5%)				**2 540 927**				
		Итого со скидкой Субподрядчика (5%)				**48 277 614**				

Заказчик: ТОО "Риголит"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Beibarys Building"

(подпись)

Заказчик ТОО "Риголит"
Подрядчик ТОО "Beibarys Building"
Договор №8 от 10.03.2020

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

на Наружные сети водоснабжения и канализации по ул.Карасуйская. ул. Колхозная, ул.Табачнозаводская, ул.Уссурийская

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	21,62	32,01	30,1	692	651	214	0,01	0
		м3		1,91	8,28	41	179	97	0,03	1
2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	14,41	302,12	0	4354	0	4920	2,13	31
		м3		302,12	0	4354	0	113	0	0
3	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/**	13,248	7,85	7,85	104	104	28	0	0
		м3		0	2,15	0	28	97	0,01	0
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	22,08	24,78	5,19	547	115	419	0,12	3
		м3		19,58	0	432	0	97	0	0

5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,25	154,22	0	1581	0	1786	1,12	11
		м3		154,22	0	1581	0	113	0	0
6	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	2,6	45,67	43,49	119	113	37	0,01	0
		м3		2,15	12,65	6	33	97	0,04	0
7	С010333-А30-1	в пониженные места рельефа	4,55	176,4		803				
		т								
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,02	54747,66	20558,66	1095	411	1029	198,95	4
		км		34155	5403,48	683	108	130	18,1	0
9	С130804-939 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	34		687				
		м								
10	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,02	9302,01	0	186	0	240	59,23	1
		км		9237,38	0	185	0	130	0	0
11	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть диам. 25 мм	1	456,28	92,06	456	92	427	1,5	1
		врезка		292,39	36,23	292	36	130	0,15	0
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	264,72	7,99	265	8	219	1,01	1
		шт		165,6	2,59	166	3	130	0,01	0
13	С130901-87 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	715		715				
		шт.								
		Итого по разделу: Водопровод				11603				
		Раздел: Канализация самотечная К1								
14	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1312,570004	32,01	30,1	42016	39510	12973	0,01	17
		м3		1,91	8,28	2506	10868	97	0,03	33
15	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1108,380008	302,12	0	334868	0	378400	2,13	2356
		м3		302,12	0	334868	0	113	0	0
16	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	1033,789995	7,85	7,85	8115	8115	2153	0	0
		м3		0	2,15	0	2219	97	0,01	6
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1033,789995	24,78	5,19	25615	5369	19639	0,12	128
		м3		19,58	0	20246	0	97	0	0
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	583,4100031	154,22	0	89971	0	101667	1,12	652
		м3		154,22	0	89971	0	113	0	0
19	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	390,7199995	45,67	43,49	17846	16992	5608	0,01	6

20	С010333-А30-1	в пониженные места рельефа	м3	683,75	2,15 176,4	12,65	840 120613	4942	97	0,04	15
21	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	т м2	1204,28	477,38 36,23	7,84 2,92	574898 43625	9445 3518	53271 113	0,23 0,01	280 15
22	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	3097,4	130,44 70,13	11,47 4,3	404017 217211	35513 13322	260503 113	0,45 0,02	1396 55
23	Е0105-12-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м	т	636,929999	5392,95 1806,08	2919,75 905,79	3434934 1150343	1859676 576922	1986355 115	10,71 2,83	6819 1803
24	Е0105-13-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	636,929999	4120,16 1107,45	3012,71 1023,36	2624257 705368	1918888 651810	1560755 115	6,69 3,19	4263 2032
25	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (принято 22% от стоимости с учетом коэффициента оборачиваемости)	т	140,12	68500		9598220				
26	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	2346	332,52 0	332,52 214,61	780087 0	780087 503469	488365 97	0 0,86	0 2013
27	Е0122-60-2 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 500 мм	м футляра	13,6	5578,84 704,64	4864,8 689,5	75872 9583	66161 9377	24648 130	3,22 2,46	44 34
28	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм(ФУТЛЯР)	км	0,02	349157,44 186300	132673,69 63859,5	6983 3726	2653 1277	6504 130	985,55 271,21	20 5
29	С130806-129 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,5	8127		288509				
30	Е0122-20-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,04	1034460,9 75994,88	208569,43 78789,37	41378 3040	8343 3152	8049 130	445,74 334,61	18 13

31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 478 мм	3,4	2928,21	384,65	9956	1308	4039	9,19	31
		футляр		907,52	6,38	3086	22	130	0,02	0
32	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	5,72	6450		36894				
		т								
33	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,0018	180000		324				
		т								
34	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	35,36	337,46	0,48	11933	17	8275	1,03	37
		м		179,84	0,18	6359	7	130	0	0
35	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,75	111134,59	54965,71	83351	41224	68337	328,9	247
		км		55631,25	14458,18	41723	10844	130	49,07	37
36	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	793,94	2203		1749050				
		м								
37	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	51,0000005	6962,23	1769,68	355074	90254	167143	11,1	566
		м3		1858,34	662,66	94775	33796	130	2,81	144
38	С143018-329 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	25	3422		85550				
		шт.								
39	С143018-331 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	21	5223		109683				
		шт.								
40	С143018-342 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	23	5223		120129				
		шт.								
41	С143018-346 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	23	5152		118496				
		шт.								
42	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	13	1099		14287				
		шт.								
43	С143018-42 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.9	24	2759		66216				
		шт								
44	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	23	614		14122				
		шт.								

45	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6) м3	16	14754		236064				
46	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	14	5850		81900				
47	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка (С1-1шт, С2-2шт, С4-4шт,С5-21шт) т	0,52	110909		57673				
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,52	149428,02 9315	2100,02 794,36	77703 4844	1092 413	7360 140	49,1 3,37	26 2
49	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,021	89702,55 48127,5	41553,67 11054,83	1884 1011	873 232	1616 130	284,05 37,3	6 1
50	С130804-949 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	21	1034		21714				
51	С130804-5324 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	70	4169		291830				
52	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,0024	110764,59 55631,25	54965,71 14458,18	266 134	132 35	219 130	328,9 49,07	1 0
53	С130804-952 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	2,4	2203		5287				
54	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм врезка	1	4150,74 1304,1	618,26 232,87	4151 1304	618 233	1998 130	6,43 0,99	6 1
55	Ц0112-790-8	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм шт	1	3112,59 2646,44	451,95 111,32	3113 2646	452 111	2482 90	15,81 0,65	16 1
56	С130902-22	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	59900		59900				
57	С130905-2010 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Электропривод типа Н-Б1-03 шт.	1	78347		78347				
58	С130809-78 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 комплект	2	6275		12550				
		Итого по разделу: Канализация самотечная К1				22175643				

		Раздел: Канализация напорная К1Н								
59	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	487,22	32,01	30,1	15596	14666	4815	0,01	6
		м3		1,91	8,28	930	4034	97	0,03	12
60	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	324,81	302,12	0	98133	0	110890	2,13	690
		м3		302,12	0	98133	0	113	0	0
61	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	292,1000009	7,85	7,85	2293	2293	608	0	0
		м3		0	2,15	0	627	97	0,01	2
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	486,83	24,78	5,19	12063	2528	9248	0,12	60
		м3		19,58	0	9534	0	97	0	0
63	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	159,83	154,22	0	24648	0	27852	1,12	179
		м3		154,22	0	24648	0	113	0	0
64	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	142,68	45,67	43,49	6517	6205	2048	0,01	2
		м3		2,15	12,65	307	1805	97	0,04	5
65	С010333-А30-1	в пониженные места рельефа	249,69	176,4		44045				
		т								
66	Е0122-60-1 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 300 мм	40	5222,19	4565,47	208888	182619	67447	2,98	119
		м футляра		649,44	647,62	25978	25905	130	2,31	93
67	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (ФУТЛЯР)	0,027	231220,36	98793,23	6243	2667	5179	579,6	16
		км		110227,5	37319,51	2976	1008	130	158,5	4
68	С130806-109 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	67,268	2535		170524				
		м								
69	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,067	651036,98	120032,08	43619	8042	10172	410,2	27
		км		71440,88	45343,35	4787	3038	130	192,57	13
70	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	2	1990,94	261,53	3982	523	1616	9,19	18
		футляр		617,04	4,34	1234	9	130	0,02	0
71	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	6,303	6450		40654				
		т								
72	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,002	180000		360				

			т							
73	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	67	267,06	0,32	17893	22	14728	0,97	65
			м		168,97	0,13	11321	8	130	0	0
74	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,6	67697,24	29549,61	40618	17730	35780	223,1	134
			км		38036,25	7835,47	22822	4701	130	26,38	16
75	С130804-946 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	673,67	507		341551				
			м							
76	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,667	3841,13	0	2562	0	3208	23,69	16
			км		3700,13	0	2468	0	130	0	0
77	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	2,885	6962,23	1769,68	20086	5106	9455	11,1	32
			м3		1858,34	662,66	5361	1912	130	2,81	8
78	С143018-329 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	3	3422		10266				
			шт.							
79	С143018-331 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	5223		5223				
			шт.							
80	С143018-342 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	5223		5223				
			шт.							
81	С143018-346 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	5152		5152				
			шт.							
82	С143018-42 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.9	2	2759		5518				
			шт							
83	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	614		614				
			шт.							
84	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	0,85	14754		12541				
			м3							
85	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка (С5-1шт)	0,0267	110909		2966				
			т							
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0354	149428,02	2100,02	5287	74	501	49,1	2
			т		9315	794,36	330	28	140	3,37	0
87	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	5850		5850				

		комплект							
88	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	6,28	6189,76	1325,24	38872	8322	16728	9,27	58
		м3		1552,76	496,28	9751	3117	130	2,11	13
89	С143018-334 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	6	5768		34608				
		шт.								
90	С143018-343 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	7668		15336				
		шт.								
91	С143018-348 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	7619		15238				
		шт.								
92	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1099		1099				
		шт.								
93	С143018-42 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.9	1	2759		2759				
		шт								
94	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	614		1228				
		шт.								
95	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6)	1,7	14754		25082				
		м3								
96	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,0342	110909		3789				
		т								
97	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0708	149428,02	2100,02	10574	149	1001	49,1	3
		т		9315	794,36	659	56	140	3,37	0
98	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	5850		11700				
		комплект								
99	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	3	10244,04	1455,54	30732	4367	9090	10,53	32
		м3		1785,64	545,19	5357	1636	130	2,31	7
100	С143018-334 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	5768		5768				
		шт.								

101	С143018-336 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт.	1	7577		7577				
102	С143018-343 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	1	7668		7668				
103	С143018-348 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	1	7619		7619				
104	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	1	1099		1099				
105	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	614		614				
106	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПД6) м3	0,85	14754		12541				
107	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка т	0,0235	110909		2609				
108	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0354	149428,02	2100,02	5287	74	501	49,1	2
109	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект		9315	794,36	330	28	140	3,37	0
110	С143018-334 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 шт.	1	5850		5850				
111	С143018-343 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	1	5768		5768				
112	С143018-348 Изм. и доп. вып. 29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	1	7668		7668				
		Итого по разделу: Канализация напорная К1Н	1	7619		7619				
						1427617				
		ИТОГО:				23614869	5143602			18449
						3004968	1874868			6383
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2482				
		На общестроительные работы				5508063				
		Всего накладных расходов:				5510545				
		Итого с накладными				29125414				
		- заработная плата				826582				
		- трудоемкость				2755				

Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
СУМННЗ	**1747524**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**30872938**
Итого с временными, 1,2 %	**31243413**
Итого с зимними удорожаниями, 2,2776598293 %	**31955032**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**32080006**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**32392440**
ИТОГО:	**32392440**
Сметная заработная плата	**5706418**
Нормативная трудоемкость	**27587**
Итого в текущих ценах, к = 3,10323	**100521056**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**2010421**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**102531477**
С тендерной скидкой (-10%)	**92 278 329**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**11 073 400**
Итого с НДС	**103 351 729**
Скидка Субподрядчика (5%)	**5 167 586**
Итого со скидкой Субподрядчика (5%)	**98 184 142**

Заказчик: ТОО "Риголит"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Beibarys Building"

(подпись)

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
от 16 сентября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	10.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)	281 508 323	45 255 657							5 430 679	50 686 336

Заказчик: Директор ТОО "Риголит"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Beibarys Building"
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ТОО "Риголит"
Подрядчик ТОО "Beibarys Building"
Договор №8 от 10.03.2020

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года

на 2-1-1и1 Наружные сети водоснабжения и канализации по ул.Карасуйская. ул. Колхозная, ул.Табачнозаводская, ул.Уссурийская

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация самотечная К1								
1	**Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м**	**32,8800002**	**6962,23**	**1769,68**	**228918**	**58187**	**107758**	**11,1**	**365**
		м3		**1858,34**	**662,66**	**61102**	**21788**	**130**	**2,81**	**93**
2	**С143018-329 Изм. и доп. вып. 29**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**9**	**3422**		**30798**				
		шт.								
3	**С143018-331 Изм. и доп. вып. 29**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**9**	**5223**		**47007**				
		шт.								
4	**С131104-10 Изм. и доп. вып. 27**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**9**	**5850**		**52650**				
		комплект								
5	**С12021-267 Изм. и доп. вып. 25**	**Стремянка (С1-1шт, С2-2шт, С4-4шт,С5-21шт)**	**0,184**	**110909**		**20407**				
		т								
6	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**0,718**	**149428,02**	**2100,02**	**107289**	**1508**	**10162**	**49,1**	**35**
		т		**9315**	**794,36**	**6688**	**570**	**140**	**3,37**	**2**
		Итого по разделу: Канализация самотечная К1				**487070**				
		Раздел: Канализация напорная К1Н								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	194,7299994	32,01	30,1	6233	5862	1925	0,01	3
		м3		1,91	8,28	372	1612	97	0,03	5
		Итого по разделу: Канализация напорная К1Н				6233				
		Раздел: Восстановительные работы								
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	262,5	638,01	84,82	167479	22264	13269	0,17	43
		м3		24,59	13,42	6454	3523	133	0,04	11
9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1750	396,05	18,41	693080	32213	28426	0,04	76
		м2		7,45	4,76	13041	8332	133	0,01	25
10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	(+ до толщины 12 см)	1750	386,23	0	675903	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
11	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6430	320,66	17,65	2061861	113516	108182	0,04	248
		м2		6,83	5,82	43923	37416	133	0,02	114
12	Е0127-54-6К=8	(+ до толщины 8 см)	6430	294,07	0	1890868	0	787	0	5
		м2		0,09	0	592	0	133	0	0
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6430	351,33	17,65	2259021	113516	108182	0,04	248
		м2		6,83	5,82	43923	37416	133	0,02	114
14	Е0127-54-1К=4	(+ до толщины 5 см)	6430	162,23	0	1043113	0	393	0	3
		м2		0,05	0	296	0	133	0	0
		Итого по разделу: Восстановительные работы				8791324				
		ИТОГО:				9284627	347065			1028
						176391	110657			362
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				379082				
		Всего накладных расходов:				379082				
		Итого с накладными				9663709				
		- заработная плата				56862				
		- трудоемкость				190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				579823				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10243532				
		Итого с временными, 1,2 %				10366454				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2776598293 %				10602567				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10644033				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10747698				
		ИТОГО:				10747698				
		Сметная заработная плата				343910				
		Нормативная трудоемкость				1580				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				33352534				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				667051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**34019585**				
		С тендерной скидкой (-10%)				**30 617 627**				
		Скидка Субподрядчика (5%)				**1 530 881**				
		Итого со скидкой Субподрядчика (5%)				**29 086 745**				

Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: **ТОО "Beibarys Building"**

(подпись)

Заказчик ТОО "Риголит"
Подрядчик ТОО "Beibarys Building"
Договор №8 от 10.03.2020

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановительные работы								
1	**Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3**	**1218**	**396,05**	**18,41**	**482383**	**22420**	**19784**	**0,04**	**53**
		м2		**7,45**	**4,76**	**9077**	**5799**	**133**	**0,01**	**17**
2	**Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6**	**(+ до толщины 12 см)**	**1218**	**386,23**	**0**	**470428**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
3	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1218**	**320,66**	**17,65**	**390567**	**21503**	**20492**	**0,04**	**47**
		м2		**6,83**	**5,82**	**8320**	**7088**	**133**	**0,02**	**22**
4	**Е0127-54-6К=8**	**(+ до толщины 8 см)**	**1218**	**294,07**	**0**	**358177**	**0**	**149**	**0**	**1**
		м2		**0,09**	**0**	**112**	**0**	**133**	**0**	**0**
5	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**6910**	**351,33**	**17,65**	**2427657**	**121990**	**116257**	**0,04**	**267**
		м2		**6,83**	**5,82**	**47202**	**40209**	**133**	**0,02**	**122**
6	**Е0127-54-1К=4**	**(+ до толщины 5 см)**	**6910**	**162,23**	**0**	**1120982**	**0**	**423**	**0**	**3**
		м2		**0,05**	**0**	**318**	**0**	**133**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Восстановительные работы				**5250194**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**5250194**	**165913**			**371**
						65029	**53096**			**161**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**157106**				
		Всего накладных расходов:				**157106**				
		Итого с накладными				**5407300**				
		- заработная плата				**23566**				
		- трудоемкость				**79**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**324438**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5731738**				
		Итого с временными, 1,2 %				**5800519**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2776598293 %				**5932635**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5955837**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6013842**				
		ИТОГО:				**6013842**				
		Сметная заработная плата				**141691**				
		Нормативная трудоемкость				**611**				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**18662310**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**373246**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**19035556**				
		С тендерной скидкой (-10%)				**17 132 000**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 055 840**				
		Итого с НДС				**19 187 840**				
		Скидка Субподрядчика (5%)				**959 392**				
		Итого со скидкой Субподрядчика (5%)				**18 228 448**				

Заказчик: ТОО "Риголит"

Подрядчик: **ТОО "Beibarys Building"** (подпись)

Заказчик ТОО "Риголит"
Подрядчик ТОО "Beibarys Building"
Договор №8 от 10.03.2020

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопровода в квадрате улиц Казыбаева, пр.Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека. (КНС)

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года

3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземная часть КНС-1								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	105,12	26,86	25,39	2824	2669	802	0,01	1
		м3		1,47	6,39	155	672	97	0,02	2
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,68	537,17	0	6274	0	7090	3,42	40
		м3		537,17	0	6274	0	113	0	0
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	4,115088	7,45	7,45	31	31	10	0	0
		м3		0	2,42	0	10	97	0,01	0
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную грунта**	0,4572	154,22	0	71	0	80	1,12	1
		м3		154,22	0	71	0	113	0	0
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	4,115088	24,78	5,19	102	21	78	0,12	1
		м3		19,58	0	81	0	97	0	0
6	Е0101-17-14	**Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы**	11,222768	45,67	43,49	513	488	161	0,01	0
		м3		2,15	12,65	24	142	97	0,04	0
7	С010333-А30-1	**в пониженные места рельефа**	19,64	176,4		3464				
		т								
8	Е0105-12-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м**	17,442	5392,95	2919,75	94064	50926	54395	10,71	187
		т		1806,08	905,79	31502	15799	115	3,25	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0105-13-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2								
		т	17,442	4120,16	3012,71	71864	52548	42740	6,69	117
				1107,45	1023,36	19316	17849	115	3,67	64
10	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (принято 22% от стоимости с учетом коэффициента оборачиваемости)								
		т	3,837	68500		262851				
11	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума								
		м2	14,5924	125,43	20,36	1830	297	284	0,06	1
				9,06	5,59	132	82	133	0,02	0
12	Е0127-49-7 к=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать до толщины 10 см								
		м2	14,5924	21,68	0,89	316	13	9	0	0
				0,12	0,37	2	5	133	0	0
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,5	3627,09	75,91	5441	114	400	1,55	2
		м3		225,11	28,67	338	43	105	0,14	0
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	13,1044	705,24	12,89	9242	169	635	0,23	3
				36,23	4,84	475	63	118	0,02	0
15	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	13,1044	163,56	15,44	2143	202	1069	0,42	6
		м2		60,55	5,8	793	76	123	0,03	0
16	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций								
		м3	4,8	6182,14	547,57	29674	2628	4669	4,38	21
				737,44	188,97	3540	907	105	0,82	4
17	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	53999		467				
		т								
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,5	61200		30600				
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	2,7512	251,62	4,39	692	12	145	0,24	1
				42,95	1,66	118	5	118	0,01	0
20	Е0106-34-3	Устройство круглых стен подземной части насосных станций	14	9332,92	1497,67	130661	20967	48056	15,96	223
		м3		2768,63	500,48	38761	7007	105	1,96	27
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,243	53999		67132				
		т								
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,08	53577		4286				
		т								
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	3,14	705,24	12,89	2214	40	152	0,23	1
				36,23	4,84	114	15	118	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,7	5992,87	296,37	28166	1393	4121	4,66	22
		м3		729,68	105,44	3429	496	105	0,46	2
25	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	53999		467				
		т								
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5	61200		30600				
		т								
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,7512	251,62	4,39	692	12	145	0,24	1
		м2		42,95	1,66	118	5	118	0,01	0
28	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	0,02	10427,7	1940,02	209	39	75	12,83	0
		м3		2147,11	726,57	43	15	130	3,55	0
29	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	614		614				
		шт.								
		Итого по разделу: Подземная часть КНС-1				787503				
		Раздел: Надземная часть КНС								
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,2992	4590,72	386,22	38099	3205	9300	5,22	43
		м3		804,71	144,9	6678	1203	118	0,7	6
		Итого по разделу: Надземная часть КНС				38099				
		ИТОГО:				825603	135778			670
						112657	44394			164
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				174416				
		Всего накладных расходов:				174416				
		Итого с накладными				1000019				
		- заработная плата				26162				
		- трудоемкость				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				60001				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1060020				
		Итого с временными, 1,2 %				1072740				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2776598293 %				1097173				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1101464				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1112191				
		ИТОГО:				1112191				
		Сметная заработная плата				183213				
		Нормативная трудоемкость				921				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				3451380				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				69028				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3520408				
		С тендерной скидкой (-10%)				3 168 367				

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**380 204**				
		Итого с НДС				**3 548 571**				
		Скидка Субподрядчика (5%)				**177 429**				
		Итого со скидкой Субподрядчика (5%)				**3 371 143**				

Заказчик: ТОО "Риголит"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Beibarys Building"

(подпись)