аказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

одрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

аименование строительства и го адрес: Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		100840003418/170004/00	29.09.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области	49 637 994,56	34 672 789,79							4 160 734,77	38 833 524,56
Итого:	49 637 994,56	34 672 789,79							4 160 734,77	38 833 524,56

казчик:
ректор ГКП на праве хозяйственного дения Кербулак су кубыры» акимата рбулакского района

Садыкова Ж.С.

Тех.надзор:
ТОО "Музтау"

Актуреев М.

Подрядчик:
Директор ТОО «БАЙМЕН»

Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик — **ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района**

Подрядчик — **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: — **"Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области**

Договор № — **100840003418/170004/00 от 29.09.2017**

А К Т №
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

(локальная смета 2-3-1)

Резервуар из сборного ж/бетона для воды емкостью 200 м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
8	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	648	3,82 / –	3,82 / 1,32	2475 / –	2475 / 855	829 / 97	– / 0,00433	– / 3
9	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
		м3 грунта	648	1,57 / –	1,57 / 0,54	1017 / –	1017 / 350	340 / 97	– / 0,00178	– / 1

	м3 грунта								
			2,24	13,2	358	2112	97	0,04512	7
11 П11-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 2,5 до 3 кмК=1,700;	274,72	24,6	24,6	6758	6758	1352	–	–
	т								
			–	4,92	–	1352	100	0,01033	3
12 Е1-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 ktpp1=1,25; ktpм1=1,25; kзпр1=1,25; kзкс1=1,25; kзпм1=1,25;	160	27,97	26,96	4475	4314	1425	0,00701	1
	м3 грунта								
			1,01	8,17	162	1307	97	0,0305	5
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3448	723	2643	0,108	17
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2725	–	97	–	–
14 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	648	25,65	5,38	16621	3486	12741	0,129	84
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	13135	–	97	–	–
15 Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	614	10,22	–	6275	–	7091	0,065	40
	м2 спланированной поверхности								
			10,22	–	6275	–	113	–	–
16 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	76	9,8	9,8	745	745	219	–	–
	м3 грунта								
			–	2,98	–	226	97	0,00974	1
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
29 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=2,000;	2,58	2805,26	1856,11	7238	4789	5096	4,933	13
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	2097	1543	140	2,3715	6
Раздел 3 Металлоконструкции									
35 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,218	13711,46	5475,86	2989	1194	1294	28,9	6
	т конструкций								
			5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
37 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камерК=2,000;	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58

	т конструкций		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
Раздел 5 Прочие работы									
63 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	472	24,6	0,69	11611	326	5931	0,0787	37
	м3 емкости		11,7	0,27	5522	127	105	0,0013	1
64 Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	472	52,65	0,22	24851	104	11820	0,165	78
	м3 емкости		23,76	0,09	11215	42	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**106675**	**33999**			**336**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**51767** 20910	**8537**			**29**
	Накладные расходы, тенге				61694				
	- заработная плата, тенге				9254				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10102				
	Всего				**178471**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				4426				
	- сметная заработная плата, тенге				624				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3786				
	- сметная заработная плата, тенге				1742				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1829				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				732				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**189244**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**517961**				
	- материалы, тенге				57231				
	- сметная заработная плата, тенге				203865				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				411				

Налог (2 %)	10359
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**528320**
НДС (12 %)	63398
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**591718**
Всего с понижающим коэф.	***585116,85***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик — **ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района**

Подрядчик — **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: — **"Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области**

Договор № — **100840003418/170004/00 от 29.09.2017**

А К Т №
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

(локальная смета 2-2-3)

Электросиловое оборудование, устанавливаемое в две скважины и два резервуара

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электросиловое оборудование, устанавливаемое в двух скважинах								
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм / *шт*	2	514 / 105	1028 / 210	522 / 2	4			
3	Ц11-32-1	Уровнемер поплавковый / *комплект*	2	254 / 20,3	508 / 41	95 / 0,118	–			
				2992 / 52,88	5984 / 106	3188 / 10	20			

5	Ц8-526-1			1768,5	2,25	3537	5	90	0,01314	–
		Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт								
6	80-8-526(пл)I	Автоматический выключатель 1п ВА 96-29 от 06А до 32А		227	2,3	454	5	95	0,013	–
		шт	2	65		130				
7	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кгК=2,000;	270	23,2	2,1	6264	567	4309	0,1	27
		м кабеля								
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		16,5	0,3	4455	81	95	0,002	1
		м кабеля	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
9	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		19,7	0,5	394	10	95	0,003	–
		м	20	147,3	73	2946	1460	1288	0,29	6
10	99-8-409(пл):	Труба гофра Д=25 мм		49,5	18,3	990	366	95	0,107	2
		м	10	13		130				
11	99-8-409(пл):	Труба гофра Д=40 мм								
		м	10	30		300				
12	99-4-6(пл)Ка:	Кабель ВПП 1х4ммК=1,020;								
		м	214,2	39		8354				
13	16-7-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ2, сечение 1,5 мм2К=1,020;								
		1000м	0,0816	10269		838				

14	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	915	3	6
		шт		479	2,3	958	5	95	0,013	–
15	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
		шт								
16	73-1-258(об)	Фонарь электрический (аккумуляторный)	1	1540		1540				
		шт								

Раздел 2 Система уравнивания потенциалов и заземление

17	Ц8-472-6	Уравнивание потенциалов и заземление из полосовой стали 25х4мм (применит.)	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
		м		27,9	0,3	558	6	95	0,002	–
18	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0157	46400		728				
		т								

Раздел 3 Оборудование, устанавливаемое в двух резервуарах

19	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	915	3	6
		шт		479	2,3	958	5	95	0,013	–
20	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
		шт								

21 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	14	27,7	2,1	388	29	269	0,1	1
	м кабеля		19,7	0,5	276	7	95	0,003	–
22 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	16	23,2	2,1	371	34	256	0,1	2
	м кабеля		16,5	0,3	264	5	95	0,002	–
23 16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,0306	9081		278				
	км								
24 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	147,3	73	1178	584	515	0,29	2
	м		49,5	18,3	396	146	95	0,107	1
25 99-8-409(пл):	Труба гофра Д=32 мм	8	21		168				
	м								
26 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,006	229872,38	–	1379	–	182	175	1
	канало-километр трубопровода		27450	–	165	–	110	–	–
27 1-4-83	Сталь полосовая 80х6 мм (ГОСТ 103-76) (применит.)	0,00754	46400		350				
	т								
28 1-1-200	Сталь прутковая 12х18Н10Т Д=5мм (электрод) (применит.)	1,2	931		1117				
	10м								
29 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0038	247994,13	49389,75	942	188	403	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	239	71	130	91,12	–
	Всего прямые затраты				**47761**	**3386**			**83**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**14152**	**753**	**4**
оборудования, тенге	28556		
	1670		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	14118		
- трудоемкость, чел-ч	2118		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7		
	3613		
Всего	**65492**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)			
- сметная заработная плата, тенге	1583		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	223		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1		
- сметная заработная плата, тенге	1354		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	623		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	654		
	262		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**69345**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**189797**		
- материалы, тенге	78158		
- оборудование, тенге	4571		
- сметная заработная плата, тенге	51415		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99		
Налог (2 %)	3796		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**193593**		

НДС (12 %)	23231
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**216824**
Всего с понижающим коэф.	***214405,13***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского
района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик — **ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района**

Подрядчик — **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: — **"Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области**

Договор № — **100840003418/170004/00 от 29.09.2017**

А К Т №
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

(локальная смета 2-2-2)

Оборудование насосной станции 1-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Технологическое оборудование и водоподъемные трубы										
1	Ц7-247-4	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-50	2	21699	8717	43398	17434	17942	45	90
		шт		8033	1935	16066	3870	90	11,309	23

6	Ц8-481-23	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,8 т	2	810,7	25,7	1621	51	911	2	4
		шт		477	2,3	954	5	95	0,013	–
8	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	14,13	36,09	0,09	510	1	57	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	62	1	90	0,0002	–
9	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	14,13	16,92	0,02	239	–	52	0,0213	–
		м2		4,14	–	58	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**45768**	**17486**			**94**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**17140**	**3876**			**23**
						11141				

Накладные расходы, тенге	18962
- заработная плата, тенге	2844
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3884
Всего	**68614**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1702
- сметная заработная плата, тенге	240
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1456
- сметная заработная плата, тенге	670
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	703
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	281
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**72756**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**199133**
- материалы, тенге	30493
- сметная заработная плата, тенге	70489
- нормативная трудоемкость, чел-ч	131
Налог (2 %)	3983
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**203116**
НДС (12 %)	24374
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**227490**
Всего с понижающим коэф.	***224952,14***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

Заказчик — **ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района**

Подрядчик — **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: — **"Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области**

Договор № — **100840003418/170004/00 от 29.09.2017**

А К Т №
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

(локальная смета 4-1-2)

ВЛИ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х50) , L=0,485 км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 ВЛИ -10 кВ										
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)								
		опора	6	1534,11	878,23	9205	5269	4743	3,06	18
				506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7

3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
6	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	36	91,24	7,38	3285	266	3238	0,536	19
		м2		83,7	2,79	3013	100	104	0,0136	–
7	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0072	26143,3	1166,54	188	8	14	5,07	–
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	–
8	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,1152	30039,53	1538,51	3461	177	359	9,49	1
		т		2407,5	590,92	277	68	104	2,44	–
11	1-5-143	Металлоконструкции опор 10кВ (применит.)	0,37743	159100		60049				
		т								
12	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	21	157		3297				
		шт								
13	1-1-59	Гайки М-20	0,00032	149300		48				
		т								

Раздел 2 Заземление опор

14	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14	46,51	44,35	651	621	260	0,015	–
		м3 грунта		2,16	17,03	30	238	97	0,0688	1
15	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	14	3,82	3,82	53	53	17	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	18	97	0,00433	–
16	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	22	140,1	24,1	3082	530	2477	0,7	15
		шт		116	2,5	2552	55	95	0,015	–
17	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,105	50900		5345				
		т								

18	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм kмат1=0;	м	55	30,3	2,8	1667	154	1454	0,16	9
					27,5	0,3	1513	17	95	0,002	–
19	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,0341	53000		1807				

Раздел 3 Линейная арматура ВЛИ

20	99-33-65(пл)	SDI 90.150	шт	21	2869		60249				
21	99-33-64(пл)	SO 115.5085 Вязка спиральная	шт	58	653		37874				
22	99-33-57(пл)	SP-15	шт	31	108		3348				
23	99-33-58(пл)	SP-16 Изолированный кожух	шт	9	215		1935				
24	99-33-32(пл)	SO 255 анкерный зажим (вместо SO 235)	шт	21	2715		57015				
25	99-33-24(пл)	SL 37.2 плашечный соединительный зажим	шт	31	250		7750				
26	99-33-28(пл)	SDI 37 штытевой изолятор	шт	29	2421		70209				
27	99-33-34(пл)	SDI 20.3 искровой разрядник	шт	21	3663		76923				
28	99-33-34(пл)	SDI 10.2 искровой разрядник	шт	21	1885		39585				
29	99-33-33(пл)	SL 25.2 прокалывающий зажим	шт	9	906		8154				

Раздел 4 Разъединитель

30	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
					1386	236,48	2772	473	105	1,03	2

Раздел 5 Установка ОПН на опорах Ар10-3,2с№1,Кр10-1,2с №11

39	Ц8-68-2	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 500 мм2	м	3,42	133,2	20,7	456	71	334	0,54	2
					98,8	4,1	338	14	95	0,024	–
		Всего прямые затраты					**479304**	**21035**			**115**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**19451** 438819	**5873**			**23**
		Накладные расходы, тенге					26084				
		- заработная плата, тенге					3913				
		- трудоемкость, чел-ч					13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					30323				
		Всего					**535711**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)					13286				
		- сметная заработная плата, тенге					1873				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					11364				
		- сметная заработная плата, тенге					5227				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					32				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5490				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2196				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**568047**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**1554745**				
		- материалы, тенге					1201048				
		- сметная заработная плата, тенге					120491				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					194				
		Налог (2 %)					31095				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1585840**
НДС (12 %)	190301
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1776141**
Всего с понижающим коэф.	***1756326,55***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского
района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик — **ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района**

Подрядчик — **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: — **"Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области**

Договор № — **100840003418/170004/00 от 29.09.2017**

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года
(локальная смета 4-1-3)

Наружное освещение (площадки резервуаров и площадки скважин)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружное освещение площадки скважин								
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"								
		опора	8	4796,83 / 1977,75	1831,4 / 625,01	38375 / 15822	14651 / 5000	21863 / 105	12 / 2,34	96 / 19
4	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами								
		светильник	8	1745,38 / 333	1411,25 / 239,85	13963 / 2664	11290 / 1919	4812 / 105	2,01 / 0,81	16 / 6

6 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	216	26,4	3,1	5702	670	4022	0,11	24
	м кабеля		19,1	0,5	4126	108	95	0,003	1
7 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	35	66,8	18,1	2338	634	802	0,12	4
	м кабеля		20,3	3,8	711	133	95	0,022	1
8 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	89	27,7	2,1	2465	187	1708	0,1	9
	м кабеля		19,7	0,5	1753	45	95	0,003	–
9 Е34-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами более 2-х отверстий	0,009	227847,38	–	2051	–	252	163	1
	канало-километр трубопровода		25425	–	229	–	110	–	–
11 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	81,6	33644		2745350				
	км								
12 Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,2	–	4371	–	3040	1	16
	шт		200	–	3200	–	95	–	–
14 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	162	40,4	38,52	6545	6240	2620	0,01308	2
	м3 грунта		1,88	14,79	305	2396	97	0,05976	10
15 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	146	3,35	3,35	489	489	164	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	169	97	0,0038	1

16	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	16	7,61	7,61	122	122	36	–
		м3 грунта		–	2,31	–	37	97	0,00756
17	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	216	36,7	27,8	7927	6005	3221	0,06
		м кабеля		8,8	6,9	1901	1490	95	0,04
18	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	216	32,4	23,7	6998	5119	2975	0,06
		м кабеля		8,6	5,9	1858	1274	95	0,034

Раздел 2 Наружное освещение площадки резервуаров

20	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	8	4796,83	1831,4	38375	14651	21863	12
		опора		1977,75	625,01	15822	5000	105	2,34
23	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01
		светильник		333	239,85	2664	1919	105	0,81
25	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	248	26,4	3,1	6547	769	4618	0,11
		м кабеля		19,1	0,5	4737	124	95	0,003
26	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	35	66,8	18,1	2338	634	802	0,12
		м кабеля		20,3	3,8	711	133	95	0,022
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	92	27,7	2,1	2548	193	1765	0,1
		м кабеля		19,7	0,5	1812	46	95	0,003
28	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	81,6	33644		2745350			
		км							

16	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	16	7,61	7,61	122	122	36	–
		м3 грунта		–	2,31	–	37	97	0,00756
17	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	216	36,7	27,8	7927	6005	3221	0,06
		м кабеля		8,8	6,9	1901	1490	95	0,04
18	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	216	32,4	23,7	6998	5119	2975	0,06
		м кабеля		8,6	5,9	1858	1274	95	0,034

Раздел 2 Наружное освещение площадки резервуаров

20	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	8	4796,83	1831,4	38375	14651	21863	12
		опора		1977,75	625,01	15822	5000	105	2,34
23	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01
		светильник		333	239,85	2664	1919	105	0,81
25	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	248	26,4	3,1	6547	769	4618	0,11
		м кабеля		19,1	0,5	4737	124	95	0,003
26	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	35	66,8	18,1	2338	634	802	0,12
		м кабеля		20,3	3,8	711	133	95	0,022
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	92	27,7	2,1	2548	193	1765	0,1
		м кабеля		19,7	0,5	1812	46	95	0,003
28	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	81,6	33644		2745350			
		км							

29	Е34-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами более 2-х отверстий	0,012	227847,38	–	2734	–	336	163	2
		канало-километр трубопровода		25425	–	305	–	110	–	–
31	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	273,2	–	4371	–	3040	1	16
		шт		200	–	3200	–	95	–	–
33	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	188	40,4	38,52	7595	7242	3040	0,01308	2
		м3 грунта		1,88	14,79	353	2781	97	0,05976	11
34	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	169	3,35	3,35	566	566	190	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	196	97	0,0038	1
35	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	19	7,61	7,61	145	145	43	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	44	97	0,00756	–
36	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	251	36,7	27,8	9212	6978	3744	0,06	15
		м кабеля		8,8	6,9	2209	1732	95	0,04	10
37	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	251	32,4	23,7	8132	5949	3458	0,06	15
		м кабеля		8,6	5,9	2159	1481	95	0,034	9
		Всего прямые затраты				**5678572**	**93824**			**396**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**66541** 5518212	**26027**			**112**

Накладные расходы, тенге	93226
- заработная плата, тенге	13984
- трудоемкость, чел-ч	47
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	346308
Всего	**6118106**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	151729
- сметная заработная плата, тенге	21394
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	129786
- сметная заработная плата, тенге	59702
- нормативная трудоемкость, чел-ч	363
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	62698
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25079
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6487398**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**17756008**
- материалы, тенге	15103346
- сметная заработная плата, тенге	753838
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1039
Налог (2 %)	355120
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18111128**
НДС (12 %)	2173335
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20284463**
Всего с понижающим коэф.	***20058171,56***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского
района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик — ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — "Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области

Договор № — 100840003418/170004/00 от 29.09.2017

А К Т №
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

(локальная смета 7-1-1)

Ограждение зоны санохраны площадки головного водозабора L=312м и резервуаров L=268м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 головной водозабор -268 м								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м								
		м оград	268	568,76	376,53	152428	100910	109822	1,15	308
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		186,75	105,95	50049	28395	140	0,397	106
		м3	6,97	7940,17	66,01	55343	460	1615	1,35	9
7	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов		195,75	24,93	1364	174	105	0,1218	1
			1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18

		шт							
			3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
8	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт							
			1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
10	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16	20,35	0,02	326	–	60	0,0213	–
		м2							
			4,16	–	67	–	90	–	–
11	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	268	31,27	–	8380	–	4551	0,074	20
		м ограды							
			12,13	–	3251	–	140	–	–
12	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	268	56,9	0,09	15249	24	1592	0,038	10
		м ограды							
			6,56	0,04	1758	11	90	–	–

Раздел 2 резервуары -312 м

13	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	312	568,76	376,53	177453	117477	127851	1,15	359
		м оград								
				186,75	105,95	58266	33056	140	0,397	124
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,06	7940,17	66,01	63998	532	1868	1,35	11
		м3								
				195,75	24,93	1578	201	105	0,1218	1
19	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт								
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
20	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16	20,35	0,02	326	–	60	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	67	–	90	–	–
23	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	312	31,27	–	9756	–	5299	0,074	23

	м ограды									
			12,13	–	3785	–	140	–	–
24 Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	312	56,9	0,09	17753	28	1853	0,038	12
	м ограды								
			6,56	0,04	2047	12	90	–	–
	Всего прямые затраты				**513342**	**221843**			**804**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**131540** 159963	**62545**			**234**
	Накладные расходы, тенге				268577				
	- заработная плата, тенге				40287				
	- трудоемкость, чел-ч				134				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46915				
	Всего				**828834**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				20555				
	- сметная заработная плата, тенге				2898				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				17582				
	- сметная заработная плата, тенге				8088				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8494				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3398				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**878863**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2405448**				
	- материалы, тенге				437819				
	- сметная заработная плата, тенге				704093				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1237				
	Налог (2 %)				48109				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2453557**				
	НДС (12 %)				294427				

НДС (12 %)	294427
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2747984**
Всего с понижающим коэф.	***2717327,77***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик — **ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района**

Подрядчик — **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: — **"Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области**

Договор № — **100840003418/170004/00 от 29.09.2017**

А К Т №
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

(локальная смета 7-2-1)

Озеленение. Устройство проездов.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Площадка резервуаров								
1	Е47-12-4	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли 75 %К=47,000; / *м3 ям*	11,515	1168,25 / 349,88	24,77 / 9,4	13452 / 4029	285 / 108	5337 / 129	2,48 / 0,036	29 / –
2	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м / *шт*	47	151,76 / 149,85	– / –	7133 / 7043	– / –	9085 / 129	0,821 / –	39 / –

3 30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м *шт*	47	649		30503				
4 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	578	19,95	15,58	11531	9005	5019	0,0093	5
			1,03	5,5	595	3179	133	0,02686	16
5 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	578	232,89	17,83	134610	10306	8825	0,0416	24
			6,41	5,07	3705	2930	133	0,01827	11
6 Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав без подсыпки растительной земли вручную *м2*	676	55,01	0,23	37187	155	31928	0,332	224
			48,6	0,09	32854	61	97	0,0004	–
7 Е1-153-1	Полив посевов трав водой *м2*	676	19,29	16,91	13040	11431	3928	0,0159	11
			2,12	3,87	1433	2616	97	0,0172	12

Раздел 2 Площадка скважин

8 Е47-12-4	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли 75 %К=36,000; *м3 ям*	8,82	1168,25	24,77	10304	218	4088	2,48	22
			349,88	9,4	3086	83	129	0,036	–
9 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м *шт*	36	151,76	–	5463	–	6960	0,821	30
			149,85	–	5395	–	129	–	–
10 30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м *шт*	36	649		23364				

11	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	536	19,95	15,58	10693	8351	4655	0,0093	5
		м2 корыта		1,03	5,5	552	2948	133	0,02686	14
12	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	536	232,89	17,83	124829	9557	8185	0,0416	22
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	3436	2718	133	0,01827	10
		Всего прямые затраты				**422109**	**49308**			**411**
						62128	**14643**			**63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				310675				

Накладные расходы, тенге	88010
- заработная плата, тенге	13202
- трудоемкость, чел-ч	44
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30607
Всего	**540726**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	13410
- сметная заработная плата, тенге	1891
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	11471
- сметная заработная плата, тенге	5277
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5541
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2217
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**573365**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1569300**
- материалы, тенге	850317
- сметная заработная плата, тенге	287109
- нормативная трудоемкость, чел-ч	561
Налог (2 %)	31386
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1600686**

НДС (12 %)	192082
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1792768**
Всего с понижающим коэф.	***1772768,06***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского
района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Заказчик — ГКП на праве хозяйственного ведения "Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского района

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — "Завершение реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шубар Кербулакского района Алматинской области

Договор № — 100840003418/170004/00 от 29.09.2017

А К Т №
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года
(локальная смета 4-1-5)

Трансформаторная подстанция КТПН-25/10/0,4кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 КТПН-25/10/0,4кВ									
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам								
		подстанция	1	2238,1 / 495	1743,1 / 454,41	2238 / 495	1743 / 454	996 / 105	3 / 1,81	3 / 2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
		подстанция	1	4098,19 / 2191,5	1460,06 / 441,68	4098 / 2192	1460 / 442	2766 / 105	12,1 / 1,9	12 / 2
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный								
		шт	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,013	1 / –

7	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ *комплект (3 фазы)*	1	655,5	60,5	656	61	456	3	3
9	Ц8-601-1	Монтаж УСПД-концентратора (применит.) *шт*	1	466 805,5	13,5 15,5	466 806	14 16	95 625	0,079 4	– 4
10	80-8-13(пл)S:	УСПД концентратор *шт*	1	653 75030	4,5	653 75030	5	95	0,026	–
11	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	3	2208,27	100,89	6625	303	559	0,85	3
12	30-14-3	Лежень ЛЖ-1.6К=2,000; *м3*	0,34	123,75 18200	38,25	371 6188	115	115	0,18	1
13	Ц8-407-15	Трубы стальные в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм *м*	5	186,4	11,8	932	59	626	0,79	4
				129	2,7	645	14	95	0,016	–

Раздел 2 Заземление подстанции

15	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм kмат1=0; *м*	38	30,3	2,8	1151	106	1003	0,16	6
16	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,024	27,5 53000	0,3	1045 1272	11	95	0,002	–
17	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0; *шт*	8	140,1	24,1	1121	193	901	0,7	6
18	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,038	116 50900	2,5	928 1934	20	95	0,015	–
19	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм, 30х5 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,00925	46400		429				
20	1-1-59	Болты с гайками и шайбами *т*	0,00081	149300		121				
21	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	4	154		616				

22 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
	м3 грунта		218,93	–	2189	–	113	–	–
23 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
	м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**106914**	**3946**			**67**
					10483	**1077**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17456				
	оборудования, тенге				75030				

Накладные расходы, тенге	12073
- заработная плата, тенге	1811
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2637
Всего	**121624**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	1156
- сметная заработная плата, тенге	163
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	988
- сметная заработная плата, тенге	454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	477
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	191
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**124436**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**340581**
- материалы, тенге	47777
- оборудование, тенге	205357
- сметная заработная плата, тенге	40113
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Налог (2 %)	6812
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**347393**

НДС (12 %)	41687
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**389080**
Всего с понижающим коэф.	***384739,46***

Заказчик:
Директор
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Кербулак су кубыры" акимата Кербулакского
района

_____ СадыковаЖ.С.

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____Актуреев М.

Подрядчик:

ТОО "БАЙМЕН"

_____ Байменов Ж.Е.