ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: **ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары**

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- **1 139 115 040.00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2019 жылғы 30 шілде айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	143498	№ 94	28.06.2019ж.	РБ	01	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (шілде үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртобе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары	**0**	**62 949 557**	**62 949 557**	**62 949 557**					**7 050 443**	**70 000 000**
Алдын ала төлемді ұстау 30%										**21 000 000**
Төленетін сомасы										**49 000 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
М. Баймбетов
М.О.
"01" 07 2019ж.

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і
С. Сәрсенбі
М.О.
"___" _____ 2019ж.

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і
А. Байметов
М.О.
"___" _____ 2019ж.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"
Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за 30 июля 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Р СЦИ.РК 8.03-04-2016ТБ.50 ПП.3**	**Разбивка оси**		**11,9800**		**39527,00**	**473533**
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
				Демонтаж ограждения			
2	**Е11-070111-0107 11-070111-0107 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка (демонтаж) металлических конструкций**	**м оград**	**1430,0000**		**1226,99**	**1754599**
		Итого оплата труда:				**986,93**	**1411310**
		Итого эксплуатация машин:				**367,01**	**524825**
		Накладные расходы	%	--		51,53	73693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,28	146263
		Сметная стоимость:				**1380,81**	**1974555**
3	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**15,7000**		**73,00**	**1146**
		Накладные расходы	%	--		3,07	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	96
		Сметная стоимость:				**82,15**	**1290**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-020104-1030 41-020104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	15,7000		468,85	7361
		Накладные расходы	%	--		19,69	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,08	614
		Сметная стоимость:				527,63	8284
		Демонтаж зеленых насаждений					
5	Е11-010207-0112 11-010207-0112 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	дерево	19,0000		216,90	4121
		Итого оплата труда:				209,62	3983
		Итого эксплуатация машин:				7,28	138
		Накладные расходы	%	--		138,20	2626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	540
		Сметная стоимость:				383,51	7287
6	С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	т	31,3500		331,00	10377
		Накладные расходы	%	--		13,90	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,59	865
		Сметная стоимость:				372,49	11678
7	С341-020104-1030 41-020104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	31,3500		468,85	14698
		Накладные расходы	%	--		19,69	617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,08	1225
		Сметная стоимость:				527,63	16541
		Демонтаж арычных лотков					
8	Е11-270201-0701 11-270201-0701 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж**	м3 водосброса	8,2880		19012,44	157575
		Итого оплата труда:				14401,80	119362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7211,62**	**59770**
		Накладные расходы	%	--		8942,64	74117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2236,41	18535
		Сметная стоимость:				**30191,49**	**250227**
9	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**18,2336**		**73,00**	**1331**
		Накладные расходы	%	--		3,07	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	111
		Сметная стоимость:				**82,15**	**1498**
10	**С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**18,2336**		**500,82**	**9132**
		Накладные расходы	%	--		21,03	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,75	761
		Сметная стоимость:				**563,60**	**10277**
		Демонтаж дорожных знаков и столбиков-55шт					
11	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка**	**шт.**	**55,0000**		**1872,58**	**102992**
		Итого оплата труда:				**1538,09**	**84595**
		Итого эксплуатация машин:				**430,18**	**23660**
		Накладные расходы	%	--		1045,07	57479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,41	12838
		Сметная стоимость:				**3151,06**	**173308**
12	**Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**902,42**	**11731**
		Итого оплата труда:				**554,32**	**7206**
		Итого эксплуатация машин:				**521,02**	**6773**
		Накладные расходы	%	--		386,20	5021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,09	1340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1391,70**	**18092**
13	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**3,7500**		**73,00**	**274**
		Накладные расходы	%	--		3,07	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	23
		Сметная стоимость:				**82,15**	**308**
14	**С341-020103-1025 41-020103-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**3,7500**		**431,12**	**1617**
		Накладные расходы	%	--		18,11	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,94	135
		Сметная стоимость:				**485,17**	**1819**
				Демонтаж перил в мостах			
15	**Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,7455**		**55523,59**	**41393**
		Итого оплата труда:				**33838,31**	**25226**
		Итого эксплуатация машин:				**22810,02**	**17005**
		Итого материалов:				**3821,63**	**2849**
		Накладные расходы	%	--		23805,04	17747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6346,29	4731
		Сметная стоимость:				**85674,92**	**63871**
16	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,7455**		**73,00**	**54**
		Накладные расходы	%	--		3,07	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	5
		Сметная стоимость:				**82,15**	**61**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С341-020104-1030 41-020104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,7455		468,85	350
		Накладные расходы	%	--		19,69	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,08	29
		Сметная стоимость:				**527,63**	393
				Разборка ж/б труб			
18	Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Разборка**	м3 сборных конструкций	18,4080		3819,96	70318
		Итого оплата труда:				**2561,77**	47157
		Итого эксплуатация машин:				**1656,71**	30497
		Накладные расходы	%	--		1746,04	32141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,28	8197
		Сметная стоимость:				**6011,28**	110656
19	Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	2,6000		54873,63	142671
		Итого оплата труда:				**37712,75**	98053
		Итого эксплуатация машин:				**30638,30**	79660
		Накладные расходы	%	--		22267,41	57895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6171,28	16045
		Сметная стоимость:				**83312,32**	216612
20	Е11-010101-0428 11-010101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	27,9000		102,60	2862
		Итого оплата труда:				**37,75**	1053
		Итого эксплуатация машин:				**102,60**	2862
		Накладные расходы	%	--		27,56	769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,41	291
		Сметная стоимость:				**140,57**	3922
21	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	11,8000		1675,10	19766
		Итого оплата труда:				**1675,10**	19766
		Накладные расходы	%	--		1101,92	13003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,16	2622
		Сметная стоимость:				**2999,18**	35390

1	2	3	4	5	6	7	8
						Разбор трубы стальной на въездах Ду-0,22м-22шт	
22	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.**	**км трубопровода**	**0,2000**		**390126,93**	**78025**
		Итого оплата труда:				**268309,42**	**53662**
		Итого эксплуатация машин:				**184203,77**	**36841**
		Накладные расходы	%	--		16385,33	3277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32520,98	6504
		Сметная стоимость:				**439033,25**	**87807**
23	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**96,8500**		**73,00**	**7070**
		Накладные расходы	%	--		3,07	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	589
		Сметная стоимость:				**82,15**	**7956**
24	**С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**96,8500**		**500,82**	**48504**
		Накладные расходы	%	--		21,03	2037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,75	4043
		Сметная стоимость:				**563,60**	**54585**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2487968**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2446575**
Всего заработная плата -			Тенге				**1846147**
Транспортные расходы -			Тенге				**101914**
		Накладные расходы -	Тенге				**324300**
		Сметная прибыль -	Тенге				**221670**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2992546**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1846147**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**41393**
Материалы -			Тенге				**2849**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				25226
		Накладные расходы -	Тенге				17747
		Сметная прибыль -	Тенге				4731
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				63871
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				25226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3056416
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2239
		Сметная заработная плата -	Тенге				1871374
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы					
25	**Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8410,9565**		**27,70**	**233017**
		Итого оплата труда:				**8,82**	74157
		Итого эксплуатация машин:				**27,70**	233017
		Накладные расходы	%	--		6,59	55454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	23078
		Сметная стоимость:				**37,04**	311549
26	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8410,9565**		**137,04**	**1152665**
		Итого оплата труда:				**51,01**	429042
		Итого эксплуатация машин:				**128,74**	1082799
		Итого материалов:				**0,07**	606
		Накладные расходы	%	--		37,17	312625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	117223
		Сметная стоимость:				**188,15**	1582513
27	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**14298,6261**		**90,32**	**1291452**
		Накладные расходы	%	--		3,79	54241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	107655
		Сметная стоимость:				**101,64**	1453348
28	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8410,9565**		**137,04**	**1152665**
		Итого оплата труда:				**51,01**	429042
		Итого эксплуатация машин:				**128,74**	1082799

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,07**	**606**
		Накладные расходы	%	--		37,17	312625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	117223
		Сметная стоимость:				**188,15**	**1582513**
29	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**14298,6261**		**90,32**	**1291452**
		Накладные расходы	%	--		3,79	54241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	107655
		Сметная стоимость:				**101,64**	**1453348**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5121251**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5121251**
	Материалы -		Тенге				**1212**
	Всего заработная плата -		Тенге				**932240**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2582904**
		Накладные расходы -	Тенге				**789187**
		Сметная прибыль -	Тенге				**472835**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6383273**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**932240**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6383273**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**932240**
		РАЗДЕЛ 3. Земляное полотно					
30	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**19,66**	**157287**
		Итого оплата труда:				**6,26**	**50056**
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**157287**
		Накладные расходы	%	--		4,68	37432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,95	15578
		Сметная стоимость:				**26,29**	**210297**
31	**Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**34,03**	**272250**
		Итого оплата труда:				**10,83**	**86643**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**34,03**	**272250**
		Накладные расходы	%	--		8,10	64791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	26963
		Сметная стоимость:				**45,50**	**364004**
32	**Е11-010102-0401 11-010102-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**120,95**	**967603**
		Итого оплата труда:				**51,09**	**408729**
		Итого эксплуатация машин:				**110,00**	**880030**
		Накладные расходы	%	--		36,54	292343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,60	100796
		Сметная стоимость:				**170,09**	**1360742**
33	**С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2226,0870**		**120,24**	**267665**
		Накладные расходы	%	--		5,05	11242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	22313
		Сметная стоимость:				**135,31**	**301219**
34	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)**	**м3 грунта**	**222,3096**		**39,28**	**8732**
		Итого оплата труда:				**11,38**	**2529**
		Итого эксплуатация машин:				**39,28**	**8732**
		Накладные расходы	%	--		8,66	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,83	853
		Сметная стоимость:				**51,77**	**11509**
35	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**222,3096**		**131,98**	**29341**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**8498**
		Итого эксплуатация машин:				**131,98**	**29341**
		Накладные расходы	%	--		29,08	6465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,89	2865
		Сметная стоимость:				**173,95**	**38671**
36	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)**	**м3 грунта**	**658,6365**		**39,28**	**25872**
		Итого оплата труда:				**11,38**	**7493**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**39,28**	**25872**
		Накладные расходы	%	--		8,66	5701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,83	2526
		Сметная стоимость:				**51,77**	**34098**
37	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**658,6365**		**131,98**	**86928**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**25176**
		Итого эксплуатация машин:				**131,98**	**86928**
		Накладные расходы	%	--		29,08	19155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,89	8487
		Сметная стоимость:				**173,95**	**114570**
38	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**234,0104**		**56,09**	**13126**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**4120**
		Итого эксплуатация машин:				**56,09**	**13126**
		Накладные расходы	%	--		13,20	3089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	1297
		Сметная стоимость:				**74,83**	**17512**
39	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**234,0104**		**24,87**	**5820**
		Итого оплата труда:				**6,69**	**1566**
		Итого эксплуатация машин:				**24,87**	**5820**
		Накладные расходы	%	--		5,16	1209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	562
		Сметная стоимость:				**32,44**	**7591**
40	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**234,0104**		**51,49**	**12049**
		Итого оплата труда:				**18,08**	**4230**
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**9585**
		Итого материалов:				**2,80**	**655**
		Накладные расходы	%	--		13,29	3111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	1213
		Сметная стоимость:				**69,97**	**16373**
41	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6007,8261**		**56,09**	**336995**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,61**	**105776**
		Итого эксплуатация машин:				**56,09**	**336995**
		Накладные расходы	%	--		13,20	79293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	33303
		Сметная стоимость:				**74,83**	**449592**
42	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6007,8261**		**24,87**	**149426**
		Итого оплата труда:				**6,69**	**40197**
		Итого эксплуатация машин:				**24,87**	**149426**
		Накладные расходы	%	--		5,16	31030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	14436
		Сметная стоимость:				**32,44**	**194892**
43	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**6007,8261**		**51,49**	**309336**
		Итого оплата труда:				**18,08**	**108595**
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**246087**
		Итого материалов:				**2,80**	**16822**
		Накладные расходы	%	--		13,29	79867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	31136
		Сметная стоимость:				**69,97**	**420339**
44	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**68088,6957**		**4,53**	**308528**
		Итого оплата труда:				**1,13**	**76686**
		Итого эксплуатация машин:				**4,53**	**308528**
		Накладные расходы	%	--		0,88	60183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	29497
		Сметная стоимость:				**5,85**	**398207**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2950959**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2950959**
Материалы -			Тенге				**17477**
Всего заработная плата -			Тенге				**930292**
Транспортные расходы -			Тенге				**267665**
		Накладные расходы -	Тенге				**696835**
		Сметная прибыль -	Тенге				**291824**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3939617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**961**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				930292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3939617
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				961
		Сметная заработная плата -	Тенге				930292
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда					
45	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 К=2,08**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (25см). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания или покрытия**	**36790,9391**		**542,27**	**19950593**
		Итого оплата труда:				**89,29**	**3285220**
		Итого эксплуатация машин:				**174,34**	**6414099**
		Итого материалов:				**325,53**	**11976640**
		Накладные расходы	%	--		78,88	2902114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,69	1828217
		Сметная стоимость:				**670,84**	**24680924**
46	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/вычитается объем существующего материала**	**м3**	**7990,4087**		**-1027,71**	**-8211823**
		Накладные расходы	%	--		-43,16	-344897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-85,67	-684538
		Сметная стоимость:				**-1156,54**	**-9241257**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**11738771**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11738771**
	Материалы -		Тенге				**22498**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3285220**
	Местные материалы -		Тенге				**3742318**
		Накладные расходы -	Тенге				**2557218**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1143679**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15439667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3909**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3285220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**15439667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3909**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3285220**

РАЗДЕЛ 5. Доставка материалов на покрытие

Перевозка щебеночных и гравийных смесей

47	**С341-020103-1080 41-020103-1080 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км**	**т**	**14933,3883**		**1227,15**	**18325507**
		Накладные расходы	%	--		51,54	769671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,30	1527614
		Сметная стоимость:				**1380,99**	**20622793**
48	**С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**14933,3883**		**355,14**	**5303444**
		Накладные расходы	%	--		14,92	222745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	442095
		Сметная стоимость:				**399,66**	**5968283**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**23628951**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23628951**
		Транспортные расходы -	Тенге				**23628951**
		Накладные расходы -	Тенге				**992416**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1969709**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26591076**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**26591076**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**46401433**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3435360**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12124753**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3583767**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3786354**
		- перевозка грузов	Тенге				**26581433**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3309722
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				49711155
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2067980
		ИТОГО:	Тенге				51779135
		Сметная прибыль	Тенге				4104448
		ИТОГО по смете:	Тенге				55883583
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				28 818 974,00
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге				899 151,99
		Итого:	Тенге				29 718 125,99
		Прочих затрат	Тенге				473 533,00
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				-
		Дополнительные перевозки	Тенге				26 591 076,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге				330 637,03
		Итого:	Тенге				57 113 372,02
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге				21 187 827,66
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге				41 312 172,34
		Итого:	Тенге				62 500 000,00
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге				62 500 000,00
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге				7 500 000,00
		Всего:	Тенге				70 000 000,00

Технический надзор:

ТОО "Сапаинжиниринг"

Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"

инженер _____ **Карабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"

инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

ТОО "Даулет"

Начальник участка _____ **Райынбек Е.**