ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шқ. күрделі жөндеу жұмыстары

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- 1 139 115 040.00 теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2019 жылғы 20 ҚЫРКҮЙЕК айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	143498	№ 94	28.06.2019ж.	РБ	01	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (қыркүйек үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шқ. күрделі жөндеу жұмыстары	170 000 000	89 285 714	89 285 714						10 714 286	100 000 000
										30 000 000
										70 000 000
Алдын ала төлемді ұстау										
Төленетін сомасы										

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Баимбетов
М.О.
"26" _____ 2019ж.

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і
_____ С. Сәрсенбі
М.О.
"_____" _____ 2019ж.

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і
_____ А. Байметов
М.О.
"_____" _____ 2019ж.

Програмный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"
Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактааральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ
выполненных работ за 20 сентябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
1	**Е12-180101-1212 12-180101-1212 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие с Экскаваторами на гусеничном ходу импортного производства, 0,65 м3**	**м2 покрытия**	**35000,0000**		**31,08**	**1087766**
		Итого оплата труда:				**8,17**	**285861**
		Итого эксплуатация машин:				**29,48**	**1031960**
		Накладные расходы	%	--		6,34	221726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,99	104759
		Сметная стоимость:				**40,41**	**1414251**
2	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3850,0000**		**90,32**	**347732**
		Накладные расходы	%	--		3,79	14605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	28987
		Сметная стоимость:				**101,64**	**391324**
3	**Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6308,2174**		**27,70**	**174763**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**55618**
		Итого эксплуатация машин:				**27,70**	**174763**
		Накладные расходы	%	--		6,59	41591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	17308

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**37,04**	**233662**
4	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6308,2174**		**137,04**	**864499**
		Итого оплата труда:				**51,01**	**321781**
		Итого эксплуатация машин:				**128,74**	**812099**
		Итого материалов:				**0,07**	**454**
		Накладные расходы	%	--		37,17	234469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	87917
		Сметная стоимость:				**188,15**	**1186885**
5	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**10723,9696**		**90,32**	**968589**
		Накладные расходы	%	--		3,79	40681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	80742
		Сметная стоимость:				**101,64**	**1090011**
6	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6308,2174**		**137,04**	**864499**
		Итого оплата труда:				**51,01**	**321781**
		Итого эксплуатация машин:				**128,74**	**812099**
		Итого материалов:				**0,07**	**454**
		Накладные расходы	%	--		37,17	234469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	87917
		Сметная стоимость:				**188,15**	**1186885**
7	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**10723,9696**		**90,32**	**968589**
		Накладные расходы	%	--		3,79	40681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	80742
		Сметная стоимость:				**101,64**	**1090011**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5276436**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					5276436
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				909
		Материалы -	Тенге				985041
		Всего заработная плата -	Тенге				2284910
		Транспортные расходы -	Тенге				828220
		Накладные расходы -	Тенге				488373
		Сметная прибыль -	Тенге				6593029
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				985041
		Сметная заработная плата -	Тенге				6593029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				985041
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно					
8	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6000,0000**		**19,66**	**117965**
		Итого оплата труда:				6,26	37542
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**117965**
		Накладные расходы	%	--		4,68	28074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,95	11683
		Сметная стоимость:				**26,29**	**157722**
9	**Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6000,0000**		**34,03**	**204187**
		Итого оплата труда:				10,83	64982
		Итого эксплуатация машин:				**34,03**	**204187**
		Накладные расходы	%	--		8,10	48593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	20222
		Сметная стоимость:				**45,50**	**273003**
10	**Е11-010102-0401 11-010102-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**6000,0000**		**120,95**	**725702**
		Итого оплата труда:				51,09	306546
		Итого эксплуатация машин:				**110,00**	**660023**
		Накладные расходы	%	--		36,54	219258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,60	75597

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:	**т**	**1669,5652**		**170,09**	**1020557**
11	**С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**				**120,24**	**200749**
		Накладные расходы	%	--		5,05	8431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	16734
		Сметная стоимость:	**м3 грунта**	**166,7322**		**135,31**	**225914**
12	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)**				**39,28**	**6549**
		Итого оплата труда:				**11,38**	1897
		Итого эксплуатация машин:				**39,28**	**6549**
		Накладные расходы	%	--		8,66	1443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,83	639
		Сметная стоимость:	**м3 грунта**	**166,7322**		**51,77**	**8632**
13	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**				**131,98**	**22006**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**6373**
		Итого эксплуатация машин:				**131,98**	**22006**
		Накладные расходы	%	--		29,08	4849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,89	2148
		Сметная стоимость:	**м3 грунта**	**493,9774**		**173,95**	**29003**
14	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)**				**39,28**	**19404**
		Итого оплата труда:				**11,38**	5620
		Итого эксплуатация машин:				**39,28**	**19404**
		Накладные расходы	%	--		8,66	4276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,83	1894
		Сметная стоимость:				**51,77**	25574

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**493,9774**		**131,98**	**65196**
		Итого оплата труда:				38,22	18882
		Итого эксплуатация машин:				**131,98**	**65196**
		Накладные расходы	%	--		29,08	14366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,89	6365
		Сметная стоимость:				**173,95**	**85928**
16	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**175,5078**		**56,09**	**9845**
		Итого оплата труда:				17,61	3090
		Итого эксплуатация машин:				**56,09**	**9845**
		Накладные расходы	%	--		13,20	2316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	973
		Сметная стоимость:				**74,83**	**13134**
17	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**175,5078**		**24,87**	**4365**
		Итого оплата труда:				6,69	1174
		Итого эксплуатация машин:				**24,87**	**4365**
		Накладные расходы	%	--		5,16	906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	422
		Сметная стоимость:				**32,44**	**5693**
18	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**175,5078**		**51,49**	**9037**
		Итого оплата труда:				18,08	3172
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**7189**
		Итого материалов:				**2,80**	**491**
		Накладные расходы	%	--		13,29	2333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	910
		Сметная стоимость:				**69,97**	**12279**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	4505,8696		56,09	252747
		Итого оплата труда:				17,61	79332
		Итого эксплуатация машин:				56,09	252747
		Накладные расходы	%	--		13,20	59470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	24977
		Сметная стоимость:				74,83	337194
20	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	4505,8696		24,87	112069
		Итого оплата труда:				6,69	30148
		Итого эксплуатация машин:				24,87	112069
		Накладные расходы	%	--		5,16	23272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	10827
		Сметная стоимость:				32,44	146169
21	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4505,8696		51,49	232002
		Итого оплата труда:				18,08	81446
		Итого эксплуатация машин:				40,96	184565
		Итого материалов:				2,80	12616
		Накладные расходы	%	--		13,29	59900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	23352
		Сметная стоимость:				69,97	315255
22	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	51066,5217		4,53	231396
		Итого оплата труда:				1,13	57514
		Итого эксплуатация машин:				4,53	231396
		Накладные расходы	%	--		0,88	45137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	22123
		Сметная стоимость:				5,85	298656
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2213219
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2213219
Материалы -			Тенге				13108

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				697719
		Транспортные расходы -	Тенге				200749
		Накладные расходы -	Тенге				522626
		Сметная прибыль -	Тенге				218868
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2954713
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				697719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2954713
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				697719
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда					
23	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2,08**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (25см). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания или покрытия**	**19363,6522**	**542,27**		**10500312**
		Итого оплата труда:				**89,29**	**1729063**
		Итого эксплуатация машин:				**174,34**	**3375842**
		Итого материалов:				**325,53**	**6303494**
		Накладные расходы	%	--		78,88	1527428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,69	962219
		Сметная стоимость:				**670,84**	**12989960**
24	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/вычитается объем существующего материала**	**м3**	**4205,4783**	**-1027,71**		**-4322012**
		Накладные расходы	%	--		-43,16	-181525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-85,67	-360283
		Сметная стоимость:				**-1156,54**	**-4863819**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов /верхний слой 0,77кг/м2**	т	11,7174		84627,47	991613
		Итого оплата труда:				566,51	6638
		Итого эксплуатация машин:				1208,62	14162
		Итого материалов:				83418,85	977451
		Накладные расходы	%	--		3910,31	45819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7083,02	82995
		Сметная стоимость:				95620,80	1120426
26	Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2,5	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (15) см. Устройство**	м2	15217,3920		1990,91	30296491
		Итого оплата труда:				116,36	1770641
		Итого эксплуатация машин:				147,06	2237933
		Итого материалов:				1766,94	26888259
		Накладные расходы	%	--		156,73	2384992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,81	2614519
		Сметная стоимость:				2319,45	35296002
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		В том числе:	Тенге				37466404
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				37466404
Материалы -			Тенге				27877551
Всего заработная плата -			Тенге				3506342
Местные материалы -			Тенге				1969641
Накладные расходы -			Тенге				3776715
Сметная прибыль -			Тенге				3299450
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				44542569
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4053
Сметная заработная плата -			Тенге				3506342
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				44542569
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4053
Сметная заработная плата -			Тенге				3506342

РАЗДЕЛ 4. Доставка материалов на покрытие

Перевозка щебеночных и гравийных смесей

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С341-020103-1080 41-020103-1080 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км**	т	14147,6925		1227,15	17361341
		Накладные расходы	%	--		51,54	729176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,30	1447241
		Сметная стоимость:	т	14147,6925		1380,99	19537759
28	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**				355,14	5024412
		Накладные расходы	%	--		14,92	211025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,60	418835
		Сметная стоимость:				399,66	5654272
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				22385752
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22385752
Транспортные расходы -			Тенге				940202
		Накладные расходы -	Тенге				1866076
		Сметная прибыль -	Тенге				25192030
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				25192030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				67341812
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2252829
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10356364
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2936273
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				29861209
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				24871411
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				3108836
Накладные расходы I уровня			Тенге				70450648
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				2958927
Накладные расходы II уровня			Тенге				73409575
ИТОГО:			Тенге				5872766
Сметная прибыль							

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				79282341
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				54 090 311
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			1 687 618
		Итого:	Тенге				55 777 929
		Прочих затрат	Тенге				-
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				-
		Дополнительные перевозки	Тенге				25 192 030
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,112577%			620 572
		Итого:	Тенге				81 590 531
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			30 268 325
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,1128250			59 017 389
		Итого:	Тенге				89 285 714
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге	1			89 285 714
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12%			10 714 286
		Всего:	Тенге				100 000 000

Технический надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"
Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Карабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"
Директор: _____ **Байметов А. К.**

ТОО "Даулет"
Начальник участка _____ **Райынбек Е.**