ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: **Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары**

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- **1 139 115 040.00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 7 ШІЛДЕ айындағы
№4 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	**143498**	**№ 94**	**28.06.2019ж.**	**РБ**	01	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары	**311 440 707**	**278 072 060**	**278 072 060**						**8 713 802**	**81 328 821**
Алдын ала төлемді ұстау										**24 398 646**
Төленетін сомасы										**56 930 175**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **М. Баимбетов**

М.О.
"____" _____ **2020ж.**

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і бөлім басшысы

_____ **Ш. Суттибаев**

М.О.
"____" _____ **2020ж.**

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і

_____ **С. Сәрсенбі**

М.О.
"____" _____ **2020ж.**

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і

_____ **А. Байметов**

М.О.
"____" _____ **2020ж.**

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за 7 июля 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
1	**Е12-180101-1212 12-180101-1212 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие с Экскаваторами на гусеничном ходу импортного производства, 0,65 м3**	**м2 покрытия**	**22500,0000**		**31,08**	**699278**
		Итого оплата труда:				**8,17**	**183768**
		Итого эксплуатация машин:				**29,48**	**663403**
		Накладные расходы	%	--		6,34	142538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,99	67345
		Сметная стоимость:				**40,41**	**909161**
2	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2475,0000**		**90,32**	**223542**
		Накладные расходы	%	--		3,79	9389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	18634
		Сметная стоимость:				**101,64**	**251565**
3	**Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9462,3261**		**27,70**	**262144**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**83427**
		Итого эксплуатация машин:				**27,70**	**262144**
		Накладные расходы	%	--		6,59	62386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	25962
		Сметная стоимость:				**37,04**	**350493**
4	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**9462,3261**		**137,04**	**1296748**
		Итого оплата труда:				**51,01**	**482672**
		Итого эксплуатация машин:				**128,74**	**1218148**
		Итого материалов:				**0,07**	**681**
		Накладные расходы	%	--		37,17	351703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	131876

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**188,15**	**1780328**
5	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**16085,9543**		**90,32**	**1452883**
		Накладные расходы	%	--		3,79	61021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	121112
		Сметная стоимость:				**101,64**	**1635017**
6	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6308,2174**		**137,04**	**864499**
		Итого оплата труда:				**51,01**	**321781**
		Итого эксплуатация машин:				**128,74**	**812099**
		Итого материалов:				**0,07**	**454**
		Накладные расходы	%	--		37,17	234469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	87917
		Сметная стоимость:				**188,15**	**1186885**
7	**С341-020103-1003 41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**16085,9543**		**90,32**	**1452883**
		Накладные расходы	%	--		3,79	61021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,53	121112
		Сметная стоимость:				**101,64**	**1635017**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6251978**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6251978**
Материалы -			Тенге				**1136**
Всего заработная плата -			Тенге				**1071647**
Транспортные расходы -			Тенге				**3129309**
		Накладные расходы -	Тенге				**922527**
		Сметная прибыль -	Тенге				**573960**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7748466**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1070**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1071647**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7748466**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1070**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1071647**
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно					
8	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9000,0000**		**19,66**	**176948**
		Итого оплата труда:				**6,26**	**56313**
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**176948**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,68	42111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,95	17525
		Сметная стоимость:				**26,29**	**236584**
9	**Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9000,0000**		**34,03**	**306281**
		Итого оплата труда:				**10,83**	**97473**
		Итого эксплуатация машин:				**34,03**	**306281**
		Накладные расходы	%	--		8,10	72890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,37	30334
		Сметная стоимость:				**45,50**	**409505**
10	**Е11-010102-0401 11-010102-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**9000,0000**		**120,95**	**1088554**
		Итого оплата труда:				**51,09**	**459820**
		Итого эксплуатация машин:				**110,00**	**990034**
		Накладные расходы	%	--		36,54	328886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,60	113395
		Сметная стоимость:				**170,09**	**1530835**
11	**С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2504,3478**		**120,24**	**301123**
		Накладные расходы	%	--		5,05	12647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	25102
		Сметная стоимость:				**135,31**	**338872**
12	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)**	**м3 грунта**	**250,0983**		**39,28**	**9824**
		Итого оплата труда:				**11,38**	**2845**
		Итого эксплуатация машин:				**39,28**	**9824**
		Накладные расходы	%	--		8,66	2165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,83	959
		Сметная стоимость:				**51,77**	**12948**
13	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**250,0983**		**131,98**	**33009**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**9560**
		Итого эксплуатация машин:				**131,98**	**33009**
		Накладные расходы	%	--		29,08	7274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,89	3223
		Сметная стоимость:				**173,95**	**43505**
14	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)**	**м3 грунта**	**740,9661**		**39,28**	**29106**
		Итого оплата труда:				**11,38**	**8430**
		Итого эксплуатация машин:				**39,28**	**29106**
		Накладные расходы	%	--		8,66	6414

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,83	2842
		Сметная стоимость:				**51,77**	**38361**
15	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**740,9661**		**131,98**	**97795**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**28323**
		Итого эксплуатация машин:				**131,98**	**97795**
		Накладные расходы	%	--		29,08	21549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,89	9548
		Сметная стоимость:				**173,95**	**128891**
16	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**263,2617**		**56,09**	**14767**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**4635**
		Итого эксплуатация машин:				**56,09**	**14767**
		Накладные расходы	%	--		13,20	3475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	1459
		Сметная стоимость:				**74,83**	**19701**
17	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**263,2617**		**24,87**	**6548**
		Итого оплата труда:				**6,69**	**1761**
		Итого эксплуатация машин:				**24,87**	**6548**
		Накладные расходы	%	--		5,16	1360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	633
		Сметная стоимость:				**32,44**	**8540**
18	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**263,2617**		**51,49**	**13555**
		Итого оплата труда:				**18,08**	**4759**
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**10783**
		Итого материалов:				**2,80**	**737**
		Накладные расходы	%	--		13,29	3500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	1364
		Сметная стоимость:				**69,97**	**18419**
19	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6758,8043**		**56,09**	**379120**
		Итого оплата труда:				**17,61**	**118998**
		Итого эксплуатация машин:				**56,09**	**379120**
		Накладные расходы	%	--		13,20	89205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	37466
		Сметная стоимость:				**74,83**	**505790**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6758,8043**		**24,87**	**168104**
		Итого оплата труда:				**6,69**	**45221**
		Итого эксплуатация машин:				**24,87**	**168104**
		Накладные расходы	%	--		5,16	34909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	16241
		Сметная стоимость:				**32,44**	**219254**
21	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**6758,8043**		**51,49**	**348003**
		Итого оплата труда:				**18,08**	**122169**
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**276847**
		Итого материалов:				**2,80**	**18925**
		Накладные расходы	%	--		13,29	89850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	35028
		Сметная стоимость:				**69,97**	**472882**
22	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**76599,7826**		**4,53**	**347094**
		Итого оплата труда:				**1,13**	**86272**
		Итого эксплуатация машин:				**4,53**	**347094**
		Накладные расходы	%	--		0,88	67706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	33184
		Сметная стоимость:				**5,85**	**447983**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3319829**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3319829**
Материалы -			Тенге				**19662**
Всего заработная плата -			Тенге				**1046579**
Транспортные расходы -			Тенге				**301123**
		Накладные расходы -	Тенге				**783939**
		Сметная прибыль -	Тенге				**328301**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4432069**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1081**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1046579**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4432069**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1081**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1046579**

РАЗДЕЛ 3. Устройство присыпной обочины

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1301,6974**		**110,69**	**144087**
		Итого оплата труда:				**42,72**	**55613**
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**137070**
		Итого материалов:				**0,07**	**94**
		Накладные расходы	%	--		30,96	40299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	14751
		Сметная стоимость:				**152,98**	**199137**
24	**С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**2277,9665**		**54,63**	**124445**
		Накладные расходы	%	--		2,29	5227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,55	10374
		Сметная стоимость:				**61,48**	**140046**
25	**Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1627,1178**		**110,69**	**180109**
		Итого оплата труда:				**42,72**	**69516**
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**171336**
		Итого материалов:				**0,07**	**117**
		Накладные расходы	%	--		30,96	50374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	18439
		Сметная стоимость:				**152,98**	**248921**
26	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2847,4591**		**211,74**	**602921**
		Накладные расходы	%	--		8,89	25323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	50259
		Сметная стоимость:				**238,28**	**678503**
27	**Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2928,8152**		**72,85**	**213373**
		Итого оплата труда:				**23,05**	**67496**
		Итого эксплуатация машин:				**72,85**	**213373**
		Накладные расходы	%	--		17,25	50527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,21	21112
		Сметная стоимость:				**97,31**	**285012**
28	**Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2928,8152**		**9,80**	**28715**
		Итого оплата труда:				**2,98**	**8725**
		Итого эксплуатация машин:				**9,80**	**28715**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,25	6579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,96	2824
		Сметная стоимость:				**13,01**	**38117**
29	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2928,8152**		**51,49**	**150801**
		Итого оплата труда:				**18,08**	**52940**
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**119967**
		Итого материалов:				**2,80**	**8201**
		Накладные расходы	%	--		13,29	38935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	15179
		Сметная стоимость:				**69,97**	**204915**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1444451**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1444451**
	Материалы -		Тенге				**8412**
	Всего заработная плата -		Тенге				**254289**
	Транспортные расходы -		Тенге				**727366**
		Накладные расходы -	Тенге				**217264**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132937**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1794652
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254289**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1794652
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254289**
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда					
30	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2,08**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (25см). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания или покрытия**	**39214,7640**		**542,27**	**21264959**
		Итого оплата труда:				**89,29**	**3501654**
		Итого эксплуатация машин:				**174,34**	**6836667**
		Итого материалов:				**325,53**	**12765673**
		Накладные расходы	%	--		78,88	3093308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,69	1948661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**670,84**	**26306929**
31	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/вычитается объем существующего материала**	**м3**	**8516,8250**		**-1027,71**	**-8752826**
		Накладные расходы	%	--		-43,16	-367619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-85,67	-729636
		Сметная стоимость:				**-1156,54**	**-9850081**
32	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,1893**		**84627,47**	**100645**
		Итого оплата труда:				**566,51**	**674**
		Итого эксплуатация машин:				**1208,62**	**1437**
		Итого материалов:				**83418,85**	**99207**
		Накладные расходы	%	--		3910,31	4650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7083,02	8424
		Сметная стоимость:				**95620,80**	**113719**
33	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1544,5053**		**1096,83**	**1694056**
		Итого оплата труда:				**47,02**	**72621**
		Итого эксплуатация машин:				**66,53**	**102755**
		Итого материалов:				**1001,80**	**1547284**
		Накладные расходы	%	--		75,61	116780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,80	144867
		Сметная стоимость:				**1266,23**	**1955703**
34	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=22**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**1544,5053**		**2730,00**	**4216499**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**2594**
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**544**
		Итого материалов:				**2727,97**	**4213361**
		Накладные расходы	%	--		115,72	178723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,66	351618
		Сметная стоимость:				**3073,37**	**4746840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**18523333**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18523333**
Материалы -			Тенге				**5883834**
Всего заработная плата -			Тенге				**3577542**
Местные материалы -			Тенге				**3988866**
		Накладные расходы -	Тенге				**3025843**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1723934**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23273110**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4248
		Сметная заработная плата -	Тенге				3577542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23273110
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4248
		Сметная заработная плата -	Тенге				3577542
		РАЗДЕЛ 5. Тротуары					
35	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/20 см. Устройство/Из ГПС толщ.20 мм**	м2 покрытия	3506,5000		454,43	1593458
		Итого оплата труда:				207,45	727436
		Итого эксплуатация машин:				94,03	329725
		Итого материалов:				179,38	629001
		Накладные расходы	%	--		149,43	523992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,31	169396
		Сметная стоимость:				652,17	2286846
36	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см). Устройство**	м2 покрытия	5506,5000		991,52	5459787
		Итого оплата труда:				118,59	653026
		Итого эксплуатация машин:				2,00	11040
		Итого материалов:				871,57	4799309
		Накладные расходы	%	--		116,16	639625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,61	487953
		Сметная стоимость:				1196,29	6587365
37	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	5506,5000		630,02	3469200
		Итого оплата труда:				76,01	418527
		Итого материалов:				554,01	3050673
		Накладные расходы	%	--		74,22	408678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,34	310230
		Сметная стоимость:				760,58	4188108
		Устройство бортовых камней					
		Устройство бортовых камней					
38	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	4342,0000		1059,43	4600027
		Итого оплата труда:				527,23	2289246
		Итого эксплуатация машин:				19,90	86402
		Итого материалов:				519,57	2255983
		Накладные расходы	%	--		375,77	1631594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,82	498530

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1550,01**	**6730150**
39	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Гост 6665.91 БР 100.20.08**	**м3**	**69,4720**		**31779,82**	**2207808**
		Накладные расходы	%	--		1334,75	92728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2649,17	184043
		Сметная стоимость:				**35763,74**	**2484578**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**17330278**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17330278**
	Материалы -		Тенге				**3183921**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4088236**
	Местные материалы -		Тенге				**9758853**
		Накладные расходы -	Тенге				**3296616**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1650152**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22277046**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5321**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4088236**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**22277046**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5321**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4088236**
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж сборных ж/б труб Ду-1000м. L=15,6 м					
		Земляные работы					
40	**Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**458,2800**		**117,71**	**53945**
		Итого оплата труда:				**31,80**	**14572**
		Итого эксплуатация машин:				**117,71**	**53945**
		Накладные расходы	%	--		24,53	11239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,38	5215
		Сметная стоимость:				**153,62**	**70399**
41	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**24,1200**		**1675,10**	**40403**
		Итого оплата труда:				**1675,10**	**40403**
		Накладные расходы	%	--		1101,92	26578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,16	5359
		Сметная стоимость:				**2999,18**	**72340**
42	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**158,1000**		**24,34**	**3849**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				7,75	1225
		Итого эксплуатация машин:				24,34	3849
		Накладные расходы	%	--		5,79	916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,41	381
		Сметная стоимость:				32,55	5146
43	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	123,0000		13,58	1671
		Итого оплата труда:				4,32	532
		Итого эксплуатация машин:				13,58	1671
		Накладные расходы	%	--		3,23	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	165
		Сметная стоимость:				18,16	2234
44	Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	123,0000		6,01	739
		Итого оплата труда:				1,91	235
		Итого эксплуатация машин:				6,01	739
		Накладные расходы	%	--		1,43	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	73
		Сметная стоимость:				8,03	988
45	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	123,0000		119,35	14680
		Итого оплата труда:				90,67	11153
		Итого эксплуатация машин:				50,94	6265
		Накладные расходы	%	--		60,85	7485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	1773
		Сметная стоимость:				194,62	23938
46	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	123,0000		51,49	6333
		Итого оплата труда:				18,08	2223
		Итого эксплуатация машин:				40,96	5038
		Итого материалов:				2,80	344
		Накладные расходы	%	--		13,29	1635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	637
		Сметная стоимость:				69,97	8606
47	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,4000		22,10	2175
		Итого оплата труда:				7,87	775
		Итого эксплуатация машин:				22,10	2175
		Накладные расходы	%	--		5,78	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				30,11	2963
48	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,4000		10,91	1074
		Итого оплата труда:				3,89	383
		Итого эксплуатация машин:				10,91	1074
		Накладные расходы	%	--		2,85	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,10	108
		Сметная стоимость:				14,87	1463
49	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,4000		119,35	11744
		Итого оплата труда:				90,67	8922
		Итого эксплуатация машин:				50,94	5012
		Накладные расходы	%	--		60,85	5988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	1419
		Сметная стоимость:				194,62	19150
50	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	98,4000		51,49	5067
		Итого оплата труда:				18,08	1779
		Итого эксплуатация машин:				40,96	4031
		Итого материалов:				2,80	276
		Накладные расходы	%	--		13,29	1308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	510
		Сметная стоимость:				69,97	6885
51	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	455,4300		0,96	437
		Итого оплата труда:				0,34	156
		Итого эксплуатация машин:				0,96	437
		Накладные расходы	%	--		0,25	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	44
		Сметная стоимость:				1,31	595
52	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	28,2000		96,91	2733
		Итого оплата труда:				96,91	2733

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		63,75	1798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,85	362
		Сметная стоимость:				**173,51**	**4893**
		Прочие работы					
53	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**44,0100**		**2661,84**	**117148**
		Итого оплата труда:				**1455,87**	**64073**
		Итого эксплуатация машин:				**135,38**	**5958**
		Итого материалов:				**1130,48**	**49752**
		Накладные расходы	%	--		1012,90	44578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,98	12938
		Сметная стоимость:				**3968,73**	**174664**
54	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**11,4000**		**21710,21**	**247496**
		Итого оплата труда:				**2583,03**	**29447**
		Итого эксплуатация машин:				**1703,27**	**19417**
		Итого материалов:				**17918,41**	**204270**
		Накладные расходы	%	--		2510,59	28621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1937,66	22089
		Сметная стоимость:				**26158,46**	**298206**
55	**Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,2179**		**38551,98**	**8400**
		Итого оплата труда:				**38230,68**	**8330**
		Итого материалов:				**321,30**	**70**
		Накладные расходы	%	--		25281,98	5509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5106,72	1113
		Сметная стоимость:				**68940,68**	**15021**
56	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2179**		**146912,11**	**32011**
		Накладные расходы	%	--		6170,31	1344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12246,59	2668
		Сметная стоимость:				**165329,01**	**36024**
57	**Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**12,9600**		**19501,80**	**252743**
		Итого оплата труда:				**8207,05**	**106363**
		Итого эксплуатация машин:				**7811,47**	**101237**
		Итого материалов:				**5378,17**	**69701**
		Накладные расходы	%	--		5898,81	76449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2032,05	26335

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				27432,66	355527
58	С121-040801-0205 21-040801-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	шт.	27,0000		50870,95	1373516
		Накладные расходы	%	--		2136,58	57688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4240,60	114496
		Сметная стоимость:				57248,13	1545700
59	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	13,5000		22410,50	302542
		Итого оплата труда:				2583,03	34871
		Итого эксплуатация машин:				1703,27	22994
		Итого материалов:				18618,70	251352
		Накладные расходы	%	--		2540,00	34290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1996,04	26947
		Сметная стоимость:				26946,54	363778
60	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,0300		3921,06	141276
		Итого оплата труда:				796,52	28699
		Итого эксплуатация машин:				142,71	5142
		Итого материалов:				3024,39	108969
		Накладные расходы	%	--		657,69	23697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,30	13198
		Сметная стоимость:				4945,05	178170
61	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	212,2200		2932,81	622402
		Итого оплата труда:				518,39	110013
		Итого эксплуатация машин:				95,71	20312
		Итого материалов:				2347,34	498152
		Накладные расходы	%	--		444,03	94233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,15	57331
		Сметная стоимость:				3647,00	773965
62	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	31,3200		3921,06	122808

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**796,52**	**24947**
		Итого эксплуатация машин:				**142,71**	**4470**
		Итого материалов:				**3024,39**	**94724**
		Накладные расходы	%	--		657,69	20599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,30	11473
		Сметная стоимость:				**4945,05**	**154879**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3365190**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3365190**
	Материалы -		Тенге				**1227858**
	Всего заработная плата -		Тенге				**491832**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32011**
	Местные материалы -		Тенге				**1423268**
		Накладные расходы -	Тенге				**445491**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**291893**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**153598**
		Сметная прибыль -	Тенге				**304854**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4115534**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**491832**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4115534**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**491832**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**50235059**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6444591**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14104850**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4085534**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25527820**
		- перевозка грузов	Тенге				**4157798**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**6316514**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**56551573**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2375166**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**58926739**
	Сметная прибыль		Тенге				**4714139**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**63640877**
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				**63 640 877**
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			**1 985 595**
		Итого:	Тенге				**65 626 472**
		Прочих затрат	Тенге				**-**
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				**-**
		Дополнительные перевозки	Тенге				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,112577%			**730 145**
		Итого:	Тенге				**66 356 617**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			**24 616 872**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,1128250			**47 998 147**
		Итого:	Тенге				**72 615 019**
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге	1			**72 615 019**
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12%			**8 713 802**
		Всего:	Тенге				**81 328 821**

Технический надзор:

ТОО "Сапаинжиниринг"

Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"

инженер _____ **Карабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"

инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А. К.**

ТОО "Даулет"

Начальник участка _____ **Райынбек Е.**