ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- 1 139 115 040.00 теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 27 ШІЛДЕ айындағы №5 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	143498	№ 94	28.06.2019ж.	РБ	01	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының ішінде	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары	390 685 953	348 826 744	348 826 744						9 691 715	90 456 007
										27 136 802
Алдын ала төлемді ұстау										63 319 205
Төленетін сомасы										

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Баймшетов
М.О.
"___" _____ 2020ж.

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і бөлім басшысы
_____ Ш. Суттибаев
М.О.
"___" _____ 2020ж.

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і
_____ С. Сәрсенбі
М.О.
"___" _____ 2020ж.

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і
_____ А. Байметов
М.О.
"___" _____ 2020ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"
Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ
выполненных работ за 27 июля 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно					
1	**С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**30400,0000**		**120,24**	**3655296**
		Накладные расходы	%	--		5,05	153522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	304705
		Сметная стоимость:				**135,31**	**4113524**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3655296**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3655296**
		Транспортные расходы -	Тенге				**153522**
		Накладные расходы -	Тенге				**304705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4113524**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4113524**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2,08	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (25см). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания или покрытия**	**13554,5565**		**542,27**	**7350219**
		Итого оплата труда:				**89,29**	**1210344**
		Итого эксплуатация машин:				**174,34**	**2363089**
		Итого материалов:				**325,53**	**4412446**
		Накладные расходы	%	--		78,88	1069200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,69	673553
		Сметная стоимость:				**670,84**	**9092972**
3	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/вычитается объем существующего материала**	**м3**	**2943,8348**		**-1027,71**	**-3025408**
		Накладные расходы	%	--		-43,16	-127067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-85,67	-252198
		Сметная стоимость:				**-1156,54**	**-3404674**
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**10,6397**		**84627,47**	**900412**
		Итого оплата труда:				**566,51**	**6028**
		Итого эксплуатация машин:				**1208,62**	**12859**
		Итого материалов:				**83418,85**	**887552**
		Накладные расходы	%	--		3910,31	41605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7083,02	75361
		Сметная стоимость:				**95620,80**	**1017378**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13817,8063**		**1096,83**	**15155752**
		Итого оплата труда:				**47,02**	**649698**
		Итого эксплуатация машин:				**66,53**	**919295**
		Итого материалов:				**1001,80**	**13842670**
		Накладные расходы	%	--		75,61	1044764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,80	1296041
		Сметная стоимость:				**1266,23**	**17496557**
6	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=22	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**13817,8063**		**2730,00**	**37722611**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**23205**
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**4870**
		Итого материалов:				**2727,97**	**37694536**
		Накладные расходы	%	--		115,72	1598930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,66	3145723
		Сметная стоимость:				**3073,37**	**42467264**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**58103584**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**58103584**
Материалы -			Тенге				**52433047**
Всего заработная плата -			Тенге				**1889275**
Местные материалы -			Тенге				**1378749**
		Накладные расходы -	Тенге				**3627431**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4938481**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**66669497**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1889275**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**66669497**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1889275**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**61758880**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**991675**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3300113
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				897600
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				53811796
		- перевозка грузов	Тенге				3655296
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1139233
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				62898113
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2641721
		ИТОГО:	Тенге				65539834
		Сметная прибыль	Тенге				5243187
		ИТОГО по смете:	Тенге				70783021
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				70 783 021
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			2 208 430
		Итого:	Тенге				72 991 451
		Прочих затрат	Тенге				-
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				-
		Дополнительные перевозки	Тенге				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,112577%			812 086
		Итого:	Тенге				73 803 537
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			27 379 518
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,1128250			53 384 774
		Итого:	Тенге				80 764 292
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге	1			80 764 292
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12%			9 691 715
		Всего:	Тенге				90 456 007

Технический надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"
Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Карабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"
Директор: _____ **Байметов А. К.**

ТОО "Даулет"
Начальник участка _____ **Райынбек Е.**