ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртобе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- 1 139 115 040.00 теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 26 ТАМЫЗ айындағы №6 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	143498	№ 94	28.06.2019ж.	РБ	01	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мақтарал ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртобе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары	420 970 502	375 866 520	375 866 520						3 244 773	30 284 549
										9 085 365
Алдын ала төлемді ұстау										21 199 184
Төленетін сомасы										

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ М. Баимбетов
М.О.
"27" _____ 2020ж.

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і бөлім басшысы
_____ Н. Суттибаев
М.О.
"____" _____ 2020ж.

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і
_____ С. Сәрсенбі
М.О.
"____" _____ 2020ж.

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і
_____ А. Байметов
М.О.
"____" _____ 2020ж.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за 26 август 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2,08	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (25см). Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания или покрытия**	**2417,0882**		**542,27**	**1310713**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**89,29**	**215832**
		Итого материалов:				**174,34**	**421393**
		Накладные расходы	%	--		**325,53**	**786840**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,88	190663
		Сметная стоимость:				49,69	120110
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/вычитается объем существующего материала**	**м3**	**524,9532**		**670,84**	**1621485**
		Накладные расходы	%	--		**-1027,71**	**-539500**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-43,16	-22659
		Сметная стоимость:				-85,67	-44973
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,9577**		**-1156,54**	**-607131**
		Итого оплата труда:				**84627,47**	**334934**
		Итого эксплуатация машин:				**566,51**	**2242**
		Итого материалов:				**1208,62**	**4783**
		Накладные расходы	%	--		**83418,85**	**330151**
						3910,31	15476

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7083,02	28033
		Сметная стоимость:				**95620,80**	**378443**
4	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5139,9294**		**1096,83**	**5637617**
		Итого оплата труда:				**47,02**	**241674**
		Итого эксплуатация машин:				**66,53**	**341958**
		Итого материалов:				**1001,80**	**5149178**
		Накладные расходы	%	--		75,61	388630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,80	482100
		Сметная стоимость:				**1266,23**	**6508346**
5	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=22**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**5139,9294**		**2730,00**	**14032007**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**8632**
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**1811**
		Итого материалов:				**2727,97**	**14021564**
		Накладные расходы	%	--		115,72	594768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,66	1170142
		Сметная стоимость:				**3073,37**	**15796917**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20775770**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20775770**
Материалы -			Тенге				**19502371**
Всего заработная плата -			Тенге				**468380**
Местные материалы -			Тенге				**245863**
		Накладные расходы -	Тенге				**1166878**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1755412**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23698060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**468380**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23698060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**468380**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**20775770**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**257591**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**769946**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**210789**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19748233**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				282433
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				21058204
	Накладные расходы II уровня		Тенге				884445
	ИТОГО:		Тенге				21942648
	Сметная прибыль		Тенге				1755412
	ИТОГО по смете:		Тенге				23698060
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				23 698 060
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			739 379
		Итого:	Тенге				24 437 439
		Прочих затрат	Тенге				-
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				-
		Дополнительные перевозки	Тенге				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,112577%			271 885
		Итого:	Тенге				24 709 325
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			9 166 626
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,1128250			17 873 150
		Итого:	Тенге				27 039 776
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге	1			27 039 776
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12%			3 244 773
		Всего:	Тенге				30 284 549

Технический надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"

Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Қарабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

ТОО "Даулет"
Начальник участка _____ **Райынбек Е.**