ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙІ ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шқ. күрделі жөндеу жұмыстары

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- **1 139 115 040.00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 24 МАМЫР айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	**143498**	**№ 94**	**28.06.2019ж.**	**РБ**	**01**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағанан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал бағa деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шқ. күрделі жөндеу жұмыстары	**38 700 124**	**34 553 682**	**34 553 682**						**4 146 442**	**38 700 124**
Алдын ала төлемді ұстау										
Төленетін сомасы										**38 700 124**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары
_____ **Ш. Суттибаев**
М.О.
"____" _____ 2021 ж.

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС - і
_____ **С. Сәрсенбі**
М.О.
"____" _____ 2021 ж.

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС - і
_____ **А. Байметов**
М.О.
"____" _____ 2021 ж.

15040

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за 25 май 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Устройство присыпной обочины					
1	**Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1109,0193**		**110,69**	**122759**
		Итого оплата труда:				**42,72**	**47381**
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**116780**
		Итого материалов:				**0,07**	**80**
		Накладные расходы	%	--		30,96	34334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	12567
		Сметная стоимость:				**152,98**	**169661**
2	**С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1940,7804**		**54,63**	**106025**
		Накладные расходы	%	--		2,29	4453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,55	8838
		Сметная стоимость:				**61,48**	**119316**
3	**Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1386,2708**		**110,69**	**153449**
		Итого оплата труда:				**42,72**	**59226**
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**145975**
		Итого материалов:				**0,07**	**100**
		Накладные расходы	%	--		30,96	42917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	15709
		Сметная стоимость:				**152,98**	**212076**
4	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2425,9763**		**211,74**	**513676**
		Накладные расходы	%	--		8,89	21574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	42820
		Сметная стоимость:				**238,28**	**578071**
5	**Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2495,2900**		**72,85**	**181789**
		Итого оплата труда:				**23,05**	**57505**
		Итого эксплуатация машин:				**72,85**	**181789**
		Накладные расходы	%	--		17,25	43048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,21	17987
		Сметная стоимость:				**97,31**	**242824**
6	**Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2495,2900**		**9,80**	**24464**
		Итого оплата труда:				**2,98**	**7434**
		Итого эксплуатация машин:				**9,80**	**24464**
		Накладные расходы	%	--		2,25	5605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,96	2406
		Сметная стоимость:				**13,01**	**32475**
7	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2495,2900**		**51,49**	**128480**
		Итого оплата труда:				**18,08**	**45104**
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**102210**
		Итого материалов:				**2,80**	**6987**
		Накладные расходы	%	--		13,29	33172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	12932
		Сметная стоимость:				**69,97**	**174584**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1230642**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7167**
Материалы -			Тенге				**216649**
Всего заработная плата -			Тенге				**619701**
Транспортные расходы -			Тенге				**185104**
		Накладные расходы -	Тенге				**113260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1529006**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**225**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1529006**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**225**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**216649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,6	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	17272,5000		126,96	2192862
		Итого оплата труда:				50,26	868194
		Итого эксплуатация машин:				104,03	1796833
		Итого материалов:				0,12	2031
		Накладные расходы	%	--		36,91	637609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,11	226438
		Сметная стоимость:				176,98	3056909
9	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1316,1645		1027,71	1352635
		Накладные расходы	%	--		43,16	56811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,67	112756
		Сметная стоимость:				1156,54	1522202
10	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7018		84627,47	59394
		Итого оплата труда:				566,51	398
		Итого эксплуатация машин:				1208,62	848
		Итого материалов:				83418,85	58546
		Накладные расходы	%	--		3910,31	2744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7083,02	4971
		Сметная стоимость:				95620,80	67109
11	Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	911,4652		1096,83	999720
		Итого оплата труда:				47,02	42856
		Итого эксплуатация машин:				66,53	60640
		Итого материалов:				1001,80	913105
		Накладные расходы	%	--		75,61	68916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,80	85491
		Сметная стоимость:				1266,23	1154127
12	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=22	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310	м2 покрытия	911,4652		2730,00	2488300
		Итого оплата труда:				1,68	1531
		Итого эксплуатация машин:				0,35	321
		Итого материалов:				2727,97	2486448
		Накладные расходы	%	--		115,72	105470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,66	207502
		Сметная стоимость:				3073,37	2801272

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4301,0818		1183,56	5090598
		Итого оплата труда:				46,96	201988
		Итого эксплуатация машин:				66,40	285571
		Итого материалов:				1088,67	4682453
		Накладные расходы	%	--		79,22	340720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,02	434505
		Сметная стоимость:				1363,80	5865823
14	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	4301,0818		543,37	2337079
		Итого оплата труда:				0,31	1313
		Итого эксплуатация машин:				0,07	292
		Итого материалов:				543,00	2335474
		Накладные расходы	%	--		23,01	98982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,31	194885
		Сметная стоимость:				611,69	2630946
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				14520589
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14520589
	Материалы -		Тенге				10478056
	Всего заработная плата -		Тенге				1116280
	Местные материалы -		Тенге				1352635
		Накладные расходы -	Тенге				1311253
		Сметная прибыль -	Тенге				1266547
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17098389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1307
		Сметная заработная плата -	Тенге				1116280
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17098389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1307
		Сметная заработная плата -	Тенге				1116280
		РАЗДЕЛ 3. Автопавильоны-12шт					
15	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,4000		19852,94	107206
		Итого оплата труда:				3157,55	17051
		Итого эксплуатация машин:				655,77	3541
		Итого материалов:				16262,19	87816
		Накладные расходы	%	--		2429,55	13120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1782,60	9626
		Сметная стоимость:				24065,09	129951

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8694**		**1680301**	**14609**
		Итого оплата труда:				**9544,23**	**8298**
		Итого эксплуатация машин:				**7682,02**	**6679**
		Итого материалов:				**1551,89**	**1349**
		Накладные расходы	%	--		6762,28	5879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,22	1639
		Сметная стоимость:				**25450,52**	**22127**
17	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,8694**		**346298,35**	**301072**
		Накладные расходы	%	--		14544,53	12645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,43	25097
		Сметная стоимость:				**389710,31**	**338814**
18	**Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,6821**		**37746,70**	**25747**
		Итого оплата труда:				**22576,09**	**15399**
		Итого эксплуатация машин:				**16370,15**	**11166**
		Итого материалов:				**3209,08**	**2189**
		Накладные расходы	%	--		15911,65	10853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4292,67	2928
		Сметная стоимость:				**57951,02**	**39529**
19	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,3712**		**59345,85**	**200068**
		Итого оплата труда:				**47103,99**	**158798**
		Итого эксплуатация машин:				**14033,01**	**47477**
		Итого материалов:				**1707,55**	**5757**
		Накладные расходы	%	--		32383,68	109173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7338,36	24739
		Сметная стоимость:				**99067,89**	**333980**
20	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**121,7487**		**132,37**	**16116**
		Итого оплата труда:				**34,42**	**4191**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**203**
		Итого материалов:				**96,62**	**11764**
		Накладные расходы	%	--		25,00	3044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	1533
		Сметная стоимость:				**169,96**	**20692**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,0533		346298,35	1403661
		Накладные расходы	%	--		14544,53	58954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28867,43	117009
		Сметная стоимость:				**389710,31**	**1579624**
22	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,1960		63880,39	140281
		Итого оплата труда:				**16923,39**	**37164**
		Итого эксплуатация машин:				**675,43**	**1483**
		Итого материалов:				**46586,90**	**102305**
		Накладные расходы	%	--		13228,21	29049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6168,69	13546
		Сметная стоимость:				**83277,29**	**182877**
23	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,1960		6579,68	14449
		Итого оплата труда:				**1460,61**	**3207**
		Итого эксплуатация машин:				**26,89**	**59**
		Итого материалов:				**5103,52**	**11207**
		Накладные расходы	%	--		1186,48	2606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		621,29	1364
		Сметная стоимость:				**8387,45**	**18419**
24	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	251,8200		476,08	119886
		Итого оплата труда:				**452,12**	**113852**
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**3617**
		Итого материалов:				**14,40**	**3626**
		Накладные расходы	%	--		285,70	71945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,94	15346
		Сметная стоимость:				**822,72**	**207177**
25	С121-100101-0405 21-100101-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011**	м2	132,3000		3027,64	400557
		Накладные расходы	%	--		127,16	16823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,38	33390
		Сметная стоимость:				**3407,18**	**450771**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С121-050103-0106 21-050103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	т	1,7677		1284983,42	2271418
		Накладные расходы	%	--		53969,30	95400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107116,22	189345
		Сметная стоимость:				1446068,94	2556163
27	С121-130201-0303 21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	кг	119,5200		200,66	23983
		Накладные расходы	%	--		8,43	1007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,73	1999
		Сметная стоимость:				225,81	26989
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5039053
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3093896
	Материалы -		Тенге				216718
	Всего заработная плата -		Тенге				175464
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2695957
		Накладные расходы -	Тенге				232993
		Сметная прибыль -	Тенге				266151
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3593039
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				226
		Сметная заработная плата -	Тенге				175464
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1945157
	Материалы -		Тенге				9295
	Всего заработная плата -		Тенге				182495
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1704733
		Накладные расходы -	Тенге				197504
		Сметная прибыль -	Тенге				171413
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2314074
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				231
		Сметная заработная плата -	Тенге				182495
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5907113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				457
		Сметная заработная плата -	Тенге				357959
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сборных ж/б труб Ду-1000м. L=15,6 м-7шт					
		Земляные работы					
28	прайс-лист	**Конические трубы Блок №27**	шт	14,0000		55318,38	774457
		Накладные расходы	%	--		2323,37	32527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4611,34	64559
		Сметная стоимость:				62253,09	871543

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-300405-0101 11-300405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труби оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	м3 сборных конструкций	36,8000		11878,72	437137
		Итого оплата труда:				3202,21	117841
		Итого эксплуатация машин:				2070,89	76209
		Итого материалов:				7103,76	261418
		Накладные расходы	%	--		2480,91	91297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1148,77	42275
		Сметная стоимость:				15508,39	570709
30	прайс-лист	**Стенки портальные железобетонные (СТ 11)**	шт	10,0000		52625,89	526259
		Накладные расходы	%	--		2210,29	22103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4386,89	43869
		Сметная стоимость:				59223,07	592231
31	прайс-лист	**Стенки портальные железобетонные (СТ 5п/л)**	шт	20,0000		53033,84	1060677
		Накладные расходы	%	--		2227,42	44548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4420,90	88418
		Сметная стоимость:				59682,16	1193643
32	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	9,1560		21710,21	198779
		Итого оплата труда:				2583,03	23650
		Итого эксплуатация машин:				1703,27	15595
		Итого материалов:				17918,41	164061
		Накладные расходы	%	--		2510,59	22987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1937,66	17741
		Сметная стоимость:				26158,46	239507
33	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,1750		38551,98	6747
		Итого оплата труда:				38230,68	6690
		Итого материалов:				321,30	56
		Накладные расходы	%	--		25281,98	4424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5106,72	894
		Сметная стоимость:				68940,68	12065
34	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1750		146912,11	25710
		Накладные расходы	%	--		6170,31	1080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12246,59	2143
		Сметная стоимость:				165329,01	28933
35	Е11-370401-0101 11-370401-0101 РСНБ РК 2015	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 конструкции	23,9400		19061,37	456329
		Итого оплата труда:				1650,95	39524

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**405,20**	**9701**
		Итого материалов:				**17168,35**	**411010**
		Накладные расходы	%	--		1751,90	41940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1665,06	39862
		Сметная стоимость:				**22478,33**	**538131**
36	**Е11-370401-0102 11-370401-0102 РСНБ РК 2015**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**47,8100**		**22584,93**	**1079786**
		Итого оплата труда:				**3530,08**	**168773**
		Итого эксплуатация машин:				**493,99**	**23618**
		Итого материалов:				**18768,40**	**897317**
		Накладные расходы	%	--		2982,69	142602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2045,41	97791
		Сметная стоимость:				**27613,03**	**1320179**
37	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3100**		**146912,11**	**339367**
		Накладные расходы	%	--		6170,31	14253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12246,59	28290
		Сметная стоимость:				**165329,01**	**381910**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4905246**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4905246**
	Материалы -		Тенге				**1733863**
	Всего заработная плата -		Тенге				**356479**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**365077**
	Местные материалы -		Тенге				**2361393**
		Накладные расходы -	Тенге				**417763**
		Сметная прибыль -	Тенге				**425841**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5748850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356479**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5748850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356479**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**25695530**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				**1235863**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2915072**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**811504**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**20924894**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**619701**
		- перевозка грузов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1214400
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				26909930
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1130217
		ИТОГО:	Тенге				28040147
		Сметная прибыль	Тенге				2243212
		ИТОГО по смете:	Тенге				30283358
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				30 283 358
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			944 841
		Итого:	Тенге				31 228 199
		Прочих затрат	Тенге				-
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				-
		Дополнительные перевозки	Тенге				-
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,11%			347 438
		Итого:	Тенге				31 575 637
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			11 713 879
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,112825			22 839 803
		Итого:	Тенге				34 553 682
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге				34 553 682
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге				4 146 442
		Всего:	Тенге				38 700 124

Технический надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"

Зам. Директор _____ **Сәрсенбі С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Қарабаев С.**

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ **Егізбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**

ТОО "Даулет"
Начальник участка _____ **Райынбек Е.**