ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

ИНЖЕНЕР: "Сапаинжиниринг" ЖШС-і

МЕРДІГЕР: "Даулет" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: ОҚО Мактарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары

2019 жылғы 28 маусымдағы № 94 келісім шарт бойынша құны- 1 139 115 040.00 теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 11 тамыз айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	143498	№ 94	28.06.2019ж.	РБ	01	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (тамыз үшін)	1-бағаннан							
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	оның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мактарал ауданындағы КХ-117 "Р/Д А-2 - Ленинабад - Үтіртөбе - КХ-75 а/ж" автомобиль жолының 0-11,5 шк. күрделі жөндеу жұмыстары	133 345 610	14 290 772	14 290 772						1 714 893	16 005 665
										16 005 665
Алдын ала төлемді ұстау	133 345 610									
Төленетін сомасы										

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ Ш. Сутибаев

М.О. _____ 2021ж.

ИНЖЕНЕР:
"Сапаинжиниринг" ЖШС-і

_____ С. Сәрсенбі

М.О. _____ 2021ж.

МЕРДІГЕР:
"Даулет" ЖШС-і

_____ А. Байметов

М.О. _____ 2021ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор ТОО "Сапаинжиниринг"

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-117 "Р/Д А-2-Лининабад-Утиртобе-а/д КХ-75" км 0-11,5 в Мактаральском районе

Договор: № 94 от 28 июня 2019 года

АКТ

выполненных работ за август 2021 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**12311,9647**		**126,96**	**1563088**
		Итого оплата труда:				50,26	618855
		Итого эксплуатация машин:				104,03	1280796
		Итого материалов:				0,12	1448
		Накладные расходы	%	--		36,91	454492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,11	161406
		Сметная стоимость:				176,98	2178987
2	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	938,1717		**1027,71**	**964168**
		Накладные расходы	%	--		43,16	40495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,67	80373
		Сметная стоимость:				1156,54	1085037
3	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2205,6947**		**1183,56**	**2610577**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				46,96	103584
		Итого эксплуатация машин:				66,40	146448
		Итого материалов:				1088,67	2401271
		Накладные расходы	%	--		79,22	174729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,02	222824
		Сметная стоимость:				1363,80	3008131
4	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2205,6947**		**543,37**	**1198508**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**673**
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**150**
		Итого материалов:				543,00	1197685
		Накладные расходы	%	--		23,01	50761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,31	99942
		Сметная стоимость:				611,69	1349210
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6336342**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6336342**
Материалы -			Тенге				**3600404**
Всего заработная плата -			Тенге				**723113**
Местные материалы -			Тенге				**964168**
		Накладные расходы -	Тенге				**720477**
		Сметная прибыль -	Тенге				**564546**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7621365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**853**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**723113**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7621365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**853**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**723113**
		РАЗДЕЛ 2. Съезды пересечения					
5	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2482,0500**		**1183,56**	**2937661**
		Итого оплата труда:				46,96	116563
		Итого эксплуатация машин:				66,40	164796
		Итого материалов:				1088,67	2702130
		Накладные расходы	%	--		79,22	196621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,02	250743
		Сметная стоимость:				**1363,80**	**3385024**
6	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2482,0500**		**543,37**	**1348672**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**168**
		Итого материалов:				**543,00**	**1347745**
		Накладные расходы	%	--		23,01	57120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,31	112463
		Сметная стоимость:				**611,69**	**1518255**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4286332**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4286332**
Материалы -			Тенге				**4049875**
Всего заработная плата -			Тенге				**117320**
		Накладные расходы -	Тенге				**253741**
		Сметная прибыль -	Тенге				**363206**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4903280**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117320**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4903280**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117320**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**10622675**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**415869**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1592358**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**424564**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8614447**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**506781**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**11129456**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**467437**
ИТОГО:			Тенге				**11596893**
Сметная прибыль			Тенге				**927751**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				**12524644**
		Итого строительно-монтажных работ по ГЛАВАМ 1-7	Тенге				**12 524 644**
		Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	3,12%			**390 769**
		Итого:	Тенге				**12 915 413**
		Прочих затрат	Тенге				**-**
		Инженерного оборудования поставки подрядчика	Тенге				**-**
		Дополнительные перевозки	Тенге				**-**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,112577%	Тенге	1,11%			**143 694**
		Итого:	Тенге				**13 059 107**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	Тенге	1,0599383			**4 844 647**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,112825	Тенге	1,112825			**9 446 125**
		Итого:	Тенге				**14 290 772**
		Итого с понижающим коэфф-ом К=1	Тенге				**14 290 772**
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	12,00%			**1 714 893**
		Всего:	Тенге				**16 005 665**

Технический надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"

Зам. Директор _____ Сәрсенбі С.

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ Карабаев С.

ТОО "Сапаинжиниринг"
инженер _____ Егізбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор _____ Байметов А. К.

ТОО "Даулет"
Начальник участка _____ Райымбек Е.