Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TDS Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ 500 ММ ПО УЛ. КАТАЕВА ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ УЛ. ПАВЛОВА 42, 32 (ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА) ЧЕРЕЗ УЛ. Ж. АЙМАУЫТОВА, ПО УЛ. СУРАГАНОВА ДО УЛ. С. НУРМАГАМБЕТОВА (ВДОЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПАВЛОВА 32 ОТ УЛ. МАЛАЙСАРЫ БАТЫРА ДО УЛ.СУРАГАНОВА) В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР"

(наименование, адрес)

Объект : ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23/27 от 25.05.2023

Акт выполненных работ № 2 от 17.11.2023 г.

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 01-01-01 ВОДОПОНИЖЕНИЕ.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
63	102	**Е11-220601-0310 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0027**	**8124805,32** / **706442,24**	**1106634,72** / **324427,79**	**21937** / **1907**	**2988** / **876**	**17042**	**2756** / **1975**	**26 668,00**
	102.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	35,1	347				12179,7		
	102.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,891	4844				4316		
64	103	**Е11-220601-0315 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0895**	**17935407,17** / **1325914,24**	**3103147,43** / **682244,3**	**1605219** / **118669**	**277732** / **61061**	**1208818**	**177933** / **142652**	**1 925 804,00**
	103.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2470,2	347				857159,4		
	103.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	65,693	4844				318216,89		
65	104	**Е11-220301-0115 Кзтр и Кзм=1,12**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0895**	**9376319,14** / **3587864**	**5531826,34** / **1701569,52**	**839181** / **321114**	**495098** / **152290**	**22968**	**468670** / **104628**	**1 412 479,00**
	104.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	12,53	962				12053,86		
	104.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0286	278998				7990,5		
66	105	**С1241-102-0314**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х10,0 мм//футляр**	**м**	**89,5**	**123236**		**11029622**		**11029622**	**882370**	**11 911 992,00**
67	110	**С1241-208-1521**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм**	**шт.**	**2**	**154316**		**308632**		**308632**	**24691**	**333 323,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
68	112	Е11-220701-0113 Ктр и Кзм=1.12	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией		1,3751	484224,55	0	665857	0	402894	260334	1 000 286,00
				км трубопровода		191232,27	0	262963	0		74095	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									16 610 552,00
			ИТОГО:					14470448	775818	12989976	909693	16 610 552,00
								383539	61937		1125783	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		215937,176				
			Итого с временными									16 826 489,18
			Зимние удорожания			1,76 %		296146,2095				
			Итого с зимними удорожаниями									17 122 635,39
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		342452,7077				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 465 088,09
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									18 251 958,43
			Скидка:			10%						1 825 195,84
			Итого со скидкой:									16 426 762,58
			НДС			12 %		1 971 212				
			Итого с НДС									18 397 974,09

Подрядчик:

ТОО «AlanSapa» (АланСапа)

Директор

Тенизбаев Д.С.

Субподрядчик:

ТОО «TDS Group»

Директор

Орынбаев Т.А.