ПВ.С-3

Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» декабрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AlanSapa» (АланСапа), г. Алматы, мкр. «Теректи», ул. Орталык, 36 «А», БИН190140037138, тел. 87010803133**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Тенизбаева Дамира Сырлыбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопровода d – 500 мм по ул. Катаева вдоль жилых домов ул. Павлова, 42, 32 (восточная сторона) через улицу Аймауытова, по ул. Сураганова до ул. Нурмагамбетова (вдоль жилых домов Павлова, 32 от ул. М. Батыра до ул. Сураганова) в городе Павлодар» 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства г. Павлодара. Руководитель Арантаев К.О.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «TDS Group» БИН200540005337, ГСЛ №22017091 от 16.09.22 г. Орынбаев Т. А.

(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ЛидерПроектСтрой» 12ГСЛ №000602 от 31.03.2020 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства г. Павлодара" №82 от 16.09.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция водопровода d – 500 мм по ул. Катаева вдоль жилых домов ул. Павлова, 42, 32 (восточная сторона) через улицу Аймауытова, по ул. Сураганова до ул. Нурмагамбетова (вдоль жилых домов Павлова, 32 от ул. М. Батыра до ул. Сураганова) в городе Павлодар	м	1326,4		1301,5	
Колодцы	шт	13		16	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект реконструкции водопровода выполнен на основании, задания на проектирование и в соответствии со СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012, СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013, СН РК 4.01-05-2002, "Санитарно-эпидемиологических требованияй к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" №209 от 16 марта 2015г.

В проекте предусмотрена полная замена трубопровода, водопроводных колодцев и арматуры.

Реконструкция водовода запроектирована от сети водопровода Ø500, проходящей по ул. Суворова до сети водопровода Ø500, проходящей по ул.Чкалова. Подключение выполнено в существующих колодцах с установкой запорной арматуры. Работы по реконструкции водопровода производятся в условиях непрерывной работы действующего водопровода. Снижение подачи воды потребителям возможно на период выполнения работ по врезке в колодцах подключения.

Согласно письма ГУ "Отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства г. Павлодара" №03-25/872 от 1.08.22 располагаемый напор в сети - 4,2 кгс/см2.

Проектом предусматривается переподключение существующих потребителей стальными электросварными трубами по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией и с установкой запорной арматуры.

Водопровод запроектирован в одну трубу из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR21 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001.

В местах пересечения с существующей канализацией проектируемый трубопровод прокладывается в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Для протаскивания и центрирования рабочей трубы в футлярах запроектированы опорно-направляющие кольца (ОПН), которые необходимо располагать по длине трубопровода с шагом 3м. Пространство между концами футляров и рабочей трубой изолировать герметизирующими манжетами.

Протяженность сети составляет 1375,1м, в том числе Ø630х30 - 1326,4м (основная магистраль) и Ø426х10,0 - 2,7м, Ø219х6,0 - 20,3м, Ø159х4,5 -16,1м, Ø108х4,0 - 9,6м (для подключений потребителей).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ; **июль 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца;**
фактически, месяц: **6 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации *холодное водоснабжение*, (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AlanSapa»(АланСапа)** считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
«Реконструкция водопровода d – 500 мм по ул. Катаева вдоль жилых домов ул. Павлова, 42, 32 (восточная сторона) через улицу Аймауытова, по ул. Сураганова до ул. Нурмагамбетова (вдоль жилых домов Павлова, 32 от ул. М. Батыра до ул.Сураганова) в городе Павлодар»
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «AlanSapa»(АланСапа) Тенизбаев Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Аккредитованная организация (эксплуатирующая организация)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____