Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в сельском округе Тан Жалагашского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 26.01.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 398 855,38	471 305,93				90			471 305,93	4 398 855,38
Всего по стройке	**4 398 855,38**	**471 305,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**471 305,93**	**4 398 855,38**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Ортекитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» **Форма-2**

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в сельском округе Тан Жалагашского района Кызылординской области

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 26.01.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах в 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
		ТИП 1 - 416 м2										
6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	62,4		1153,81	1013,49	71997,76	63242,04	542,88	23225,72	102841,36
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	213,02	8212,84	13292,46		7617,88	
8	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	416		575,67	199,53	239480,34	83006,56	140794,49	41539,40	303501,32
		НР - 108%; СП - 8%				37,69	54,77	15679,29	22783,11		22481,58	
9	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	416		314,54	91,59	130850,40	38102,67	90793,73	14214,57	156670,17
		НР - 108%; СП - 8%				4,70	26,94	1954,00	11207,64		11605,20	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	416		1991,07	96,47	828287,03	40132,08	770906,59	31400,39	928462,41
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	17248,36	11826,07		68774,99	
11	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	416		463,23	0,04	192703,11	17,97	192592,73	99,79	208227,13
		НР - 108%; СП - 8%				0,22	--	92,40	--		15424,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	186	1871,52	30,25	348103,37	5626,57	210831,20	144435,49	531941,97
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	131645,59	2090,97		39403,11	
		ТИП IV - 153 м2									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,3	1192,42	1048,63	18244,04	16043,97	186,35	5843,62	26014,68
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	2013,72	3397,03		1927,01	
16	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2тротуара	153	1287,46	36,43	196982,05	5573,16	136205,42	61975,74	279674,42
		НР - 108%; СП - 8%			360,81	14,26	55203,47	2181,47		20716,62	
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	181	1871,52	30,25	338745,75	5475,32	205163,70	140552,82	517642,46
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	128106,73	2034,77		38343,89	
		ТИП 1 за участком - 51 м2									
20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,65	1153,81	1013,49	8826,65	7753,23	66,56	2847,38	12607,96
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	1006,86	1629,60		933,92	
22	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	51	575,67	199,53	29359,37	10176,28	17260,86	5092,57	37208,09
		НР - 108%; СП - 8%			37,69	54,77	1922,22	2793,12		2756,16	
23	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	51	314,54	91,59	16041,76	4671,24	11130,96	1742,65	19207,16
		НР - 108%; СП - 8%			4,70	26,94	239,55	1374,01		1422,75	
24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	51	1991,07	96,47	101544,80	4920,04	94510,18	3849,57	113825,92
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	2114,58	1449,83		8431,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	51	463,23	0,04	23624,66	2,20	23611,13	12,23	25527,85
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	11,33	--		1890,95	
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29	1871,52	30,25	54274,18	877,26	32871,53	22519,51	82937,19
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	20525,39	326,01		6143,50	
		ТИП IV - 42 м2									
28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,2	1192,42	1048,63	5008,17	4404,23	51,16	1604,13	7141,28
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	552,79	932,52		528,98	
30	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2тротуара	42	1287,46	36,43	54073,50	1529,89	37389,72	17012,95	76773,37
		НР - 108%; СП - 8%			360,81	14,26	15153,89	598,84		5686,92	
32	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24	1871,52	30,25	44916,56	726,01	27204,03	18636,84	68637,67
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	16986,53	269,80		5084,27	
		ПОД ДЭС									
34	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6	254,95	30,16	1529,68	180,97	941,33	444,18	2131,76
		НР - 94%; СП - 8%			67,90	10,86	407,37	65,16		157,91	
35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6	1991,07	96,47	11946,45	578,83	11118,85	452,89	13391,28
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	248,77	170,57		991,95	
36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6	463,23	0,04	2779,37	0,26	2777,78	1,44	3003,28
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	1,33	--		222,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3517368,73
				РАЗДЕЛ 2. Маф							
37	86-010302-0115	Скамья, тип 1С-3Б	шт.	1	38487,00	380,00	38487,00	380,00	25252,00	11673,00	54172,80
					12855,00	115,00	12855,00	115,00		4012,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	24666,00	77,00	49332,00	154,00	46522,00	2444,26	55918,36
					1328,00	15,00	2656,00	30,00		4142,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								110091,16
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение									
43	Е11-470103-0101	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома	шт.	175	739,15	144,27	129351,45	25247,95	19451,10	79435,05	225489,42
		НР - 88%; СП - 8%			483,73	32,08	84652,40	5614,70		16702,92	
44	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	175	209,95	--	36741,60	--	--	32332,61	74600,14
		НР - 88%; СП - 8%			209,95	--	36741,60	--		5525,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								300 090
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								3 927 549
		НДС (12%)	Тенге								471 306
		Всего	Тенге								4 398 855

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Раисов А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Агроспецмонтаж»

Батыкитов Т.С.