Заказчик : ТОО "ТАШ Строй"

Подрядчик: ТОО «Star-Stroi»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашак, города Кентау, Туркестанской области (2 Этап)"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор : ТОО "ТАШ Строй"

Шалабаев Д.К.

Подрядчик:

Директор : ТОО «Star-Stroi»

Жамалбеков Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649 РК г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90/1, офис 303/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162 Түркестан обл, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ а.о., Асыларық ауылы, С.Сейфуллина үй 10А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам К.Кайсенова и мкр 74 в мкр Болашак, города Кентау,Туркестанской области (2 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам К.Кайсенова и мкр 74 в мкр Болашак, города Кентау,Туркестанской области (2 этап)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-SS-02 от 12 декабря 2024 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1163: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм	км	0,025	1 297 852,0	439 346,0	32 446,0	10 983,0			32 446,0
						858 506,0	110 257,0	21 463,0	2 756,0			
2	2	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,02	1 226 869,0	408 551,0	24 537,0	8 171,0			24 537,0
						818 318,0	108 002,0	16 366,0	2 160,0			
3	3	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	25,25	1 828,0		46 157,0		46 157,0		46 157,0
4	4	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	20,2	133,0		2 687,0		2 687,0		2 687,0
5	5	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	1	4 729,0	132,0	4 729,0	132,0	661,0		4 729,0
						3 936,0	0,0	3 936,0	0,0			
6	6	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		4 864,0
7	7	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 480,0	303,0	4 480,0	303,0			4 480,0
						4 177,0	2,0	4 177,0	2,0			
8	8	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 859,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
9	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	345,0	2,0	6 900,0	40,0	40,0		6 900,0
						341,0	0,0	6 820,0	0,0			
10	10	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	25	350,0	2,0	8 750,0	50,0	175,0		8 750,0
						341,0	0,0	8 525,0	0,0			
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,534585	4 207,0		2 249,0		2 249,0		2 249,0
12	12	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка	$м^3$	0,84	3 707,0	1 847,0	3 114,0	1 551,0			3 114,0
						1 860,0	406,0	1 562,0	341,0			
13	13	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	1,4	5 179,0	2 289,0	7 251,0	3 205,0	3 231,0		7 251,0
						582,0	480,0	815,0	672,0			

	14	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см	м²	14	793,0	328,0	11 102,0	4 592,0	3 934,0		11 102,0
						184,0	80,0	2 576,0	1 120,0			
15	15	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	14	2 178,0	295,0	30 492,0	4 130,0	25 074,0		30 492,0
						92,0	48,0	1 288,0	672,0			
			ИТОГО по смете Э1163: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	33 157,0	90 931,0	0,0	191 617,0
								67 528,0	7 723,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	33 157,0	90 931,0	0,0	191 617,0
								67 528,0	7 723,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**						11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами										202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**						10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**						10 146		
			ИТОГО без НДС										223 215
			НДС		**12%**						26 786		
			ИТОГО с НДС										**250 000**

Принял (Заказчик)

ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалабаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (подрядчик)

ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жамалбеков Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)