Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" октября 2024 года

Заказчик **Ернұрұлы Айбол , 050630500433, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) **от 28.10.2024 г., ТОО «ONE SERVICE», директор Рамазанов Самат Уралганович, Республика Казахстан, город Шымкент, Абайский район, Микрорайон Катын Копр, улица Айбек, дом 10В**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 28.10.2024 г., ТОО «Expert Building company», эксперт Масхут-Цыгулёва Риза Масхутовна, аттестат №KZ65VJE00026187 от 16.05.2017 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 28.10.2024 г., ТОО «Сарқан Сәулет», эксперт Киялбаев Азамат Жанатұлы, аттестат №KZ08VJE00028223 от 25.07.2015 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство магазина», 04000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, 25/1**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, 25/1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление ГАСК области Жетісу», KZ21REA00376754 от 22.02.2024 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Саркан Сәулет», № QEx-0023/24 от 19.02.2024 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Ернұрұлы Айбол**;
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2024 года;
окончание работ октябрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	39,4	39,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	149,8	149,8
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Объект: «Строительство магазина» по адресу: обл Жетісу, г. Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, уч. 25/1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. Здание состоит прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10.33х4.25м, Высота 1-го этажа 2.80м от уровня пола до потолка. Наружные стены здания выполнены из газоблока, ГОСТ 31360-2007. Толщина кладки наружных стен - 200мм. Внутренние перегородки выполнены из газоблока, ГОСТ 31360-2007. Отделка фасадов - жидкий травертин. Отделка цоколя – декоративные плитки. Окна - металлопластиковые блоки со стеклопакетами (стекло энергосберегающее), цвет профиля – бежевый. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка по железобетонным конструкциям, сплошное выравнивание сухими смесями по облицовка декоративной плиткой в санузлах покраска стен водоэмульсионной краской. Полыламинат. Внутренняя отделка подразумевает использование качественных, надежных материалов - для создания оптимального, эстетического визуального восприятия с условием уюта и комфорта. Крыша здания двухскатная с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке.;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 63 430,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 59 834,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 63 430,0 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 59 834,0 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство магазина», 04000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, 25/1** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ернұрұлы А.**_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Масхут-Цыгулёва Р.** _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация (аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация
Директор ТОО «Expert Building company» Масхут-Цыгулёва Р._____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **Киялбаев А.** _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация **директор ТОО «Сарқан Сәулет» Киялбаев А.**_____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Киялбаев А.**_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация (аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Рамазанов С.**_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)