Заказчик : ТОО "ТАШ Строй"

Подрядчик: ТОО «Star-Stroi»

Наименование обьекта: "Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам Қ.Қайсенова и мкр.74 в мкр Болашак, города Кентау, Туркестанской области (3 Этап)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "ТАШ Строй"

Шалабаев Д.К.

Подрядчик:

Директор : ТОО «Star-Stroi»

Жамалбеков Б.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649 РК г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 90/1, офис 303/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162 Түркестан обл, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ а.о., Асыларық ауылы, С.Сейфуллина үй 10А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам К.Кайсенова и мкр 74 в мкр Болашак, города Кентау,Туркестанской области (3 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улицам К.Кайсенова и мкр 74 в мкр Болашак, города Кентау,Туркестанской области (3 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-SS-03** от **12 декабря 2024 г**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1283: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		18,624	449,0	449,0	8 362,0	8 362,0			8 362,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	2 440,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,576	8 482,0	0,0	4 886,0	0,0			4 886,0
				м^3		8 482,0	0,0	4 886,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,92	3 604,0	0,0	6 920,0	0,0			6 920,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	6 920,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		17,28	87,0	87,0	1 503,0	1 503,0			1 503,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	380,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		19,2	86,0	86,0	1 651,0	1 651,0			1 651,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	403,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		17,28	571,0	220,0	9 867,0	3 802,0			9 867,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	6 065,0	1 210,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,02	1 297 852,0	439 346,0	25 957,0	8 787,0			25 957,0
				км		858 506,0	110 257,0	17 170,0	2 205,0			
8	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,02	1 226 869,0	408 551,0	24 537,0	8 171,0			24 537,0
				км		818 318,0	108 002,0	16 366,0	2 160,0			
9	9	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		20,2	1 828,0		36 926,0		36 926,0		36 926,0
				м								
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		20,2	133,0		2 687,0		2 687,0		2 687,0
				м								
11	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		1	4 729,0	132,0	4 729,0	132,0	661,0		4 729,0
				шт.		3 936,0	0,0	3 936,0	0,0			
12	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		4 864,0
				шт.								
13	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		1	4 480,0	303,0	4 480,0	303,0			4 480,0
				шт.		4 177,0	2,0	4 177,0	2,0			

14	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		1	1 859,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
				шт.								
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		20	345,0	2,0	6 900,0	40,0	40,0		6 900,0
				м трубопровода		341,0	0,0	6 820,0	0,0			
16	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		20	350,0	2,0	7 000,0	40,0	140,0		7 000,0
				м трубопровода		341,0	0,0	6 820,0	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		3,557404	4 207,0		14 966,0		14 966,0		14 966,0
				$м^3$								
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
			ИТОГО по смете Э1283: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	42 960,0	62 973,0	0,0	191 617,0
								85 684,0	11 491,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	42 960,0	62 973,0	0,0	191 617,0
								85 684,0	11 491,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									250 000

Принял (Заказчик)

ТОО "ТАШ Строй" БИН 990440002649
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалабаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (подрядчик)

ТОО «Star-Stroi» БИН 060840013162
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жамалбеков Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)