Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ернұрұлы Айбол , 050630500433, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE», директор Рамазанов Самат Уралганович, Республика Казахстан, город Шымкент, Абайский район, Микрорайон Катын Копр, улица Айбек, дом 10В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина», 04000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, 25/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина», 04000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, 25/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	194.36	334.51 0	334.51 75.46	65016 0	65016 14667	0	10560 6046	81622
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	194.36	326.53 15.82	310.71 70.13	63465 3076	60389 13630	0	12028 6039	81532
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	123	80.96 0	80.96 29.95	9958 0	9958 3683	0	2652 1009	13619
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	123	372.07 196.74	175.33 81.56	45765 24199	21566 10032	0	24646 5633	76044
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**252817**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	37076 2940.44	2556.52 563.36	222456 17643	15339 3380	189474	19131 19327	260914
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	30	53806.13 7164.04	4212.61 855.21	1614184 214921	126378 25656	1272884	218925 146649	1979758
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.55	228894		583680		583680	46694	630374
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	216	2013.77 648.99	45.43 6.21	434973 140182	9811 1341	284979	131617 45327	611917
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	105	26924.05 14991.31	3667.88 860.41	2827026 1574087	385128 90343	867811	1547920 349996	4724942
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	420	6220.05 4661.62	271.29 64.95	2612421 1957879	113940 27280	540603	1846198 356690	4815309
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	12	110505.06 41369.64	4257.44 981.07	1326061 496436	51089 11773	778536	462470 143082	1931613
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.02	228894		233472		233472	18678	252150

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13.44	73025.12 13659.24	10904.51 2350.99	981458 183580	146556 31597	651321	195812 94182	1271452
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.1424	228894		261489		261489	20919	282408
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	19.2	89681.16 34525.16	13225.99 3003.52	1721878 662883	253939 57668	805056	655701 190206	2567785
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.632	228894		373555		373555	29884	403439
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**19732061**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	432	3416.21 3085.96	330.26 162.08	1475804 1333133	142671 70019	0	1122522 207866	2806192
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	432	5150		2224800		2224800	177984	2402784
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	520	3342.18 2227.92	187.01 144.12	1737932 1158517	97246 74941	482167	986767 217976	2942675
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	520	2269.34 1054.16	21.94 6.88	1180057 548163	11410 3576	620485	441391 129716	1751164
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	520	1415.21 1094.34	10.51 5.17	735911 569057	5466 2691	161388	457398 95465	1288774
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**11191589**
			ИТОГО:									**31176467**
			НДС			**12 %**		**3741176**				
			Итого с НДС									**34917643**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ONE SERVICE», директор Казиев Самат Ералиевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Ернұрұлы А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Масхут-Цыгулёва Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Киялбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер аттестата или лицензии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа керемет шектеулі серіктестік» САРҚАН СӘУЛЕТ ТОО

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ернұрұлы Айбол , 050630500433, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE», директор Рамазанов Самат Уралганович, Республика Казахстан, город Шымкент, Абайский район, Микрорайон Катын Копр, улица Айбек, дом 10В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина», 04000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, 25/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина», 04000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ж.м. Северо-Западный, ул. Бесагаш, 25/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	432	1639.14 804.89	68.43 33.03	708109 347710	29560 14268	330839	340260 83869	1132238
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	432	1702.16 79.67	93.08 43.7	735334 34418	40211 18878	660704	50099 62835	848268
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	432	1655.4 943.62	49.5 24.63	715134 407644	21382 10641	286107	393189 88666	1196989
25	25	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	432	6827.95 6828		2949674 2949674		2949674		2949674
			Отпускная цена					*2949674*				
			Сметная стоимость оборудования									
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	130	891.6 199	5.06 2.48	115907 25869	658 323	89380	24621 11242	151770
			Итого по разделу: 4. Полы									**6278939**
			Раздел: 5. Окна									
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35.84	5833.33 2768.1	403.44 194.44	209067 99209	14460 6969	95399	95560 24370	328997
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	35.84	22668		812421		812421	64994	877415
			Итого по разделу: 5. Окна									**1206412**
			Раздел: 6. Двери									
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20.16	3891.14 2637.99	179.63 80.27	78445 53182	3621 1618	21642	49320 10221	137986
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20.16	13239		266898		266898	21352	288250

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2.94	3301.31 2246.43	248.68 115.81	9706 6605	731 340	2370	6250 1277	17233
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2.94	6162.64 5062.3	118.45 49.77	18118 14883	348 146	2887	10370 2279	30767
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	2.94	42160		123950		123950	9916	133866
			Итого по разделу: 6. Двери									**608102**
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	216	154.72 109	4.83 2.14	33420 23543	1043 462	8833	21605 4402	59427
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	216	6852.05 4534.75	231.91 64.45	1480042 979506	50092 13920	450444	913952 191520	2585514
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	216	5728		1237248		1237248	98980	1336228
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216	373.06 187.7	28.96 7.2	80581 40544	6255 1555	33782	38731 9545	128857
			Итого по разделу: 7. Кровля									**4110026**
			Раздел: 8. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	210	1743.98 1150.92	93.59 45.98	366235 241693	19653 9655	104888	233754 47999	647988
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	210	4920.8 3343.28	81.1 38.16	1033369 702089	17031 8013	314249	568081 128116	1729566
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	210	488.73 260.29	3.29 1.56	102633 54661	690 328	47281	43992 11730	158355
			Итого по разделу: 8. Фасад									**2535909**
			Раздел: 9. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	30.72	2631.43 1588.72	38.07 13.01	80838 48806	1170 400	30863	48221 10325	139384
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	192	1902		365184		365184	29215	394399
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	16	664.52 413.91	0 0	10632 6623	0 0	4010	6490 1370	18492
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	5112.58 4199.2	228.25 31.07	81801 67187	3652 497	10962	66331 11851	159983
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	8	10002		80016		80016	6401	86417
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		8	11211		89688		89688		96863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7175	
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	2337.81 2307.8	4.76 0.69	105202 103851	214 31	1136	101804 16560	223566
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	45	1451.25 681.35	158.06 77.69	65306 30661	7112 3496	27533	25959 7301	98566
			Итого по разделу: 9. Система отопления									**1217670**
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
49	49	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	127	2327.12 1885.86	3.2 1.06	295544 239504	406 134	55633	234846 42431	572821
50	50	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	98	3742.74 1808.35	7.77 2.44	366789 177218	762 239	188809	173908 43256	583953
51	51	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	96	6144.15 1047.17	48 19.27	589838 100528	4608 1850	484702	100331 55214	745383
52	52	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	96	1451.25 681.35	158.06 77.69	139320 65410	15174 7459	58737	55380 15576	210276
53	53	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	59985.31 6061.37	321.89 160.93	239941 24245	1288 644	214408	24391 21147	285479
54	54	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20731		82924		82924	6634	89558
55	55	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	4	1770		7080		7080	566	7646
56	56	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	3463.75 2516.91	124.96 61.71	13855 10068	500 247	3288	10108 1917	25880
57	57	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568	2285	30853
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									**2551849**
			Раздел: 11. Электрооборудование									
58	58	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563.6 4212	90.94 32.81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
59	59	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
60	60	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2701.85 1331	27.25 0	21615 10648	218 0	10749	7667 2343	31625
61	61	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3640		29120		29120	2330	31450
62	62	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	18	2170.87 575.64	667.09 482.17	39076 10362	12008 8679	16707	13709 4223	57008
63	63	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	18435		331830		331830	26546	358376
64	64	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		10	423.37	3.25	4234	32	130	2941	7749

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		407.16	1.31	4072	13		574	
65	65	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	505.82 477.36	3.25 1.31	15175 14321	97 39	756	10339 2041	27555
66	66	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300	264	3564
67	67	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	560		16800		16800	1344	18144
68	68	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3500	740.64 189.14	423.75 142.31	2592240 661990	1483125 498085	447125	835254 274200	3701694
69	69	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.7	177812		302280		302280	24182	326462
70	70	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.8	276394		497509		497509	39801	537310
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									**5118455**
			Раздел: 12. Покрытия									
71	71	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	159.64	334.51 0	334.51 75.46	53401 0	53402 12047	0	8674 4966	67041
72	72	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39.91	144.03 0	144.03 57.27	5748 0	5748 2286	0	1646 591	7985
73	73	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	12.7712	12824.73 331.52	2396.78 536.59	163787 4234	30610 6853	128943	11974 14061	189822
74	74	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	159.64	5132.68 909.6	87.7 35.9	819381 145209	14001 5732	287444	163016 78592	1060989
75	75	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	3456.42 1783.6	72.8 28.31	207385 107016	4368 1699	96001	117412 25984	350781
76	76	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.96	41347		39693		39693	3175	42868
77	77	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	46	907.33 605.48	22.75 5.91	41737 27852	1046 272	12839	24749 5319	71805
78	78	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	46	595.4 134.16	360.23 85.15	27388 6171	16571 3917	4647	8877 2901	39166
			Итого по разделу: 12. Покрытия									**1830457**
			ИТОГО:									**25457819**
			НДС			**12 %**		**3054938**				
			Итого с НДС									**28512757**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО «ONE SERVICE», директор Рамазанов Самат Уразгалиевич

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ернұрұлы А.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Масхут-Цыгулёва Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

эксперт Киялбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)