ЗАКАЗЧИК: ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»
ПОДРЯДЧИК:ТОО «Байтерек Каспий Сервис»
Договор №2 от 04.04.2018г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по программе "Развитие регионов до 2020г." в г.Атырау по адресу:Сатпаева дом 5(9 подъездов)

Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по программе "Развитие регионов до 2020г." в г.Атырау по адресу:Сатпаева дом 5(9 подъездов)

Объект номер - 1

А К Т

выполненных работ за апрель 2018 г.

на Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по программе "Развитие регионов до 2020г." в г.Атырау по адресу:Сатпаева дом 5(9 подъездов)

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАД					
1	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных, двухстворчатых	м2 проемов	64,4000		1895,94	122099
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	1,112	71,619	841,58	60273
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	4,308	876,60	3777
		Итого оплата труда:				994,57	64050
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	2,009	1446,85	2907
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	12,635	8,46	107
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,299	1772,62	4075
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	19,468	15,10	294
		Итого эксплуатация машин:				114,65	7383
1. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	64,4	--	--
1. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	59,248	585,92	34715
1. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	394,128	25,51	10054
1.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	45,724	108,12	4944
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	515,2	9,18	4730
		Итого материалов:				845,37	54442
		НР первого уровня	%	59,8		594,75	38302
		НР второго уровня	%	3,6		89,66	5774
		Накладные расходы	%	--		684,42	44076
		Сметная прибыль	%	8		206,43	13294
		Сметная стоимость:				2786,79	179469

1	2	3	4	5	6	7	8
2	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	64,4000		14051,39	904910
		НР второго уровня	%	3,6		505,85	32577
		Накладные расходы	%	--		505,85	32577
		Сметная прибыль	%	8		1164,58	74999
		Сметная стоимость:				15721,82	1012485
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1027008
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1027008
	Материалы -		Тенге				54442
	Всего заработная плата -		Тенге				64050
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				904910
		Накладные расходы -	Тенге				76653
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				38302
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38351
		Сметная прибыль -	Тенге				88293
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1191954
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76
		Сметная заработная плата -	Тенге				64050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1191954
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76
		Сметная заработная плата -	Тенге				64050
		РАЗДЕЛ 2.Канализация					
3	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Откачка фекалий из подвала	м3	600,0000		1242,56	745538
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	612	750,30	459184
		Итого оплата труда:				765,31	459184
3. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	2040	365,46	745538
		Итого эксплуатация машин:				1242,56	745538
		НР первого уровня	%	59,1		452,30	271378
		НР второго уровня	%	3,6		61,01	36609
		Накладные расходы	%	--		513,31	307986
		Сметная прибыль	%	8		140,47	84282
		Сметная стоимость:				1896,34	1137807
4	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка подвала от мусора	м2	400,0000		1608,04	643217

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	2,143	857,28	750,30	643217
		Итого оплата труда:				1608,04	643217
4. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	400	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		950,35	380141
		НР второго уровня	%	3,6		92,10	36841
		Накладные расходы	%	--		1042,46	416982
		Сметная прибыль	%	8		212,04	84816
		Сметная стоимость:				2862,54	1145015
5	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	990,0000		467,00	462330
		НР второго уровня	%	3,6		16,81	16644
		Накладные расходы	%	--		16,81	16644
		Сметная прибыль	%	8		38,70	38318
		Сметная стоимость:				522,52	517292
6	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	990,0000		386,59	382726
		НР второго уровня	%	3,6		13,92	13778
		Накладные расходы	%	--		13,92	13778
		Сметная прибыль	%	8		32,04	31720
		Сметная стоимость:				432,55	428225
7	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,	м	107,0000		615,46	65854
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	0,56	59,92	954,30	57182
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,2996	816,24	245
		Итого оплата труда:				536,69	57426
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0214	2952,10	63
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,2354	1772,62	417
		Итого эксплуатация машин:				4,49	480
7. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002846	178751,94	509
7. 6	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	1,68	316,72	532
7. 7	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	106,786	--	--
7. 8	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	4,28	1670,86	7151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				76,56	8192
		НР первого уровня	%	60,4		324,16	34685
		НР второго уровня	%	3,6		33,83	3619
		Накладные расходы	%	--		357,99	38305
		Сметная прибыль	%	8		77,88	8333
		Сметная стоимость:				1051,33	112492
8	23-010801-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	107,0000		1058,33	113241
		НР второго уровня	%	3,6		38,10	4077
		Накладные расходы	%	--		38,10	4077
		Сметная прибыль	%	8		87,71	9385
		Сметная стоимость:				1184,14	126703
9	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	29,0000		616,80	17887
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	0,56	16,24	954,30	15498
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0812	948,52	77
		Итого оплата труда:				537,06	15575
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	3360,04	39
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0058	2952,10	17
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0638	1772,62	113
		Итого эксплуатация машин:				5,83	169
9. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000771	178751,94	138
9. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,4553	316,72	144
9. 8	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	28,942	--	--
9. 9	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	1,16	1670,86	1938
		Итого материалов:				76,56	2220
		НР первого уровня	%	60,4		324,39	9407
		НР второго уровня	%	3,6		33,88	983
		Накладные расходы	%	--		358,27	10390
		Сметная прибыль	%	8		78,01	2262
		Сметная стоимость:				1053,08	30539
10	23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	29,0000		638,58	18519

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		22,99	667
		Накладные расходы	%	--		22,99	667
		Сметная прибыль	%	8		52,93	1535
		Сметная стоимость:				714,49	20720
11	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110	шт.	19,0000		1075,81	20440
		НР второго уровня	%	3,6		38,73	736
		Накладные расходы	%	--		38,73	736
		Сметная прибыль	%	8		89,16	1694
		Сметная стоимость:				1203,70	22870
12	23-020403-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 160	шт.	11,0000		3219,74	35417
		НР второго уровня	%	3,6		115,91	1275
		Накладные расходы	%	--		115,91	1275
		Сметная прибыль	%	8		266,85	2935
		Сметная стоимость:				3602,50	39628
13	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	8,0000		2962,78	23702
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	2,6	20,8	873,39	18167
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,32	1004,96	322
		Итого оплата труда:				2311,01	18488
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	3360,04	269
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	2952,10	236
13. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	5,04	156,37	788
13. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16	1772,62	284
		Итого эксплуатация машин:				197,09	1577
13. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01656	178751,94	2960
13. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00264	195385,08	516
13. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	30195,06	483
13.10	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	16	--	--
13.11	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				494,88	3959
		НР первого уровня	%	60,4		1395,85	11167
		НР второго уровня	%	3,6		156,91	1255

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1552,76	12422
		Сметная прибыль	%	8		361,24	2890
		Сметная стоимость:				4876,79	39014
14	23-020601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,0000		5237,89	41903
		НР второго уровня	%	3,6		188,56	1509
		Накладные расходы	%	--		188,56	1509
		Сметная прибыль	%	8		434,12	3473
		Сметная стоимость:				5860,57	46885
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Замена отводов	шт	41,0000		1296,59	53160
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	0,414	16,974	873,39	14825
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	9,266	816,98	7570
		Итого оплата труда:				546,22	22395
15. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	9,184	4166,21	38262
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,041	1772,62	73
		Итого эксплуатация машин:				935,00	38335
15. 5	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	41	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	62,1		339,20	13907
		НР второго уровня	%	3,6		58,89	2414
		Накладные расходы	%	--		398,09	16322
		Сметная прибыль	%	8		135,57	5559
		Сметная стоимость:				1830,25	75040
16	23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		1567,98	15680
		НР второго уровня	%	3,6		56,45	564
		Накладные расходы	%	--		56,45	564
		Сметная прибыль	%	8		129,95	1300
		Сметная стоимость:				1754,38	17544

1	2	3	4	5	6	7	8
17	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000		3510,10	56162
		НР второго уровня	%	3,6		126,36	2022
		Накладные расходы	%	--		126,36	2022
		Сметная прибыль	%	8		290,92	4655
		Сметная стоимость:				3927,38	62838
18	23-020601-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод-переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	11,0000		912,15	10034
		НР второго уровня	%	3,6		32,84	361
		Накладные расходы	%	--		32,84	361
		Сметная прибыль	%	8		75,60	832
		Сметная стоимость:				1020,59	11226
19	23-020302-1013 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		3509,39	14038
		НР второго уровня	%	3,6		126,34	505
		Накладные расходы	%	--		126,34	505
		Сметная прибыль	%	8		290,86	1163
		Сметная стоимость:				3926,59	15706
20	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Замена тройников	шт	10,0000		1912,04	19120
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	0,611	6,11	873,39	5336
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,33	818,31	2725
		Итого оплата труда:				806,14	8061
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,3	4166,21	13748
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02	1772,62	35
		Итого эксплуатация машин:				1378,39	13784
20. 5	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	10	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	62,1		500,61	5006
		НР второго уровня	%	3,6		86,86	869
		Накладные расходы	%	--		587,47	5875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		199,96	2000
		Сметная стоимость:				2699,46	26995
21	23-020601-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Косой тройник полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 150	шт.	2,0000		2515,39	5031
		НР второго уровня	%	3,6		90,55	181
		Накладные расходы	%	--		90,55	181
		Сметная прибыль	%	8		208,48	417
		Сметная стоимость:				2814,42	5629
22	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Косой тройник полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 100	шт.	6,0000		458,98	2754
		НР второго уровня	%	3,6		16,52	99
		Накладные расходы	%	--		16,52	99
		Сметная прибыль	%	8		38,04	228
		Сметная стоимость:				513,54	3081
23	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кронштейны подвесной оцинкованный Д-100-150мм	шт	49,0000		524,28	25690
		НР второго уровня	%	3,6		18,87	925
		Накладные расходы	%	--		18,87	925
		Сметная прибыль	%	8		43,45	2129
		Сметная стоимость:				586,61	28744
24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	50,8800		1241,72	63179
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=806,31)	чел-ч	1,54	78,355	806,31	63179
		Итого оплата труда:				1241,72	63179
		НР первого уровня	%	59,1		733,85	37339
		НР второго уровня	%	3,6		71,12	3619
		Накладные расходы	%	--		804,98	40957
		Сметная прибыль	%	8		163,74	8331
		Сметная стоимость:				2210,43	112467

1	2	3	4	5	6	7	8
25	12-150101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	53,0000		913,70	48426
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=813,23)	чел-ч	1,115	59,095	813,23	48058
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,2544	820,14	209
		Итого оплата труда:				910,69	48266
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,2544	1446,85	368
		Итого эксплуатация машин:				6,94	368
25. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	1,155	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	59,1		538,22	28525
		НР второго уровня	%	3,6		52,27	2770
		Накладные расходы	%	--		590,49	31296
		Сметная прибыль	%	8		120,33	6378
		Сметная стоимость:				1624,52	86099
26	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0530		385289,26	20420
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=883,76)	чел-ч	247	13,091	883,76	11569
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	2,027	832,95	1688
		Итого оплата труда:				250140,76	13257
26. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,818	4166,21	7574
26. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,02756	2605,34	72
26. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,06	128,85	137
26. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,12296	1258,89	155
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0583	1772,62	103
		Итого эксплуатация машин:				151703,29	8040
26. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,02332	215,22	5
26. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	2,544	316,72	806
26.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	53,53	--	--
		Итого материалов:				15297,26	811
		НР первого уровня	%	62,1		155337,41	8233
		НР второго уровня	%	3,6		19462,56	1032
		Накладные расходы	%	--		174799,97	9264
		Сметная прибыль	%	8		44807,14	2375
		Сметная стоимость:				604896,38	32060

1	2	3	4	5	6	7	8
27	23-010801-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	53,0000		1058,33	56091
		НР второго уровня	%	3,6		38,10	2019
		Накладные расходы	%	--		38,10	2019
		Сметная прибыль	%	8		87,71	4649
		Сметная стоимость:				1184,14	62760
28	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	9,0000		18596,90	167372
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	17,01	153,09	873,39	133707
		Итого оплата труда:				14856,36	133707
28. 2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1,8	1577,81	2840
28. 3	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,585	25382,11	14849
28. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,234	25253,20	5909
28. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,009	19898,12	179
28. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,001	0,009	1098659,34	9888
		Итого материалов:				3740,54	33665
		НР первого уровня	%	62,1		9225,80	83032
		НР второго уровня	%	3,6		1001,62	9015
		Накладные расходы	%	--		10227,42	92047
		Сметная прибыль	%	8		2305,95	20754
		Сметная стоимость:				31130,27	280172
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3127932
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2605489
Материалы -			Тенге				34476
Всего заработная плата -			Тенге				1391267
Транспортные расходы -			Тенге				845056
Накладные расходы -			Тенге				951151
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				827561
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				123590
Сметная прибыль -			Тенге				284531
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3841172
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1811
Сметная заработная плата -			Тенге				1391267
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				522443
Материалы -			Тенге				14371

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				91489
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				414999
		Накладные расходы -	Тенге				76057
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				55259
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20798
		Сметная прибыль -	Тенге				47880
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				646380
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				91489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4487551
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1909
		Сметная заработная плата -	Тенге				1482756
		РАЗДЕЛ 3.ГВС					
29	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	142,0000		490,42	69640
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=799,4)	чел-ч	0,5962	84,66	799,40	67678
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2414	820,14	198
		Итого оплата труда:				478,00	67876
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,2414	1446,85	349
29. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	8,094	23,38	189
		Итого эксплуатация машин:				3,79	539
29. 5	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	6,717	212,00	1424
29. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,4828	--	--
		Итого материалов:				10,03	1424
		НР первого уровня	%	59,1		282,50	40114
		НР второго уровня	%	3,6		27,83	3951
		Накладные расходы	%	--		310,32	44066
		Сметная прибыль	%	8		64,06	9096
		Сметная стоимость:				864,80	122802
30	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	225,0000		285,10	64147
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=799,4)	чел-ч	0,3466	77,985	799,40	62341
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,225	820,14	185
		Итого оплата труда:				277,89	62526
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,225	1446,85	326
30. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	7,425	23,38	174
		Итого эксплуатация машин:				2,22	499
30. 5	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	6,165	212,00	1307
30. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,495	--	--
		Итого материалов:				5,81	1307

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		164,23	36953
		НР второго уровня	%	3,6		16,18	3640
		Накладные расходы	%	--		180,41	40592
		Сметная прибыль	%	8		37,24	8379
		Сметная стоимость:				502,75	113119
31	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	142,0000		1752,22	248816
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	1,22	173,24	954,30	165323
31.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	19,497	819,77	15983
		Итого оплата труда:				1276,80	181306
31.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	18,943	4166,21	78920
31.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,4828	1772,62	856
		Итого эксплуатация машин:				561,80	79776
31.5	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,6106	1612,64	985
31.6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	1,022	941,46	963
31.7	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,1207	3708,72	448
31.8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	4,175	316,72	1322
31.9	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	134,332	--	--
		Итого материалов:				26,18	3717
		НР первого уровня	%	60,4		771,19	109509
		НР второго уровня	%	3,6		90,84	12900
		Накладные расходы	%	--		862,03	122408
		Сметная прибыль	%	8		209,14	29698
		Сметная стоимость:				2823,39	400922
32	23-010701-0110 РСНБ РК 2015 примен	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	142,0000		1585,13	225088
		НР второго уровня	%	3,6		57,06	8103
		Накладные расходы	%	--		57,06	8103
		Сметная прибыль	%	8		131,38	18655
		Сметная стоимость:				1773,57	251847
33	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм. Прокладка	м трубопровода	225,0000		892,79	200878
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=939,78)	чел-ч	0,94	211,5	939,78	198763
33.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,99	778,64	771
		Итого оплата труда:				886,82	199534
33.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	11,025	10,15	112
33.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,8325	1772,62	1476
		Итого эксплуатация машин:				7,06	1588

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,13	29,25	--	--
33. 6	23-010701-9901	Трубы металл-полимерные многослойные СТ РК 1893-2009	м	0,978	220,05	--	--
33. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	1,665	316,72	527
		Итого материалов:				2,34	527
		НР первого уровня	%	60,4		535,64	120519
		НР второго уровня	%	3,6		51,42	11570
		Накладные расходы	%	--		587,06	132089
		Сметная прибыль	%	8		118,39	26637
		Сметная стоимость:				1598,24	359605
34	23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	225,0000		681,66	153374
		НР второго уровня	%	3,6		24,54	5521
		Накладные расходы	%	--		24,54	5521
		Сметная прибыль	%	8		56,50	12712
		Сметная стоимость:				762,70	171607
35	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	23,0000		1656,80	38106
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	1,47	33,81	873,39	29529
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,46	925,95	426
		Итого оплата труда:				1302,40	29955
35. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	8,05	156,37	1259
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,46	1772,62	815
		Итого эксплуатация машин:				90,18	2074
35. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0253	177261,72	4485
35. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00322	195385,08	629
35. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,046	30195,06	1389
35. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	46	--	--
35. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	23	--	--
		Итого материалов:				282,73	6503
		НР первого уровня	%	60,4		786,65	18093
		НР второго уровня	%	3,6		87,96	2023
		Накладные расходы	%	--		874,62	20116
		Сметная прибыль	%	8		202,51	4658
		Сметная стоимость:				2733,93	62880

1	2	3	4	5	6	7	8
36	23-040901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	22,0000		23017,08	506376
		НР второго уровня	%	3,6		828,61	18230
		Накладные расходы	%	--		828,61	18230
		Сметная прибыль	%	8		1907,66	41968
		Сметная стоимость:				25753,35	566574
37	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные , DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1,0000		15146,32	15146
		НР второго уровня	%	3,6		545,27	545
		Накладные расходы	%	--		545,27	545
		Сметная прибыль	%	8		1255,33	1255
		Сметная стоимость:				16946,91	16947
38	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка тройников	шт	22,0000		1912,04	42065
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	0,611	13,442	873,39	11740
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	7,326	818,31	5995
		Итого оплата труда:				806,14	17735
38. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	7,26	4166,21	30247
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,044	1772,62	78
		Итого эксплуатация машин:				1378,39	30325
38. 5	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	22	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	62,1		500,61	11013
		НР второго уровня	%	3,6		86,86	1911
		Накладные расходы	%	--		587,47	12924
		Сметная прибыль	%	8		199,96	4399
		Сметная стоимость:				2699,46	59388
39	23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,0000		278,81	6134
		НР второго уровня	%	3,6		10,04	221
		Накладные расходы	%	--		10,04	221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		23,11	508
		Сметная стоимость:				311,95	6863
40	23-020401-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0000		138,48	138
		НР второго уровня	%	3,6		4,99	5
		Накладные расходы	%	--		4,99	5
		Сметная прибыль	%	8		11,48	11
		Сметная стоимость:				154,94	155
41	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кронштейны подвесной оцинкованный Д-32-50мм	шт	300,0000		524,28	157284
		НР второго уровня	%	3,6		18,87	5662
		Накладные расходы	%	--		18,87	5662
		Сметная прибыль	%	8		43,45	13036
		Сметная стоимость:				586,61	175982
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1727193
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				175852
Материалы -			Тенге				2731
Всего заработная плата -			Тенге				148136
		Накладные расходы -	Тенге				97582
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				88081
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9501
		Сметная прибыль -	Тенге				21875
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				295309
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184
		Сметная заработная плата -	Тенге				148136
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1551341
Материалы -			Тенге				10747
Всего заработная плата -			Тенге				410795
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1063540
		Накладные расходы -	Тенге				312901
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				248120
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				64781
		Сметная прибыль -	Тенге				149139

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2013381
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				439
		Сметная заработная плата -	Тенге				410795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2308690
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				623
		Сметная заработная плата -	Тенге				558932
		РАЗДЕЛ 4.ХВС					
42	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	194,0000		285,10	55309
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=799,4)	чел-ч	0,3466	67,24	799,40	53752
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,194	820,14	159
		Итого оплата труда:				277,89	53911
42. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,194	1446,85	281
42. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	6,402	23,38	150
		Итого эксплуатация машин:				2,22	430
42. 5	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	5,316	212,00	1127
42. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,4268	--	--
		Итого материалов:				5,81	1127
		НР первого уровня	%	59,1		164,23	31861
		НР второго уровня	%	3,6		16,18	3138
		Накладные расходы	%	--		180,41	35000
		Сметная прибыль	%	8		37,24	7225
		Сметная стоимость:				502,75	97534
43	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	144,0000		1752,22	252320
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=954,3)	чел-ч	1,22	175,68	954,30	167651
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	19,771	819,77	16208
		Итого оплата труда:				1276,80	183859
43. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	19,21	4166,21	80031
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,4896	1772,62	868
		Итого эксплуатация машин:				561,80	80899
43. 5	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,0043	0,6192	1612,64	999
43. 6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным	кг	0,0072	1,037	941,46	976
43. 7	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,1224	3708,72	454
43. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	4,234	316,72	1341
43. 9	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	136,224	--	--
		Итого материалов:				26,18	3769
		НР первого уровня	%	60,4		771,19	111051
		НР второго уровня	%	3,6		90,84	13081

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		862,03	124132
		Сметная прибыль	%	8		209,14	30116
		Сметная стоимость:				2823,39	406569
44	23-010701-0110 РСНБ РК 2015 примен	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	144,0000		1512,27	217767
		НР второго уровня	%	3,6		54,44	7840
		Накладные расходы	%	--		54,44	7840
		Сметная прибыль	%	8		125,34	18049
		Сметная стоимость:				1692,05	243655
45	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000		892,79	44640
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=939,78)	чел-ч	0,94	47	939,78	44170
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,22	778,64	171
		Итого оплата труда:				886,82	44341
45. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	2,45	10,15	25
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,185	1772,62	328
		Итого эксплуатация машин:				7,06	353
45. 5	21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,13	6,5	--	--
45. 6	23-010701-9901	Трубы металл-полимерные многослойные СТ РК 1893-2009	м	0,978	48,9	--	--
45. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,37	316,72	117
		Итого материалов:				2,34	117
		НР первого уровня	%	60,4		535,64	26782
		НР второго уровня	%	3,6		51,42	2571
		Накладные расходы	%	--		587,06	29353
		Сметная прибыль	%	8		118,39	5919
		Сметная стоимость:				1598,24	79912
46	23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	50,0000		681,66	34083
		НР второго уровня	%	3,6		24,54	1227
		Накладные расходы	%	--		24,54	1227
		Сметная прибыль	%	8		56,50	2825
		Сметная стоимость:				762,70	38135
47	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Замена отводов	шт	18,0000		1296,59	23339
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	0,414	7,452	873,39	6509

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	4,068	816,98	3323
		Итого оплата труда:				546,22	9832
47. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	4,032	4166,21	16798
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,018	1772,62	32
		Итого эксплуатация машин:				935,00	16830
47. 5	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	62,1		339,20	6106
		НР второго уровня	%	3,6		58,89	1060
		Накладные расходы	%	--		398,09	7166
		Сметная прибыль	%	8		135,57	2440
		Сметная стоимость:				1830,25	32945
48	23-020301-0809 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000		190,51	3429
		НР второго уровня	%	3,6		6,86	123
		Накладные расходы	%	--		6,86	123
		Сметная прибыль	%	8		15,79	284
		Сметная стоимость:				213,16	3837
49	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка тройников	шт	12,0000		1912,04	22944
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=873,39)	чел-ч	0,611	7,332	873,39	6404
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	3,996	818,31	3270
		Итого оплата труда:				806,14	9674
49. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	3,96	4166,21	16498
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024	1772,62	43
		Итого эксплуатация машин:				1378,39	16541
49. 5	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		НР первого уровня	%	62,1		500,61	6007
		НР второго уровня	%	3,6		86,86	1042
		Накладные расходы	%	--		587,47	7050
		Сметная прибыль	%	8		199,96	2400
		Сметная стоимость:				2699,46	32394

1	2	3	4	5	6	7	8
50	23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	11,0000		278,81	3067
		НР второго уровня	%	3,6		10,04	110
		Накладные расходы	%	--		10,04	110
		Сметная прибыль	%	8		23,11	254
		Сметная стоимость:				311,95	3432
51	23-020301-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		834,67	835
		НР второго уровня	%	3,6		30,05	30
		Накладные расходы	%	--		30,05	30
		Сметная прибыль	%	8		69,18	69
		Сметная стоимость:				933,90	934
52	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	19,0000		1656,80	31479
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	1,47	27,93	873,39	24394
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,38	925,95	352
		Итого оплата труда:				1302,40	24746
52. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	6,65	156,37	1040
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,38	1772,62	674
		Итого эксплуатация машин:				90,18	1713
52. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0209	177261,72	3705
52. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00266	195385,08	520
52. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	30195,06	1147
52. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	38	--	--
52. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	19	--	--
		Итого материалов:				282,73	5372
		НР первого уровня	%	60,4		786,65	14946
		НР второго уровня	%	3,6		87,96	1671
		Накладные расходы	%	--		874,62	16618
		Сметная прибыль	%	8		202,51	3848
		Сметная стоимость:				2733,93	51945

1	2	3	4	5	6	7	8
53	23-040901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	18,0000		23017,08	414307
		НР второго уровня	%	3,6		828,61	14915
		Накладные расходы	%	--		828,61	14915
		Сметная прибыль	%	8		1907,66	34338
		Сметная стоимость:				25753,35	463560
54	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные , DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1,0000		15146,32	15146
		НР второго уровня	%	3,6		545,27	545
		Накладные расходы	%	--		545,27	545
		Сметная прибыль	%	8		1255,33	1255
		Сметная стоимость:				16946,91	16947
55	23-020401-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0000		138,48	138
		НР второго уровня	%	3,6		4,99	5
		Накладные расходы	%	--		4,99	5
		Сметная прибыль	%	8		11,48	11
		Сметная стоимость:				154,94	155
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1118804
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				101592
Материалы -			Тенге				1127
Всего заработная плата -			Тенге				73417
		Накладные расходы -	Тенге				49215
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				43974
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5241
		Сметная прибыль -	Тенге				12065
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				162872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				90
		Сметная заработная плата -	Тенге				73417
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1017212

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				9259
	Всего заработная плата -		Тенге				252946
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				688773
	Накладные расходы -		Тенге				194899
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				152779
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				42120
	Сметная прибыль -		Тенге				96969
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1309080
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				271
	Сметная заработная плата -		Тенге				252946
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1471951
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				361
	Сметная заработная плата -		Тенге				326363
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7000937
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1909264
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1047242
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				522836
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3199375
		- перевозка грузов	Тенге				845056
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1454078
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8455015
	Накладные расходы II уровня		Тенге				304381
	ИТОГО:		Тенге				8759395
	Сметная прибыль		Тенге				700752
	ИТОГО по акту:		Тенге				9460147
	Налог НДС-12%						1135218
	Всего по акту:						**10 595 365**

ЗАКАЗЧИК: Зам.директора ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города»: Кабдол Р.

Директор ТОО «КС Бытсервис»: Токсейтова Ш.А.

Технадзор ТОО «Инжиниринг контроль»: Ли В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Байтерек Каспий Сервис»: Токмурзиев К.Е.