Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: "Түркістан облысы Сауран ауданы Ескі Иқан ауылындағы "Әмір Темір" атындағы Мәдениет үйі ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары"

Договор: № 530/1 от 09.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	728 564,00	650 504,00						78 060,00	**728 564,00**
Итоге к оплате									**728 564,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Түркістан облысы Сауран ауданы Ескі Иқан ауылындағы "Әмір Темір" атындағы Мәдениет үйі ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары"

Договор: № 530/1 от 09.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /АС-32/										
1	**Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м² поверхности облицовки**	**7,4**		**4981,68**	**17,71**	**36864**	**131**	**16222**	**16430**	**57558**
		НР - 80%; СП - 8%				**2771,77**	**3,58**	**20511**	**26**		**4264**	
		Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга										
2	**С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м²**	**7,4**		**10842,00**	**--**	**80231**	**--**	**80231**	**--**	**86649**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6418**	
3	**С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м³**	**м³**	**0,74**		**46445,00**	**--**	**34369**	**--**	**34369**	**--**	**37119**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2750**	
4	**Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м² поверхности облицовки**	**2,5**		**11800,94**	**68,29**	**29502**	**170**	**14413**	**11979**	**44800**
		НР - 80%; СП - 8%				**5967,55**	**22,17**	**14919**	**55**		**3319**	
		Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов и теплоизолирующей прокладки с креплением анкерными дюбелями 3. Навешивание утеплителя с подрезкой 4. Сверление отверстий для крепления утеплителя										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Крепление утеплителя тарельчатыми дюбелями 6. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 7. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 8. Установка облицовочных плит									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**180966**	**301**	**145235**	**28409**	**226126**
							35430	**81**	**--**	**16751**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180966**				
	Материалы		Тенге				**30635**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35511**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114600**				
		Накладные расходы	Тенге				**28409**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16751**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**226126**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**226126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35511**			
		РАЗДЕЛ 2. Полы /АС-43,44,45,46/									
		Ламинат									
5	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство**	**м² стяжки**	**5,6**	**1014,13**	**34,39**	**5679**	**193**	**2814**	**2615**	**8957**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**2672**	**110**		**663**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
6	**Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство**	**м²**	**5,6**	**7341,12**	**24,46**	**41110**	**137**	**37689**	**3120**	**47768**
		НР - 94%; СП - 8%			**586,40**	**6,26**	**3284**	**35**		**3538**	
		Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание основания 2. Приготовление грунтовочной композиции с кварцевым песком 3. Огрунтовка поверхности 4. Присыпка поверхности кварцевым песком 5. Шлифование и обеспыливание поверхности 6. Разметка участка и огрунтовка поверхности 7. Приготовление наливной композиции с кварцевым песком 8. Нанесение наливной композиции									
7	**Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м² покрытия**	**5,6**	**5956,20**	**18,31**	**33355**	**103**	**28665**	**4357**	**40729**
		НР - 94%; СП - 8%			**819,10**	**8,55**	**4587**	**48**		**3017**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Настилка ламинированного покрытия с нанесением клея в пазы панелей									
8	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**4,3**	**297,40**	**3,03**	**1279**	**13**	**755**	**485**	**1905**
		НР - 94%; СП - 8%			**118,81**	**1,20**	**511**	**5**		**141**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**81423**	**446**	**69923**	**10577**	**99359**
							11054	**198**	**--**	**7359**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81423**				
	Материалы		Тенге				**69924**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11252**			
		Накладные расходы	Тенге				**10577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7359**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**99359**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**99359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11252**			
		РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-40,41,42/									
		ОКНА									
9	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**3,8**	**3528,25**	**233,69**	**13407**	**888**	**6862**	**5483**	**20402**
		НР - 90%; СП - 8%			**1488,76**	**114,54**	**5657**	**435**		**1511**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
10	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м²**	**3,8**	**28566,00**	**--**	**108551**	**--**	**108551**	**--**	**117235**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8684**	
11	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1,7**	**1476,19**	**6,84**	**2510**	**12**	**1978**	**473**	**3221**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			305,69	3,26	520	6		239	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
12	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	1,7	1486,00	--	2526	--	2526	--	2728
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
13	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	0,31	4848,44	21,00	1503	7	1022	437	2096
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	474	2		155	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				128497	907	120939	6393	145682
							6651	443	--	10791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128497				
	Материалы		Тенге				9863				
	Всего заработная плата		Тенге					7094			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111077				
		Накладные расходы	Тенге				6393				
		Сметная прибыль	Тенге				10791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				145681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7094			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля /АС-59,62/									
		Деревянные элементы кровли									
14	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**	м³ древесины в конструкции	0,73	200587,77	1102,62	146429	805	121059	22379	182313
		НР - 90%; СП - 8%			33650,94	411,50	24565	300		13505	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
15	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,73	11731,71	82,83	8564	60	7591	845	10162
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	913	26		753	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	6,5	4722,54	32,48	30697	211	20228	9473	43384
		НР - 92%; СП - 8%			1578,14	6,04	10258	39		3214	
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
17	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	6,5	408,87	3,84	2658	25	2325	287	3181
		НР - 90%; СП - 8%			47,38	1,67	308	11		236	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
18	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	6,5	1140,14	36,49	7411	237	5341	1721	9862
		НР - 92%; СП - 8%			281,93	5,82	1833	38		731	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				195759	1338	156544	34705	248902
							37877	414	--	18439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				195759				
	Материалы		Тенге				156543				
	Всего заработная плата		Тенге					38291			
		Накладные расходы	Тенге				34705				
		Сметная прибыль	Тенге				18439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				248903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					38291			
		РАЗДЕЛ 5. Лестница									
		Ограждение ОГ-1 /АС-54/									
19	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,044	103111,97	34768,59	4537	1530	694	1955	7011
		НР - 69%; СП - 8%			52567,94	11825,37	2313	520		519	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
20	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм**	м	8,3	6285,00	--	52166	--	52166	--	56339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4173	
21	С1241-109-0226 241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм**	м	4,1	9043,00	--	37076	--	37076	--	40042
		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
22	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм**	м	12,2	2087,00	--	25461	--	25461	--	27498
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,009	1373318,90	1861,70	12360	17	9267	2806	16379
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	3076	7		1213	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				131600	1547	124664	4761	147269
							5389	527	--	10908	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				127063				
		Материалы	Тенге				9267				
		Всего заработная плата	Тенге					3083			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114703				
		Накладные расходы	Тенге				2806				
		Сметная прибыль	Тенге				10389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140258				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4537				
		Материалы	Тенге				694				
		Всего заработная плата	Тенге					2833			
		Накладные расходы	Тенге				1955				
		Сметная прибыль	Тенге				519				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				147269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								867338
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								650504
		НДС-12%	**Тенге**								78060
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								728564

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**