Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 17.10.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	2 808 146,88	300 872,88				90			300 872,88	2 808 146,88
Всего по стройке	**2 808 146,88**	**300 872,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**300 872,88**	**2 808 146,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т. О.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж» **Форма-2**

Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

А К Т №1

приемки выполненных работ на 17.10.2022г.

Составлен(а) В текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод высокого давления Р 0,6 Мпа										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод										
		Трубопроводы и фасонные части										
7	**1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 779.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км трубопровода** м м	**0,779**		**1864544,68** **456069,08**	**1408475,60** **481586,95**	**1452480** **355278**	**1097202** **375156**	**--**	**723130** **174049**	**2349659**
8	**1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 8.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного	**км трубопровода** м м	**0,008**		**1378572,37** **368505,46**	**1010066,91** **251716,20**	**11029** **2948**	**8081** **2014**	**--**	**4912** **1275**	**17216**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
9	**1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 51.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода	**км трубопровода** м м	**0,051**	**636700,35** **323494,52**	**313205,83** **87998,78**	**32472** **16498**	**15974** **4488**	**--**	**20776** **4260**	**57508**
14	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 4+1+1+2+4+1+2+1* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части Фасонные части Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.** шт, шт,	**16**	**1886,45** **694,06**	**1192,39** **345,99**	**30183** **11105**	**19078** **5536**	**--**	**16474** **3733**	**50390**
15	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 2+1+2+2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части Фасонные части Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.** шт, шт,	**7**	**2780,40** **1024,33**	**1756,07** **509,64**	**19463** **7170**	**12292** **3567**	**--**	**10630** **2407**	**32501**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2507274**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 507 274**
		НДС (12%)	**Тенге**								**300 873**
		Всего	**Тенге**								**2 808 147**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.