Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"14" июля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», БИН 001040002533, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, оф. помещение 88

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Ким Виктора Хадеевича,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5086 ЕГПП - Сокол» в Костанайской области - Костанайский район, Карасуский район, Аулиекольский район, район Беимбета Майлина, г. Рудный; в Акмолинской области - Есильский район

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КАНКОР-Проект» (СОА №00017 от 18.04.2018г., №KZ78VWC00002004 от 18.04.2020г.); ТОО «Энерго-РЭМ» (МКЛ №01232 от 07.06.2001г., ГСЛ №17015231 от 29.08.2017г.); ТОО «Электросетьпроект» (ГСЛ №001225 от 22.05.2000г.); ТОО «Инфраэнерго» (ГСЛ №19012222 от 05.06.2019г., ГСЛ №18012868 от 27.06.2018г.); ТОО «Механизированная колонна №13» (ГСЛ №18006930 от 06.04.2018г.); ТОО «Электросервис» (МКЛ №001454 от 03.10.2000г.); ТОО «КараталТранзит» (СОА электролаборатории от 18.04.2014г.), ИП «Джунусова» (ГЛ №01729Р от 30.01.2008г.)

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСПМК-519», №01-25-Д-617-3-РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заключение ТОО «PROF-EXPERTISE» № PE-0108/20 от 29.11.2020 г., приказ АО «KEGOC»№ 237 от 03.12.2020 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5086 ЕГПП - Сокол	**км**	**273,873**	**273,873**	**273,873**	**273,873**
в том числе:					
Опора ПБ-500-800	шт	189	189	189	189
Опора 1ПБ-500-1	шт	7	7	7	7
Опора 1ПБ-500-1 исп.1	шт	4	4	4	4
Провод сталеалюминиевый АС 330/43	км/тн	2 538,31/3 186,21	2 538,31/3 186,21	2 535,94/3 183,232	2 535,94/3 183,232
Трос с оптическим сердечником OPGW03A33z (9571)	км	280,850	280,850	280,850	280,850
Трос с оптическим сердечником OPGW09A37z (9834)	км	5,515	5,515	5,515	5,515
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/160)	км/тн	282,09/176,98	282,09/176,98	281,826/176,814	281,826/176,814
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт	120 023	120 023	119 925	119 925
ПС120Б	шт	62 210	62 210	62 150	62 150
ПС160Д	шт	28 692	28 692	28 692	28 692
ПС70Е	шт	9 770	9 770	9 769	9 769
ПСВ120Б	шт	19 351	19 351	19 314	19 314
Фундамент АФ5	шт	353	353	353	353
Фундамент АФ4	шт	291	291	291	291
Фундамент Ф4-05	шт	378	378	378	378
Ригель РЦ 3,5-6	шт	44	44	44	44

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 01-25-Д-617-3-РП-ПП Паспорт проекта; 01-25-Д-617-3-РП-ПЗ Пояснительная записка; 01-25-Д-617-3-РП-ПОС Проект организации строительства; 01-25-Д-617-3-РП-СД Сметная документация. Прайс-листы; 01-25-Д-617-3-РП-ЭВ Рабочий проект; 01-25-Д-617-3-РП-ОВОС Раздел «Охрана окружающей среды»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ март 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;

фактически, месяц: 28 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания (в материалах) предусмотрена в проектно-сметной документации 83,42 % и фактически применено 75,19% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не применимо

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не прилагается, не применимо к данному объекту);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не применимо
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5086 ЕГПП - Сокол»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ким Виктор Хадеевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью г.Алматы Республика Казахстан
АСПМК-519