Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» июля 2018 г.

Заказчик *Зыряновский горно-обогатительный комплекс, ТОО "Казцинк, 070804, Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск, ул.Советская, 24*
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии *от 27июня 2018г, ТОО "Коллизея", Пасхин Михаил Юрьевич, 070800, ВКО, г. Зыряновск, пер. Тропинский, дом 65 А*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ
03 июля 2018г, ТОО "Казцинк", Управление реализации проектов, Злобин Сергей Николаевич, аттестат № KZ61VJE00019081 от 19.07.2016г., аттестат № KZ70VJE00020374 от 06.10.2016г., аттестат № KZ00VJE00013098 от 15.09.2015г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *26 июня 2018г, ТОО "Казцинктех", Берсенев Олег Владимирович, главный инженер проект; Варфоломеева Наталья Александровна, главный специалист строительного отдела; Тетерин Константин Павлович, главный специалиста энергетического отдела; Кончубаева Светлана Михайловна, ведущий специалист сантехнического отдела*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,
№ и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Реконструкция дробильного участка обогатительной фабрики ЗГОК ТОО "Казцинк"
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу
Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район,г. Зыряновск, промышленная зона ТОО Казцинк, зд. №248/1,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
от «__» _____20__ года №
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
от *«15» декабря 2015года, №450*
Акимат Зыряновского района

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *№ KZ82REA00038484 от 10.10.2016г. Государственное учреждение"Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области"*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО "Казцинктех", Проект 15.0335.03.002*

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Государственной вневедомственной экспертизой 06.10.2016 года № 06-0180/16

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2016 года*;

месяц, год

окончание работ *июнь 2018 года*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *26 месяцев*;

фактически, месяц: *21 месяц*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
2 250 000	Тонн/год	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

с 26 июня 2018 года дробильный участок вышел на проектную производительность в 600 тонн/час;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство – Галерея №1. Литер А75.

Инв.19733. Кадастровый номер 05:082:010:248. Площадь общая 190,7 м2.

Соединяет приемный узел с перегрузочным узлом №5. Ограждающие конструкции трехслойные утепленные панели «Сэндвич» по стальному каркасу. Фундаменты железобетонные.

Оборудование – конвейер №4. В=1400.

Строительство – Перегрузочный узел №5. Литер А72.

Инв.19733. Кадастровый номер 05:082:010:248. Число этажей 2. Площадь общая 334,2 м2.

Ограждающие конструкции трехслойные утепленные панели «Сэндвич» по стальному каркасу. Площадки стальные. Фундаменты и стены приямка железобетонные.

Строительство – Галерея №2. Литер А73.

Инв.19733. Кадастровый номер 05:082:010:248. Площадь общая 297,2 м2.

Оборудование – конвейер №4. В=1400.
Соединяет перегрузочный узел №5 с перегрузочным узлом №6. Ограждающие конструкции трехслойные утепленные панели «Сэндвич» по стальному каркасу. Фундаменты железобетонные.

Строительство - Перегрузочный узел №6. Литер А74.
Инв.19733. Кадастровый номер 05:082:010:248. Число этажей 2. Площадь общая 176,3 м2.
Ограждающие конструкции трехслойные утепленные панели «Сэндвич» по стальному каркасу. Площадки стальные. Фундаменты и стены приямка железобетонные.

Реконструкция – Галереи №18 (существующая).
Оборудование-конвейер №75б (существующий).
Площадь реконструкции 267 м2. Конструкции существующие.
Реконструкция – Цех тяжелых суспензий (подвал).
Инв.19733. Кадастровый номер 05:082:010:248. Площадь по тех. паспорту общая 672,5 м2
Площадки стальные. Фундаменты железобетонные.
Оборудование: Грохот вибрационный ГР-253М -2шт; Дробилка конусная КСД-2200-2шт;
Конвейер №77. В=1200.
Реконструкция – Галереи №21 (существующая).
Конвейер №79. В=1200 (существующий.)
Площадь реконструкции 250 м2. Конструкции существующие.
Реконструкция – Склад дробленой руды. Конструкции существующие.
Оборудование - Конвейер №80 (существующий).
Строительство – Кабельная трасса.
Инв.22062. Кадастровый номер 05:082:010:248.
Кабельная ЛЭП высокого напряжения. Длина ЛЭП 0,27534 км. Площадь опор 1,87 м2. Количество опор 17.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 426 637 тысяч тенге без учета НДС, в том числе строительно-монтажных работ 986 201 тысяч тенге без учета НДС, оборудования, инструмента и инвентаря 355 718 тысяч тенге без учета НДС, ПИР 88 129 тысяч тенге без учета НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 370 348 тысяч тенге без учета НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 970 700 тысяч тенге без учета НДС;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 311 519 тысяч тенге без учета НДС, ПИР 88 129 тысяч тенге без учета НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект** ***Реконструкция дробильного участка обогатительной фабрики Зыряновского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк»*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Анисимов Игорь Николаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор *Злобин Сергей Николаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *Берсенев Олег Владимирович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*Пасхин Михаил Юрьевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочн мест ($М^2$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Галерея №1			202,5	729				
Перегрузочный узел №5		2	828,6	6518	998,4			
Галерея №2								
Перегрузочный узел №6		2	828,6	6518	998,4			
Подвал (Цех тяжелых суспензий)		подвал	836,2	6991	672,5			

продолжение таблицы1

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство		
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение
10	11	12	13	14	15	16
бетон	Сэндвич-панели	металл	От кательной	От п/ст№17	От существующего водовода	
ленточно-блочный	Сэндвич-панели	металл	От кательной	От п/ст№17	От существующего водовода	
бетон	Сэндвич-панели	металл	От кательной	От п/ст№17	От существующего водовода	
ленточно-блочный	Сэндвич-панели	металл	От кательной	От п/ст№17	От существующего водовода	
монолитный бетон	железобетон	Перекрытия железобетон	От кательной	От п/ст№17	От существующего водовода	

Заказчик *Анисимов Игорь Николаевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Берсенев Олег Владимирович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	0.27534
5	Площадь опор	$М^2$	1.87
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	17
	2) алюминиевые	км	0.82602

Заказчик *Анисимов Игорь Николаевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Берсенев Олег Владимирович*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

НӨМІРЛЕНГЕН ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН

6 БЕТ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Зырян ауданының бөлімі

Өтініш № 0021507143955 | Тіркеуші № 682

Кадастрлық № 057082:010:2418 | Тіркелген күні 13.09.18

Тіркелген уақыты 11:20

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:

г. Зыряновск, п.з. ТОО Карзинк, зд. 24811

Тіркеуші (маман) Нысарсейтова Қолы

Бөлім басшысы Жаолишева Қолы