Заказчик: ТОО "Казцинк"
Договор №КС-03-01/2016-91 от 11.02.2016, доп.№1 от 01.04.2016г., доп. согл. № 26.04.2016 г.,
доп. согл. №3 от 26.05.2016 г., доп. согл.№4 от 29.06.2016г., доп.согл.№5 от 15.08.2016г.,
доп.согл.№6 от 07.09.2016г., доп.согл.№7 от 06.10.2016г., доп.согл.№8 от 20.10.2016г
доп.согл.№9 от 09.11.2016г.,доп.10 от 27.12.2016г.доп. согл.№11 от 21.02.2017 г.,
доп.соглашение №12 от 20.04.2017г.доп.согл. №13 от 25.05.2017г., доп.согл.№14 от25.07.2017г.,
доп.согл.№15 от 07.09.2017г.,доп.согл.№17 от 12.12.2017г.,доп.согл.№18 от 15.02.2018г.
Генподрядчик: ТОО "Коллизея"

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы
Наименование объекта: Обогатительная фабрика. ЗГОК
Смета
Сумма по договору **1 025 586 214 тенге**
Освоенная сумма **1 017 646 525 тенге**
Остаток неосвоенной суммы по состоянию на 01.04.2018 г.
7 939 689 тенге

А К Т № 38 от 30.03.2018 г.
приемки выполненных работ за март 2018 г.
на строительно-монтажные работы.
Реконструкция дробильного участка Обогатительной фабрики

СПП-элемент-N-15-0006-03-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№200 (774005)	**ЦТС. Установка бункера на 2 потока на отм. 14,400. Технологическая часть**								
		16.0335-4.03.002.04.02.02.00.000 МЧ. Установка бункера на 2 потока								
1	Е0109-4-4	Монтаж бункера на 2 потока	2,346836	79962,73	54895,17	187659	128830	60498	40,91	96
				21129,89	151,88	49588	356	122	12,61	30
		т								
2	1-1	М/конструкции бункера на 2 потока	2,33688	329500,00		770002				
		т		--						
3	1-2	Болты с гайками и шайбами М16х50мм	6	535,71		3214				
		кг		--						
5	1-13	Адаптер с корпусом подшипника	22,3	627,00		13982				
		кг		--						
6	1-14	Подшипник 3612	2	29871,00		59742				
		шт		--						
7	1-15	Корпус с крышкой подшипника	12,5	627,00		7838				
		кг		--						
8	1-16	Вал	33,4	627,00		20942				
		кг		--						
9	1-17	Кольцо распорное /бронза/	1,2	2625,00		3150				
		кг		--						
10	1-18	Шпонка 14х9х70	0,0445	627,00		28				
		кг		--						
11	1-19	Шпонка 20х12х70	0,132	627,00		83				
		кг		--						
12	1-20	Шпилька М12 с гайками и шайбами	1,46	535,71		782				
		кг		--						
13	Е0109-5-2	Футеровка бункера марганцовистой сталью на болтах	3,6172	15109,18	6879,46	54653	24884	33125	14,53	53
				7506,34	142,83	27152	517	122	3,63	13

		т								
15	1-4	Болт футеровочный М20 с гайкой	61,63	535,71		33016				
		кг		--						
17	1-5	М/конструкции шибера	0,26	329500		85670				
		т		--						
18	1-6	Втулка	4,6	627,00		2884				
		кг		--						
27	Е0113-44-7	Очистка щетками	52,17136	237,10		12370	0	15091	0,46	24
				237,10		12370	0	122		0
		м2								
28	Е0113-44-9	Обеспыливание	52,17136	113,28	64,46	5910	3363	3107	0,09	5
				48,81	24,30	2546	1268	122	0,12	6
		м2								
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52,17136	57,86	0,07	3019	4	1309	0,04	2
				20,57	0,03	1073	2	122		0
		м2								
		Итого прямые затраты по смете:								**180**
		Заработная плата				93 161				
		Накладные расходы 127%				118 314				
		ЭММ				116 194				
		Итого				327 669				
		Рентабельность 12,5%				40 959				
		Материалы				1 064 925				
		Итого				**1 433 553**				
	№151/1 (766215)	**ЦТС.Приямок Пр2,Пр3. Лоток Л1.**								
26	Е0109-4-4	Монтаж стационарных бункеров и силосов		79951,56	53627,50	60886	40839	19631	40,91	31
			0,76154	21129,89	415,71	16091	317	122	12,61	10
		т								
27	1-3	стоимость металлический короб	0,78416	299972,00		235226				
		т								
		Итого прямые затраты по смете:								**31**
		Заработная плата				16 093				
		Накладные расходы 127%				20 438				
		ЭММ				23 925				
		Итого				60 456				
		Рентабельность 12,5%				7 557				
		Материалы				248 263				
		Итого				**316 276**				
		Итого прямые затраты по смете:								**212**
		Заработная плата				109 254				
		Накладные расходы 124%				138 753				
		ЭММ				140 119				

		Итого				388 125				
		Рентабельность 12,5%				48 516				
		Материалы				1 313 188				
		Итого				**1 749 829**				
		Всего по акту				**1 749 829,00**				
		НДС 12%				**209 979,48**				
		Всего с НДС				**1 959 808,48**				
		Итого к оплате по акту с НДС 12%				**1 959 808,48**				
		в том числе НДС				**209 979,48**				

от Заказчика:
Начальник ОКСа ЗГОК ТОО "Казцинк"

_____ Ю.Степанов

Менеджер проектов ОКСа
ЗГОК ТОО "Казцинк"

_____ А.В.Беседин

Гл. специалист по строительным работам
ОКСа ЗГОК ТОО "Казцинк"

_____ А.Т. Герингер

от Генподрядчика:
Директор ТОО "Коллизея"

_____ М.Ю.Пасхин

Заказчик: ТОО "Казцинк"
Договор №КС-03-01/2017-77 от 15.02.2017 года,
доп. соглашение №1 от 30.03.2017 года, доп. соглашение №2 от 20.04.2017 года,
доп. соглашение №3 от 19.06.2017 года, доп. соглашение №4 от 25.07.2017 года,
доп. соглашение №5 от 08.09.2017 года, доп. соглашение №6 от 23.11.2017 года
Генподрядчик: ТОО "Коллизея"

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы
Наименование объекта: Обогатительная фабрика. ЗГОК.
Смета
Сумма по договору **248 919 348 тенге**
Освоенная сумма **241 944 987 тенге**
Остаток неосвоенной суммы по состоянию на 01.04.2018 г.
6 974 361 **тенге**

А К Т № 39 от 30.03.2018 г.
приемки выполненных работ за март 2018 г.
на строительно-монтажные работы.
Реконструкция дробильного участка Обогатительной фабрики

СПП-элемент N-15-0006-03-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№368 (29505)	**ЦТС. Дополнительные работы.**								
1	Ц0106-263-5	Разборка скоростного промывателя СИОТ №3 и СИОТ №5	0,731	12643,40	1163,40	9242	850	7553	24,12	18
				11480,00	138,30	8392	101	90	0,80	1
		т								
2	Ц0106-263-5	Сборка скоростного промывателя СИОТ №3 и СИОТ №5	0,731	17444,60	4653,60	12752	3402	7553	80,40	59
				11480,00	553,22	8392	404	90	3,21	2
		т								
3	1-1	Диск отрезной Ф180мм	10	521,43		5214				
		т								
		Итого прямые затраты по смете:								76
		Заработная плата				39 467				
		Накладные расходы 127%				50 123				
		ЭММ				4 380				
		Итого				93 970				
		Рентабельность 12,5%				11 746				
		Материалы				6 419				
		Итого				**112 135**				
		Всего по акту				**112 135,00**				

		НДС 12%				13 456,20				
		Всего с НДС				125 591,20				
		Итого к оплате по акту с НДС 12%				**125 591,20**				
		в том числе НДС				**13 456,20**				

от Заказчика:
Начальник ОКСа ЗГОК ТОО "Казцинк"

_____ С. Ю. Степанов

Менеджер проектов ОФ
ЗГОК ТОО "Казцинк"

_____ А.В. Беседин

Гл. специалист по строительным работам
ОКСа ЗГОК ТОО "Казцинк"

_____ А.Т. Герингер

от Генподрядчика:
Директор ТОО "Колизей"

_____ М.Ю.Пасхин