Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 15.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 637 899,84	496 917,84				90			496 917,84	4 637 899,84
Всего по стройке	**4 637 899,84**	**496 917,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**496 917,84**	**4 637 899,84**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 15.08.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1. 2КТПН 1000кВА										
1	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1		125516,94	62661,69	125517	62661	7430	57502	197660
		НР - 72%; СП - 8%				55426,00	24437,49	55426	24437		14641	
		Состав работ:										
		1. Установка шкафа высокого напряжения										
		2. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства										
		3. Установка силового трансформатора										
		4. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения										
		5. Прокладка, окраска и приварка шин заземления										
		6. Присоединение										
2	1308-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт.	2		88361,32	42294,34	176723	84589	2254	89049	287034
		НР - 72%; СП - 8%				44940,00	16899,78	89880	33800		21262	
		Состав работ:										
		1. Монтаж трансформатора										
		2. Присоединение спусков к оборудованию										
		3. Отбор проб масла										
		4. Дежурство при опробовании и испытании										
		5. Присоединение										
5	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	2		59301,42	8749,87	118603	17500	2235	75895	210058
		НР - 72%; СП - 8%				49434,00	3270,86	98868	6542		15560	
		Состав работ:										
		1. Монтаж шкафа										
		2. Монтаж коридора обслуживания										
		3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
9	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 12+6* Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	**шт.**	**18**	**1689,66** **1498,00**	**87,30** **36,37**	**30414** **26964**	**1572** **655**	**1878**	**19885** **4024**	**54323**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**749075**
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-10кВ									
12	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1244-202-0201 Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л Состав работ: 1. Выравнивание дна котлована 2. Установка железобетонных конструкций 3. Заделка швов цементным раствором 4. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины 5. Установка кронштейнов на ершах 6. Окраска металлических частей колодца	**колодец** комплект	**2**	**13914,15** **9680,91**	**3076,26** **1262,01**	**27828** **19362**	**6152** **2524**	**2314**	**16633** **3557**	**48018**
15	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 100+100* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**200**	**816,49** **359,52**	**412,00** **139,79**	**163298** **71904**	**82400** **27958**	**8994**	**71901** **18816**	**254015**
19	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля	**шт.**	**8**	**1689,66** **1498,00**	**87,30** **36,37**	**13517** **11984**	**698** **291**	**835**	**8838** **1788**	**24143**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка и крепление заделки									
21	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного	шт.	22	13940,33 11984,00	87,30 36,37	306687 263648	1920 800	41119	190403 39767	536857
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%;* *Формула объема = 6000.0,001* Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	км кабеля	6	31412,56 9985,50	21427,06 4908,70	188475 59913	128562 29452	--	54513 19439	262427
		ФУНДАМЕНТ Фп-2									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,54	19690,36 1416,15	1152,67 271,59	10633 765	623 147	9245	829 917	12379
33	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В 15** *НР - 91%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок — м3 С1212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок — 1,77625 (м3) Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,75	23781,88 2244,66	1776,95 437,41	41618 3928	3109 765	34581	4271 3671	49560
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 4.2,4.0,001* Состав работ:	т	0,0096	1026232,13 272646,00	1442,13 635,43	9852 2617	14 6	7221	2387 979	13219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Ленточный фундамент									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,94)Х5* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	9,7	19690,36 1416,15	1152,67 271,59	190996 13737	11180 2634	166079	14898 16472	222365
39	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (10,35)Х5* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед.изм. =1,015 } Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3 м3 52,52625 (м3)	51,75	28091,29 4777,20	2160,49 467,00	1453724 247220	111805 24167	1094699	246962 136055	1836741
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (8.2,4.0,001)Х5* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,096	1026232,13 272646,00	1442,13 635,43	98518 26174	138 61	72206	23874 9791	132183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**3391907**
		НДС (12%)	**Тенге**								**4 140 982**
		Всего	**Тенге**								**496 918** **4 637 900**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.