Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "NIYET construction"**

БИН /ИИН 040 540 000 252

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
13	24.05.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение)	1 168 788	1 043 561						125 227	1 168 788
Итого к оплате									**1 168 788**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

Маханбетова М.А
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "NIYET construction"
Директор:

Адырбеков Б.Б
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "NIYET construction"

Договор №13 от 24.05. 2024 г.

Наименование объекта - Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области (газоснабжение)

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
168	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	490	26,72	26,72	13092	13092	–	3745	18184
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	5201		1347	
169	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1183,4	205,29	194,40	242941	230053	–	50391	316798
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	12888	57099		23467	
170	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	36,6	2018,02	–	73859	–	–	53179	137201
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	73859	–		10163	
188	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	0,632	314569,39	84325,67	198808	53294	31	159121	386563
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	145483	15245		28634	
198	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	13	2117,54	1358,67	177873	114129	–	94504	45526
		НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	63744	31714		21790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Тройник-переходник ПЭ 100 SDR 11, DN 63/32**	шт	10	9198,21	–	91982	–	91982	–	99341
		СП - 8%			–	–	–	–		7359	
206	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Тройник-равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 63**	шт	3	7338,54	–	22016	–	22016	–	23777
		СП - 8%			–	–	–	–		1761	
208	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1436,89	922,70	2873	14763	–	12205	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	8227	4101		2816	
210	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Переход ПЭ 100 SDR 11, DN 63/32**	шт	2	2322,32	–	4645	–	4645	–	5016
		СП - 8%			–	–	–	–		372	
		Всего прямые затраты									**1 037 157**
		в том числе оборудование									
		Итого без оборудование									**1 037 157**
		Временные здания и сооружения 2,9%									**30 078**
		Итого									**1 067 235**
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3*0,7%									**9 712**
		Итого									**1 076 946**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**21 539**
		Итого									**1 098 485**
		Итого в базовых ценах Оборудование									**-**
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									**1 098 485**
		Итого с понижающим К-0,95									**1 043 561**
		Стоимость строительства									**1 043 561**
		НДС 12%									**125 227**
		Стоимость строительства									**1 168 788**

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____Маханбетова М.А

Субподрядчик:
ТОО ""NIYET construction"

Директор _____Адырбеков Б.Б