Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "КС Construction (Кэй Си Констракшн)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей газоснабжения для запуска производства натуральной соковой продукции в г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2020

(по ресурсному методу)

№1

за

на 2-1-1 Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления									
1	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1173,25	270,74	258,29	317648	303042	0	72543	421406
					12,45	73,43	14605	86150		31215	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	118,56	3174,28	0	376342	0	0	270966	699093
					3174,28	0	376342	0		51785	
3	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработка рабочего и приемного котлованов)	м3 грунта	39,4	270,74	258,29	10667	10177	0	2436	14152
					12,45	73,43	490	2893		1048	
4	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2329,6	356		829338				895685
										66347	
5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,3	1237,71	159,57	87011	11217	0	78390	178632
					1078,14	48,2	75793	3388		13232	
6	Е11-010205-0501	Засыпка песком трубопроводов вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	231,3	814,2	0	188324	0	0	135594	349832
					814,2	0	188324	0		25913	
7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	231,3	1837		424898		424898		458890
										33992	
8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1007,8	18,59	18,59	18731	18731	0	5424	26087
					0	7,47	0	7533		1932	
9	С121-010201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	604,7	2634		1592780		1592780		1720202
										127422	
10	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	403,1	206,9	197,41	83402	79574	0	19043	110641
					9,5	56,12	3828	22621		8196	
11	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	705,425	356		251131				271222
										20091	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1007,8	163,62	76,47	164899	77063	0	89470	274718
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	87836	36428		20349	
13	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		1,0814	469663,52	151527,52	507894	163862	0	388889	968526
			км трубопровода		318136	45113,16	344032	48785		71743	
14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени, патрубки, переходы. Установка		9	1449,11	924,99	13042	8325	0	6998	21643
			шт.		524,12	261,3	4717	2352		1603	
15	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,1774	28290,83	19111,73	33310	22502	0	11607	48510
			км кабеля		9179,1	4513,22	10807	5314		3593	
16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1177,4	311,6	160,13	366876	188535	0	170934	580835
			м кабеля		151,47	50,17	178341	59068		43025	
17	Е11-240207-0201	Ковер стальной. Устройство		27	5806,94	2151,78	156787	58098	0	119313	298188
			шт.		3655,16	808,46	98689	21828		22088	
18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		64,8	146,37	100,11	9485	6487	0	5459	16140
			м2 покрытия		46,27	31,74	2998	2057		1196	
19	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		27,9	2922,9	2297,27	81549	64094	0	36535	127530
			м		625,63	697,1	17455	19449		9447	
20	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		27,9	1243,28	8,11	34688	226	0	34189	74387
			м трубы, уложенной в футляре		1235,17	2,62	34461	73		5510	
21	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	3743,41	952,64	3743	953	0	2782	7047
			футляр		2790,77	19,35	2791	19		522	
22	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0018	469663,52	151527,52	845	273	0	647	1612
			км трубопровода		318136	45113,16	573	81		119	
23	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		1	5806,94	2151,78	5807	2152	0	4419	11044
			шт.		3655,16	808,46	3655	808		818	
24	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладкафутляра		0,2804	562309,89	193941,89	157672	54381	0	118590	298363
			км трубопровода		368368	58836,32	103290	16498		22101	
25	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		280,4	1243,28	8,11	348617	2275	0	343604	747599
			м трубы, уложенной в футляре		1235,17	2,62	346341	734		55378	
26	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		18	3743,41	952,64	67381	17147	0	50076	126854
			футляр		2790,77	19,35	50234	348		9397	
27	Е11-220801-0201	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка		1	1449,11	924,99	1449	925	0	778	2405
			шт.		524,12	261,3	524	261		178	
28	Е11-220801-0201	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка		1	1449,11	924,99	1449	925	0	778	2405
			шт.		524,12	261,3	524	261		178	
29	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,001	319186,89	84517,89	319	85	0	257	622
			км трубопровода		234669	24591	235	25		46	
30	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники, заглушек. Установка		2	2135,56	1362,03	4271	2724	0	2294	7090
			шт.		773,53	384,89	1547	770		525	
31	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0013	1097224,64	529464,64	1426	688	0	955	2572
			км трубопровода		567760	174652,84	738	227		191	
32	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,00135	469663,52	151527,52	634	205	0	485	1209
			км трубопровода		318136	45113,16	429	61		90	
33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1449,11	924,99	1449	925	0	778	2405

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		524,12	261,3	524	261		178	
34	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	16403,3	3284,74	16403	3285	0	12987	31742
			врезка		13118,56	0	13119	0		2351	
35	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		83	1640,5	50,5	136162	4192	0	80502	233996
			стык		1590	0	131970	0		17333	
36	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		35	26644,43	24895,64	932555	871347	0	227357	1252705
			стык		1748,79	5389,58	61208	188635		92793	
		Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления									10285988
		Раздел: 2. Надземный газопровод среднего давления									
37	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0025	470374,47	86834,47	1176	217	0	1030	2383
			км трубопровода		383540	32800,49	959	82		177	
38	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2752,69	138,05	2753	138	0	2657	5842
			задвижка или клапан		2614,64	68,85	2615	69		433	
39	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		2	810,62	53,46	1621	107	0	1499	3370
			фланец		757,16	0	1514	0		250	
40	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0037	1030303,31	515599,11	3812	1908	0	2452	6765
			т фасонных частей		514704,2	154628,69	1904	572		501	
41	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,4	451,6	1,05	632	1	0	505	1228
			м2 окрашиваемой поверхности		450,55	0,53	631	1		91	
		Итого по разделу: 2. Надземный газопровод среднего давления									19589
		ИТОГО:					7238978	1976786	2017678	2303222	10305577
							2164043	527652		763377	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				206112		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10511690
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									11036234
		НДС			12 %		1324348				
		Итого с НДС									12360582

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)