Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**

БИН /ИИН 190 540 033 070

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
12	01.08.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение)	1 777 324	1 586 896						190 428	1 777 324,00
Итого к оплате									**1 777 324,00**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

_____ **Маханбетова М.А**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "BAYTIK GROUP"
Директор:

_____ **Бердібаев Д.М**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "BAYTIK GROUP"

Договор №12 от 01.08. 2024 г.

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области (газоснабжение)

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	48	26,72	26,72	1283	1283	–	367	1781
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,62	–	510		132	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3**	м3 грунта	116,4	205,29	194,40	23896	22628	–	4956	31160
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	1268	5616		2308	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,6	2018,02	–	7265	–	–	5231	13495
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	7265	–		1000	
4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3**	м3 грунта	153,26	260,33	246,50	39897	37778	–	8277	52028
		НР - 72%; СП - 8%			13,83	61,18	2119	9377		3854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	4,74	3249,79	–	15404	–	–	11091	28614
		НР - 72%; СП - 8%			3249,79	–	15404	–		2120	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24	5218,10	159,74	125234	3834	95990	26280	163635
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	25410	1135		12121	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1	м3 грунта	62	799,16	–	49548	–	–	35674	92040
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	49548	–		6818	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	116,4	18,46	18,46	2149	2149	–	615	2985
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,33	–	854		221	
9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,4	8,16	8,16	950	950	–	272	1319
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,24	–	377		98	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	877,72	–	3160	–	–	2275	5870
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	3160	–		435	
11	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта	129,01	21,04	21,04	2714	2714	–	776	3769
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,36	–	1078		279	
12	Е11-010104-0412 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,01	8,65	8,65	1116	1116	–	319	1549
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,44	–	443		115	
13	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,99	1255,98	–	5011	–	–	3608	9309
		НР - 72%; СП - 8%			1255,98	–	5011	–		690	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	253	161,77	76,23	40927	19286	–	22041	68006
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	21641	8972		5037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	253	80,80	69,74	20442	17643	354	4763	27221
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	2445	4170		2016	
16	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2**	м3 грунта	25	41,91	41,91	1048	1048	–	263	1415
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,59	–	365		105	
17	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	км трубопровода	0,48	314569,39	84325,67	150993	40476	24	120851	293592
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	110493	11579		21748	
18	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 ГОСТ 18599-2001**	м	484,8	1122,00	–	543946	–	543946	–	587461
		СП - 8%			–	–	–	–		43516	
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1436,89	922,70	4311	2768	–	2288	7127
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1543	769		528	
20	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Отвод 90 SDR 11, DN 75**	шт	3	8711,89	–	26136	–	26136	–	28227
		СП - 8%			–	–	–	–		2091	
		Переход газопровода d=75х6,8 /в Футляре диам.110мм/-2шт									
21	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,016	427972,72	124377,28	6848	1990	2	5376	13202
		НР - 99%; СП - 8%			303496,00	35907,55	4856	575		978	
22	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытаниегидравлическое**	м трубопровода	16	-87,38	-1,31	-1398	-21	-6	-1343	-2961
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	–	-1371	–		-219	
23	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	16,32	2409,00	–	39315	–	39315	–	42460
		СП - 8%			–	–	–	–		3145	
24	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство**	шт.	2	6321,40	2146,62	12643	4293	1177	8672	23020
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	7173	1586		1705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	593,00	–	1423	–	1423	–	1537
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7382	–	6102	19005
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1408	
27	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Патрубок-накладка DN 110	шт	2	9065,25	–	18131	–	18131	–	19581
		СП - 8%			–	–	–	–		1450	
28	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	4	1393,39	–	5574	–	5574	–	6019
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
29	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20	шт	2	7568,04	–	15136	–	15136	–	16347
		СП - 8%			–	–	–	–		1211	
30	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1783,00	442,68	3566	885	–	2672	6737
		НР - 99%; СП - 8%			1340,32	9,29	2681	19		499	
31	С121-110404-3205 2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	153,00	–	245	–	245	–	264
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
32	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,62652	387,00	–	629	–	629	–	680
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
33	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-46/	т	0,01334	340191,00	–	4538	–	4538	–	4901
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
34	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	633858,00	–	55	–	55	–	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
35	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/**	м3	0,03	21843,87	1010,05	655	30	494	130	848
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	131	11		63	
36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	м3 подстилающего слоя	0,2	18784,87	8,16	3757	2	2995	714	4829
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	760	–		358	
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,004	5218,10	159,74	21	1	16	4	27
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	4	–		2	
		Всего прямые затраты									1 577 158
		в том числе оборудование									
		Итого без оборудование									1 577 158
		Временные здания и сооружения 2,9%									45 738
		Итого									1 622 896
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3*0,7%									14 768
		Итого									1 637 664
		Непредвиденные работы и затраты-2%									32 753
		Итого									1 670 417
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									1 670 417
		Итого с понижающим К-0,95									1 586 896
		Стоимость строительства									1 586 896
		НДС 12%									190 428
		Стоимость строительства									1 777 324

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.А**

Субподрядчик:
ТОО "BAYTIK GROUP"

Директор _____ **Бердібаев Д.М**