Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО «BARRAKAT group»**

БИН /ИИН 991 040 004 772

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
11	01.08.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение)	6 000 000	5 357 143						642 857	6 000 000
Итого к оплате									**6 000 000**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

Маханбетова М.А
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО «BARRAKAT group»
Директор:

Тулегенова А.Д
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО «BARRAKAT group»

Договор №11 от 01.08. 2024 г.

Наименование объект Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области (газоснабжение)

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,621**	**314569,39**	**84325,67**	**195348**	**52366**	**32**	**156351**	**379835**
		НР - 99%; СП - 8%			**230194,00**	**24122,15**	**142950**	**14980**		**28136**	
2	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,643**	**297096,15**	**74581,99**	**1379417**	**346284**	**168**	**1120888**	**2700330**
		НР - 99%; СП - 8%			**222478,00**	**21375,19**	**1032965**	**99245**		**200024**	
3	**Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**69**	**2117,54**	**1358,67**	**146110**	**93749**	**–**	**77628**	**241637**
		НР - 99%; СП - 8%			**758,86**	**377,55**	**52361**	**26051**		**17899**	
4	**Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"**	**Тройник-переходник ПЭ 100 SDR 11, DN 75/32**	**шт**	**4**	**9380,36**	**–**	**37521**	**–**	**37521**	**–**	**40523**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3002**	
5	**Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"**	**Тройник-переходник ПЭ 100 SDR 11, DN 50/32**	**шт**	**1**	**8906,79**	**–**	**8907**	**–**	**8907**	**–**	**9619**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**713**	
6	**Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"**	**Тройник-переходник ПЭ 100 SDR 11, DN 40/32**	**шт**	**1**	**8815,71**	**–**	**8816**	**–**	**8816**	**–**	**9521**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**705**	
7	**Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"**	**Тройник-равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 75**	**шт**	**3**	**8979,64**	**–**	**26939**	**–**	**26939**	**–**	**29094**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2155**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Тройник-равнопроходной ПЭ 100 SDR 11, DN 32**	шт	60	6707,41	–	402445	–	402445	–	434640
		СП - 8%			–	–	–	–		32196	
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	14	1436,89	922,70	20116	12918	–	10679	33259
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	7199	3588		2464	
10	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Переход ПЭ 100 SDR 11, DN 75/32**	шт	3	2595,54	–	7787	–	7787	–	8410
		СП - 8%			–	–	–	–		623	
11	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Переход ПЭ 100 SDR 11, DN 50/40**	шт	1	2231,25	–	2231	–	2231	–	2410
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
12	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Переход ПЭ 100 SDR 11, DN 50/32**	шт	1	2140,18	–	2140	–	2140	–	2311
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
13	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Переход ПЭ 100 SDR 11, DN 40/32**	шт	1	2049,11	–	2049	–	2049	–	2213
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
14	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Отвод 90 SDR 11, DN 75**	шт	4	8711,89	–	34848	–	34848	–	37635
		СП - 8%			–	–	–	–		2788	
15	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Отвод 90 SDR 11, DN 32**	шт	3	3506,25	–	10519	–	10519	–	11360
		СП - 8%			–	–	–	–		842	
16	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Отвод 60 SDR 11, DN 32**	шт	1	3506,25	–	3506	–	3506	–	3787
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
		Переход газопровода d=75х6,8 /в Футляре диам.110мм/-4шт									
17	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,052	427972,72	124377,28	22255	6468	5	17472	42905
		НР - 99%; СП - 8%			303496,00	35907,55	15782	1867		3178	
18	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	52	-87,38	-1,31	-4544	-68	-21	-4366	-9622
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	–	-4455	–		-713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,52	2409,00	–	126521	–	126521	–	136642
		СП - 8%			–	–	–	–		10122	
20	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	4	6321,40	2146,62	25286	8586	2353	17344	46040
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	14347	3173		3410	
21	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	593,00	–	2846	–	2846	–	3074
		СП - 8%			–	–	–	–		228	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1436,89	922,70	22990	14763	–	12205	38011
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	8227	4101		2816	
23	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Патрубок-накладка DN 110	шт	4	9065,25	–	36261	–	36261	–	39162
		СП - 8%			–	–	–	–		2901	
24	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	8	1393,39	–	11147	–	11147	–	12039
		СП - 8%			–	–	–	–		892	
25	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20	шт	4	7568,04	–	30272	–	30272	–	32694
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	
26	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	1783,00	442,68	7132	1771	–	5344	13475
		НР - 99%; СП - 8%			1340,32	9,29	5361	37		998	
27	С121-110404-3205 2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3,2	153,00	–	490	–	490	–	529
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
28	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,25304	387,00	–	1259	–	1259	–	1360
		СП - 8%			–	–	–	–		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-46/	т	0,02668	340191,00	–	9076	–	9076	–	9802
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
30	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	633858,00	–	109	–	109	–	118
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
31	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,06	21843,87	1010,05	1311	61	987	259	1695
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	263	22		126	
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,4	18784,87	8,16	7514	3	5991	1428	9658
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	1520	–		715	
33	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,008	5218,10	159,74	42	1	33	9	55
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	8	–		4	
		Переход газопровода d=40х3,7 /в Футляре диам.75х6,8мм/-1шт									
34	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	314569,39	84325,67	4089	1096	–	3273	7951
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	2993	314		589	
35	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	-87,38	-1,31	-1136	-17	-5	-1091	-2406
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	–	-1114	–		-178	
36	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,13	1122,00	–	14732	–	14732	–	15910
		СП - 8%			–	–	–	–		1179	
37	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	6321,40	2146,62	6321	2147	587	4336	11510
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	3587	793		853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2	593,00	–	712	–	712	–	769
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	–	3051	9503
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704	
40	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Патрубок-накладка DN 75**	шт	1	8073,48	–	8073	–	8073	–	8719
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
41	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32**	шт	2	1393,39	–	2787	–	2787	–	3010
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
42	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20**	шт	1	7568,04	–	7568	–	7568	–	8173
		СП - 8%			–	–	–	–		605	
43	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,094	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	1218,92	302,63	1219	303	–	913	2303
		НР - 99%; СП - 8%			916,29	6,35	916	6		171	
44	С121-110404-3204 2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77**	м	0,5	136,00	–	68	–	68	–	73
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
45	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	0,50554	387,00	–	196	–	196	–	211
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
46	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	**Ковер /ГСН-46/**	т	0,00667	340191,00	–	2269	–	2269	–	2451
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
47	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000043	633858,00	–	27	–	27	–	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
48	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,015	21843,87	1010,05	328	15	247	65	424
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	66	6		31	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,1	18784,87	8,16	1878	1	1497	357	2414
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	380	–		179	
		Переход газопровода d=32х3 /в Футляре диам.63х5,8мм/-16шт									
50	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,172	314569,39	84325,67	54106	14504	9	43305	105204
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	39593	4149		7793	
51	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172	-87,38	-1,31	-15030	-224	-71	-14441	-31828
		НР - 98%; СП - 8%			-85,67	–	-14735	–		-2358	
52	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	173,72	796,00	–	138281	–	138281	–	149344
		СП - 8%			–	–	–	–		11062	
53	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	16	6321,40	2146,62	101142	34346	9409	69377	184161
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	57387	12692		13642	
54	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,2	593,00	–	11386	–	11386	–	12296
		СП - 8%			–	–	–	–		911	
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	64	1436,89	922,70	91961	59053	–	48819	152042
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	32908	16404		11262	
56	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Патрубок-накладка DN 63	шт	16	7945,98	–	127136	–	127136	–	137307
		СП - 8%			–	–	–	–		10171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	32	1393,39	–	44589	–	44589	–	48156
		СП - 8%			–	–	–	–		3567	
58	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast"	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20	шт	16	7568,04	–	121089	–	121089	–	130776
		СП - 8%			–	–	–	–		9687	
59	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,0788	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	16	1021,82	253,70	16349	4059	–	12251	30889
		НР - 99%; СП - 8%			768,13	5,32	12290	85		2288	
60	С121-110404-3203 2111-0404-3203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10мм ГОСТ 16381-77	м	6,4	128,00	–	819	–	819	–	885
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
61	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,7607424	387,00	–	1842	–	1842	–	1990
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
62	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-46/	т	0,10672	340191,00	–	36305	–	36305	–	39210
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
63	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000688	633858,00	–	436	–	436	–	471
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
64	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,24	21843,87	1010,05	5243	242	3950	1036	6781
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1051	88		502	
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,6	18784,87	8,16	30056	13	23964	5714	38631
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	6079	–		2862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5324268**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1419984**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**656130**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**188626**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1333139**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1592206**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**400121**	
		Всего прямые затраты									**5 324 268**
		в том числе оборудование									
		Итого без оборудование									**5 324 268**
		Временные здания и сооружения 2,9%									**154 404**
		Итого									**5 478 671**
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3*0,7%									**49 856**
		Итого									**5 528 527**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**110 571**
		Итого									**5 639 098**
		Итого в базовых ценах Оборудование									**-**
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									**5 639 098**
		Итого с понижающим К-0,95									**5 357 143**
		Стоимость строительства									**5 357 143**
		НДС 12%									**642 857**
		Стоимость строительства									**6 000 000**

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.А**

Субподрядчик:
ТОО «BARRAKAT group»

Директор _____ **Тулегенова А.Д**