Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ПрК Ерзат
Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			68	10.07.2019				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**12 630 935,49**		0	11 277 620,97			1 353 314,52	12 630 935,49
В том числе за отчетный месяц		**12 630 935,49**	**0**	**11 277 620,97**			**1 353 314,52**	**12 630 935,49**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
И.О. Руководителя Ыбраймулы К. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Гипрогаз Кампани" БИН 031140004221
ГСЛ №14012088 от 20.08.2014г.
ГИП Кузенкова Ж.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68 от 10.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2019 года

на Вынос в натуру (разбивка земель под трассу) Смета 1-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	СЦИ РК 8.03-04-2016 стр.106 табл.62 п.1	**Разбивка земель под трассу газопровода**	**км**	**1,3070**		**45611,00**	**59614**		

на Рекультивация и восстановление почвенно-расстительного слоя Смета 1-1-2

РАЗДЕЛ 1. Рекультивация пахотных земель

1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1010,0000**		**19,65**	**19847**	**59,1 / 2400**	
		Итого прямые затраты:				**15,08**	**15229**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**17,45**	**17629**		
		НР второго уровня	**%**	**4,2400**		**0,74**	**748**		
		Накладные расходы	**%**	**--**		**3,12**	**3147**		
		Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	**8,0000**		**1,46**	**1470**		
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1010,0000**		**16,84**	**17011**	**59,1 / 2057**	
		Итого прямые затраты:				**12,92**	**13053**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**14,96**	**15111**		
		НР второго уровня	**%**	**4,2400**		**0,63**	**641**		
		Накладные расходы	**%**	**--**		**2,67**	**2698**		
		Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	**8,0000**		**1,25**	**1260**		

3	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). При перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1010,0000	19,65	19847	59,1 2400	
		Итого прямые затраты:			15,08	15229		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17,45	17629		
		НР второго уровня	%	4,2400	0,74	748		
		Накладные расходы	%	--	3,12	3147		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	1,40	1417		
4	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1010,0000	16,84	17011	59,1 2057	
		Итого прямые затраты:			12,92	13053		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14,96	15111		
		НР второго уровня	%	4,2400	0,63	641		
		Накладные расходы	%	--	2,67	2698		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	1,25	1260		
5	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	1010,0000	5,03	5083	59,1 2880	
		Итого прямые затраты:			3,90	3939		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4,47	4515		
		НР второго уровня	%	4,2400	0,19	191		
		Накладные расходы	%	--	0,76	767		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	0,37	377		

на Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения Смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)

3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2201,1240	117,55	258750	59,1 36856	
		Итого прямые затраты:			87,67	192982		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			104,42	229838		
		НР второго уровня	%	4,2400	4,43	9745		
		Накладные расходы	%	--	21,17	46601		
		Сметная прибыль	%	8,0000	8,71	19167		
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	68,0760	2057,04	140035	59,1 46206	
		Итого прямые затраты:			1148,45	78182		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1827,19	124388		
		НР второго уровня	%	4,2400	77,47	5274		
		Накладные расходы	%	--	756,21	51480		
		Сметна.. прибыль	%	8,.000	152,37	10373		
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	413,2400	1180,32	487754	59,1 160939	

		Итого прямые затраты:			658,98	272316		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1048,43	433254		
		НР второго уровня	%	4,2400	44,45	18370		
		Накладные расходы	%	--	433,91	179309		
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,43	36130		
8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	203,0000	164,70	33434	59,1 4751	
		Итого прямые затраты:			122,90	24948		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			146,30	29699		
		НР второго уровня	%	4,2400	6,20	1259		
		Накладные расходы	%	--	29,61	6011		
		Сметная прибыль	%	8,0000	12,20	2477		
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	339,8714	250,58	85164		
		Итого прямые затраты:			222,58	75649		
		НР второго уровня	%	4,2400	9,44	3208		
		Накладные расходы	%	--	9,44	3208		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	18,56	6309		
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	180,0000	3868,92	696406	62,1 86190	
		Итого прямые затраты			2957,79	532403		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3436,62	618592		
		НР второго уровня	%	4,2400	145,71	26228		
		Накладные расходы	%	--	624,54	112418		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	286,59	51586		
15	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,9700	500947,05	485919	62,1 139360	
		Итого прямые затраты:			301303,10	292264		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			444973,00	431624		
		НР второго уровня	%	4,2400	18866,86	18301		
		Накладные расходы	%	--	162536,76	157661		
		Сметная прибыль	%	8,0000	37107,19	35994		
16	23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	988,1385	8557,76	8456257		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			7601,55	7511385		
		НР второго уровня	%	4,2400	322,31	318483		
		Накладные расходы	%	--	322,31	318483		

	Сметная прибыль	**%**	**8,0000**	**633,91**	**626389**		
	Итого прямые затраты по смете				**10 722 517**		
	Глава 8 Временные здания и сооружения						
	Временные здания и сооружения 1,3%				139 393		
	Итого по гл 8				139 393		
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	Затраты на производство строительно-монтажных						
	работ в зимнее время 3,1185%				338 729		
	Итого по главу 9				338 729		
	Итого по главу 1-9				11 200 638		
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г				11 260 252		
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,112825				12 530 689,97		
	Договорная сумма скидка по тендру К=0,9				11 277 620,97		
	НДС 12%				1 353 314,52		
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						
	затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**12 630 935,49**		

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
И.О. Руководителя Ыбраймулы К. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Гипрогаз Кампани" БИН 031140004221
ГСЛ №14012088 от 20.08.2014г.
ГИП Кузенкова Ж.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____