Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"**
Наименование объекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №5»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№11	11.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №5	**439 821 128,74**									
в.т.ч. с начало строительства	**439 821 128,74**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**88 014 971,12**	**78 584 795,64**							**9 430 175,48**	**88 014 971,12**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ **Б. К. Искаков**

Форма 2

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"

Наименование стройки - «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №5»

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 года.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛС2-3-2.Общестроительные работы. Выше отм. 0,000										
		СТЕНЫ										
1	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1634,7		1337,19	4,74	2185904	7749	882067	1039718	3483676
						792,86	2,18	1296088	3564		258054	
2	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	7270,8		914,80	6,62	6651328	48132	1884738	3792595	11279410
						648,96	3,07	4718458	22321		835488	
		ОТКОСЫ										
3	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	318,27		4232,23	51,35	1346992	16343	331116	807715	2327082
						3140,52	31,77	999533	10111		172375	
4	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	318,27		914,80	6,62	291153	2107	82502	166016	493741
						648,96	3,07	206544	977		36572	
		ЛЕСТНИЦЫ **НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 2 шт**										
5	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,96		28129,96	1740,40	27005	1671	23843	1698	30999
						1553,59	389,64	1491	374		2296	
6	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18		8607,74	4145,27	154939	74615	2599	110747	286941
						4318,05	896,02	77725	16128		21255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	16	8090,17	4117,76	129443	65884	1631	89967	236962
					3870,50	894,68	61928	14315		17553	
8	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	19,2	2017,73	77,37	38740	1485	774	43795	89138
					1900,07	32,97	36481	633		6603	
9	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	65,6	18695,52	124,66	1226426	8177	1148829	85994	1417414
					1058,23	52,69	69420	3456		104993	
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
10	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,26	28129,96	1740,40	7314	452	6458	460	8396
					1553,59	389,64	404	101		622	
11	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	8607,74	4145,27	77470	37307	1301	55373	143471
					4318,05	896,02	38862	8064		10627	
12	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	8090,17	4117,76	64721	32942	815	44983	118481
					3870,50	894,68	30964	7157		8776	
13	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	32,8	17824,93	115,41	584658	3786	555645	31640	665602
					769,11	48,38	25227	1587		49304	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 шт									
14	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,96	28129,96	1740,40	27005	1671	23843	1698	30999
					1553,59	389,64	1491	374		2296	
		СТРЕМЯНКА									
15	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,064	103916,32	34447,81	6651	2205	1018	2897	10312
					53559,79	12047,22	3428	771		764	
16	С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022	Ограждение	т	0,064	805869,00	--	51576	--	51576	--	55702
					--	--	--	--		4126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м² проемов	2	4310,24	1025,56	8620	2051	2743	3905	13527
					1913,24	256,21	3826	512		1002	
18	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	2	43654,00	--	87308	--	87308	--	94293
					--	--	--	--		6985	
19	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	1090,00	--	4360	--	4360	--	4709
					--	--	--	--		349	
20	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
					--	--	--	--		169	
21	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	8607,74	4145,27	154939	74615	2599	110747	286941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4318,05	896,02	77725	16128		21255	
22	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	16	8090,17	4117,76	129443	65884	1631	89967	236962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3870,50	894,68	61928	14315		17553	
23	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	6979,00	--	133997	--	133997	--	144717
					--	--	--	--		10720	
24	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	65,6	18695,52	124,66	1226426	8177	1148829	85994	1417414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1058,23	52,69	69420	3456		104993	
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-5ШТ									
25	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлический косоур. Монтаж	т конструкций	0,225	103916,32	34447,81	23381	7751	3579	10185	36252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			53559,79	12047,22	12051	2711		2685	
26	Е11-090302-0303 1109-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2282	127238,29	29685,79	29036	6775	789	16336	49001
					94092,84	9652,69	21472	2203		3630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	СI222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	0,225	981243,00	--	220780	--	220780	--	238442
					--	--	--	--		17662	
28	СI222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,2282	1029630,00	--	234962	--	234962	--	253759
					--	--	--	--		18797	
29	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м³	4,25	57005,48	23176,98	242273	98502	106879	51455	317227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8680,49	4624,03	36892	19652		23498	
30	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	м²	43,8	3254,31	45,52	142539	1994	55100	78060	238247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1950,79	7,66	85445	336		17648	
31	СI214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2595	383478,00	--	99513	--	99513	--	107474
					--	--	--	--		7961	
32	СI261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,1192	331233,00	--	39483	--	39483	--	42642
					--	--	--	--		3159	
33	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	105,915	1200,51	1,47	127152	155	15208	89492	233976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1055,46	0,71	111789	75		17332	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ТАМБУРЫ									
34	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м³ изоляции	2,16	32311,16	2167,58	69792	4682	6866	45868	124913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26965,01	976,02	58244	2108		9253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15847437	575112	7165489	6857305	24521099
							8106836	151429	--	1816355	

РАЗДЕЛ 2.ЛС2-3-3.Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	119,95	1,31	11035	121	163	10536	23297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	10751	--		1726	
36	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	123,70	1,31	619	7	28	573	1287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	584	--		95	
37	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	86568,72	--	433	--	21	408	909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82484,46	--	412	--		67	
		Теплоизоляция трубопроводов									
38	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	0,86	107826,64	1610,56	92731	1385	62934	22056	123970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33037,31	708,09	28412	609		9183	
39	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	19,83	710,56	20,98	14090	416	3953	7512	23330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,21	8,23	9721	163		1728	
40	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0228045	552642,00	--	12603	--	12603	--	13611
					--	--	--	--		1008	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10	112,56	3,09	1126	31	478	428	1679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,72	0,37	617	4		124	
42	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	10	157,82	4,00	1578	41	1266	191	1910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,10	0,55	271	6		142	
		Водоснабжение(горячая вода) ниже 0.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	152	119,95	1,31	18232	199	270	17407	38491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	17763	--		2852	
44	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30508,85	569,49	30509	570	6447	23211	58018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23492,49	192,56	23492	193		4298	
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/7, типа WILO	шт.	2	54584,75	--	109170	--		--	109170
					--	--	--	--	109170	--	
46	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4109,78	31,75	4110	32	2127	1405	5956
					1951,46	--	1951	--		441	
47	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3323,36	--	3323	--	2889	425	4048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			433,86	--	434	--		300	
48	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	665,48	--	1996	--	286	1675	3965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			569,84	--	1710	--		294	
49	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	1,26	107826,64	1610,56	135862	2029	92206	32315	181631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33037,31	708,09	41627	892		13454	
50	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	38,21	710,56	20,98	27150	801	7618	14474	44954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,21	8,23	18731	314		3330	
51	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0439415	552642,00	--	24284	--	24284	--	26227
					--	--	--	--		1943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11	112,56	3,09	1238	34	525	471	1846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,72	0,37	679	4		137	
53	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	11	157,82	4,00	1736	44	1394	210	2102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,10	0,55	298	6		156	
		Водоснабжение(горячая вода) выше 0.000									
54	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2747,06	30,50	164824	1830	125731	37190	218175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			621,05	11,43	37263	686		16161	
55	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2371,73	30,50	166021	2135	120412	43388	226162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			621,05	11,43	43474	800		16752	
56	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	119,95	1,31	15594	170	232	14888	32920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	15192	--		2439	
57	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	400	1954,94	15,85	781976	6340	4576	755688	1660676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1927,65	0,13	771060	52		123012	
58	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	396	157,00	--	62172	--	62172	--	67146
					--	--	--	--		4974	
59	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	400	119,95	1,31	47980	524	712	45808	101292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	46744	--		7504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,4	84302,22	--	33721	--	727	32664	71696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82484,46	--	32994	--		5311	
61	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	400	7881,00	--	3152400	--	3152400	--	3404592
					--	--	--	--		252192	
62	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	100	791,99	40,79	79199	4079	1950	73513	164929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			731,70	18,43	73170	1843		12217	
63	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С**	шт.	100	25295,00	--	2529500	--	2529500	--	2731860
					--	--	--	--		202360	
64	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	50	9514,14	41,04	475707	2053	417446	55987	574230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,16	18,43	56208	922		42536	
65	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	50	13433,92	282,91	671696	14146	6479	642568	1419405
					13021,42	92,21	651071	4611		105141	
66	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	10	788,00	--	7880	--	7880	--	8510
					--	--	--	--		630	
67	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	10	769,00	--	7690	--	7690	--	8305
					--	--	--	--		615	
68	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	105	2904,40	110,31	304962	11582	31886	258160	608173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2490,42	18,43	261494	1935		45050	
69	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	55	7881,00	--	433455	--	433455	--	468131
					--	--	--	--		34676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	25	8250,00	--	206250	--	206250	--	222750
					--	--	--	--		16500	
71	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	9308,00	--	232700	--	232700	--	251316
					--	--	--	--		18616	
72	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	1,9	107826,64	1610,56	204871	3060	139040	48728	273887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33037,31	708,09	62771	1345		20288	
73	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	46,24	710,56	20,98	32856	971	9218	17516	54402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,21	8,23	22667	381		4030	
74	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,04624	552642,00	--	25554	--	25554	--	27598
					--	--	--	--		2044	
75	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,5	112,56	3,09	1069	30	453	407	1594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,72	0,37	586	4		118	
76	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	9	157,82	4,00	1420	36	1140	172	1719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,10	0,55	244	5		127	
77	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2904,40	110,31	145220	5516	15183	122934	289606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2490,42	18,43	124521	922		21453	
78	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	7881,00	--	394050	--	394050	--	425574
					--	--	--	--		31524	
		Внутренняя канализация выше 0.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	212	1083,39	4,68	229679	992	1381	223062	488961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1072,20	1,45	227306	307		36220	
80	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	235	1122,58	1,92	263806	451	590	257654	563177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1118,15	0,63	262765	148		41717	
81	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	211,576	1784,00	--	377452	--	377452	--	407648
					--	--	--	--		30196	
82	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	234,53	314,00	--	73642	--	73642	--	79533
					--	--	--	--		5891	
83	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	846,00	--	25380	--	25380	--	27410
					--	--	--	--		2030	
84	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	50	3984,53	122,39	199227	6120	13426	179057	408546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3593,62	60,59	179681	3030		30263	
85	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	50	1962,51	25,04	98126	1253	14260	81512	194009
					1652,25	11,25	82613	563		14371	
86	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	50	17995,42	80,46	899771	4023	754159	140584	1123584
					2831,78	37,28	141589	1864		83229	
87	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	50	6241,77	596,07	312089	29804	15067	275882	635009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5344,35	285,90	267218	14295		47038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.	50	1325,78	0,12	66289	6	1782	63211	139860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1290,02	--	64501	--		10360	
89	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	50	1014,00	--	50700	--	50700	--	54756
					--	--	--	--		4056	
90	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	50	3022,00	--	151100	--	151100	--	163188
					--	--	--	--		12088	
91	С1241-210-0121 241-210-0121 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	50	1343,00	--	67150	--	67150	--	72522
					--	--	--	--		5372	
92	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	50	552,00	--	27600	--	27600	--	29808
					--	--	--	--		2208	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К3 НИЖЕ 0,00									
93	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	25	13087,57	48,27	327189	1207	304789	21334	376405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			847,72	23,06	21193	577		27882	
94	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	30508,85	569,49	61018	1139	12894	46423	116036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23492,49	192,56	46985	385		8595	
95	Прайс-лист	Погружной дренажный насос ТОР 1	ШТ	2	75990,36	--	151981	--		--	151981
					--	--	--	--	151981	--	
96	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4109,78	31,75	8220	64	4253	2810	11912
					1951,46	--	3903	--		882	
97	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022	Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	6	3232,00	--	19392	--	19392	--	20943
					--	--	--	--		1551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14080402	103241	10061345	3574437	19046336
							3654666	36866	261150	1391497	

РАЗДЕЛ 3.ЛС2-3-4.Отопление и вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел управления									
98	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	49	119,95	1,31	5878	64	88	5611	12409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	5726	--		919	
99	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	123,70	1,31	742	8	33	687	1543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	701	--		114	
100	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	791,99	40,79	1584	82	39	1470	3299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			731,70	18,43	1463	37		244	
101	С1245-710-0324 245-710-0324 РСНБ РК 2022	**Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 29 м³/ч, на один расходомер, DN 32**	комплект	2	261048,00	--	522096	--	522096	--	563864
					--	--	--	--		41768	
102	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2	3269,64	207,33	6539	415	69	6027	13571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3027,55	47,45	6055	95		1005	
103	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплообменник пластинчатый FUNKE FP 09-27-1-EH**	шт.	1	355178,57	--	355179	--	355179	--	383593
					--	--	--	--		28414	
104	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплообменник пластинчатый FUNKE FP 09-19-1-EH**	шт.	1	300535,71	--	300536	--	300536	--	324579
					--	--	--	--		24043	
105	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	8,5	112,56	3,09	957	26	406	364	1427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,72	0,37	525	3		106	
106	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	8,5	157,82	4,00	1341	34	1077	162	1623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,10	0,55	230	5		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	1	107826,64	1610,56	107827	1610	73180	25647	144151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			33037,31	708,09	33037	708		10678	
108	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	22	710,56	20,98	15632	462	4385	8334	25883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,21	8,23	10785	181		1917	
109	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30508,85	569,49	30509	570	6447	23211	58018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23492,49	192,56	23492	193		4298	
110	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные RS25/15G, типа Greenpro									
			шт.	2	32438,21	--	64876	--		--	64876
					--	--	--	--	64876	--	
111	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4109,78	31,75	4110	32	2127	1405	5956
					1951,46	--	1951	--		441	
		Узел управления									
112	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1364,42	79,72	8187	478	312	7387	16820
					1232,81	23,48	7397	141		1246	
113	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2495,14	65,46	99806	2619	55617	41526	152638
					1039,24	20,09	41570	804		11306	
114	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2537,04	26,63	10148	106	7853	2184	13318
					547,33	9,77	2189	39		987	
115	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1756,45	26,63	8782	133	5912	2730	12433
					547,33	9,77	2737	49		921	
116	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,95	1,31	5878	64	88	5611	12409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	123,70 116,86	1,31 --	742 701	8 --	33	687 114	1543
118	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2945,19 2490,42	151,10 36,86	23562 19923	1209 295	2430	19814 3470	46846
119	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2945,19 2490,42	151,10 36,86	26507 22414	1360 332	2733	22291 3904	52701
120	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2904,40 2490,42	110,31 18,43	40662 34866	1544 258	4252	34421 6007	81090
121	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	791,99 731,70	40,79 18,43	1584 1463	82 37	39	1470 244	3299
122	С1245-710-0324 245-710-0324 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 29 м³/ч, на один расходомер, DN 32	комплект	2	261048,00 --	-- --	522096 --	-- --	522096	-- 41768	563864
123	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	87065,11 6469,47	505,29 92,21	174130 12939	1010 184	160181	12861 14959	201950
124	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	3323,36 433,86	-- --	26587 3471	-- --	23116	3401 2399	32387
125	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	665,48 569,84	-- --	5989 5129	-- --	860	5026 881	11896
126	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	4432,00 --	-- --	39888 --	-- --	39888	-- 3191	43079
127	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3269,64 3027,55	207,33 47,45	6539 6055	415 95	69	6027 1005	13571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый FUNKE FP 09-27-1-EH	шт.	1	355178,57	--	355179	--	355179	--	383593
					--	--	--	--		28414	
129	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый FUNKE FP 09-19-1-EH	шт.	1	300535,71	--	300536	--	300536	--	324579
					--	--	--	--		24043	
130	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1608,35	210,66	3217	421	39	2838	6539
					1378,63	69,14	2757	138		484	
131	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,5	112,56	3,09	957	26	406	364	1427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,72	0,37	525	3		106	
132	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	8,5	157,82	4,00	1341	34	1077	162	1623
					27,10	0,55	230	5		120	
133	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	1	107826,64	1610,56	107827	1610	73180	25647	144151
					33037,31	708,09	33037	708		10678	
134	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	22	710,56	20,98	15632	462	4385	8334	25883
					490,21	8,23	10785	181		1917	
135	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30508,85	569,49	30509	570	6447	23211	58018
					23492,49	192,56	23492	193		4298	
136	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные RS25/4G, типа Greenpro	шт.	2	14908,93	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
137	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4109,78	31,75	4110	32	2127	1405	5956
					1951,46	--	1951	--		441	
		Отопление ниже отм. 0.000									
138	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2153,12	26,63	32297	400	23687	8189	43725
					547,33	9,77	8210	147		3239	
139	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	198	119,95	1,31	23750	259	353	22675	50139
					116,86	--	23138	--		3714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	123,70	1,31	6804	72	305	6299	14151
					116,86	--	6427	--		1048	
141	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	34,5	112,56	3,09	3883	107	1647	1478	5790
					61,72	0,37	2129	13		429	
142	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	34,5	157,82	4,00	5445	138	4372	658	6591
					27,10	0,55	935	19		488	
143	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	2,7	107826,64	1610,56	291132	4349	197582	69246	389208
					33037,31	708,09	89201	1912		28830	
144	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	98	710,56	20,98	69635	2057	19537	37123	115299
					490,21	8,23	48041	807		8541	
145	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,1127	552642,00	--	62283	--	62283	--	67266
					--	--	--	--		4983	
		Вентиляция									
146	Е11-200101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	28	8890,47	57,93	248933	1622	180832	65784	339895
					2374,25	23,14	66479	648		25177	
147	Е11-200301-0211 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	45	2498,64	46,37	112439	2087	26224	83298	211396
					1869,50	19,35	84128	871		15659	
148	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	133	474,65	3,66	63128	487	940	60518	133537
					463,92	0,39	61701	52		9891	
149	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	107	2435,00	--	260545	--	260545	--	281389
					--	--	--	--		20844	
150	С1246-304-0107 246-304-0107 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	26	2253,00	--	58578	--	58578	--	63264
					--	--	--	--		4686	
		Отопление Выше 0,000									
151	Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3670	1842,19	18,60	6760837	68262	47563	6513406	14336194
					1810,63	0,36	6645012	1321		1061951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2711,89 547,33	26,63 9,77	203392 41050	1998 733	160344	40947 19547	263886
153	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2537,04 547,33	26,63 9,77	76111 16420	799 293	58892	16379 7399	99889
154	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1756,45 547,33	26,63 9,77	87823 27367	1332 489	59124	27298 9210	124331
155	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2153,12 547,33	26,63 9,77	43062 10947	532 195	31583	10919 4319	58300
156	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3845	119,95 116,86	1,31 --	461208 449327	5037 --	6844	440329 72132	973670
157	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,67	84302,22 82484,46	-- --	309389 302718	-- --	6671	299691 48726	657806
158	Е11-180301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	191,25	22841,64 1168,90	216,03 108,18	4368464 223552	41315 20689	4103597	239357 368625	4976446
159	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	185	384,89 245,39	-- --	71205 45397	-- --	25808	44489 9256	124949
160	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	180	384,29 373,72	0,82 0,37	69172 67270	148 67	1754	65990 10813	145974
161	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	255	1200,51 1055,46	1,47 0,71	306130 269142	375 181	36613	215460 41728	563318
162	Е11-180601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	50	13433,92 13021,42	282,91 92,21	671696 651071	14146 4611	6479	642568 105141	1419405
163	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	791,99 731,70	40,79 18,43	39600 36585	2040 922	975	36757 6109	82465
164	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	250	2904,40 2490,42	110,31 18,43	726100 622605	27578 4608	75917	614668 107263	1448030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	23	112,56	3,09	2589	72	1097	985	3860
					61,72	0,37	1420	9		286	
166	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	23	157,82	4,00	3630	92	2915	439	4394
					27,10	0,55	623	13		325	
167	Е11-260101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	1,8	107826,64	1610,56	194088	2899	131722	46164	259472
					33037,31	708,09	59467	1275		19220	
168	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	67,5	710,56	20,98	47963	1417	13457	25570	79415
					490,21	8,23	33089	556		5883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18949330	195106	8442757	9936999	31189677
							10216773	45115	94694	2303351	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74757114
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге								672814,03
		ИТОГО	тенге								75429928,03
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	тенге								316805,70
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								1892945,08
		ИТОГО	тенге								77639678,80
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1514934,67
		ИТОГО	тенге								79154613,48
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге								82720837,52
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								78584795,64
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								9430175,48
		ВСЕГО	тенге								88 014 971,12

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ **Б. К. Искаков**