Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ПрК Ерзат
Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Доп.согл. №2 от 04.03.2020г., к договору №68	10.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**200 544 999,47**		0	179 058 035,24			21 486 964,23	200 544 999,47
В том числе за отчетный месяц		**10 280 187,40**	**0**	**9 178 738,75**			**1 101 448,65**	**10 280 187,40**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559

Председатель Аликилов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Гипрогаз Кампани" БИН 031140004221
ГСЛ №14012088 от 20.08.2014г.
ГИП Кузенкова Ж.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020г., к договору №68 от 10.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		на **Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения Смета 2-1-1**						
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)						
		Установка ковера под контрольную трубку - 2 шт						
40	21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6	т	0,0000	431449,58	7		
		Итого прямые затраты:			383240,94	6		
		НР второго уровня	%	4,2400	16249,42	0		
		Накладные расходы	%	–	16249,42	0		
		Сметная прибыль	%	8,0000	31959,23	1		
		РАЗДЕЛ 6. Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)						
		Трубопроводы						
		Земляные работы						
189	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1892,7123	117,55	222495		59,1 / 31690
		Итого прямые затраты:			87,67	165934		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			104,42	197637		
		НР второго уровня	%	4,2400	4,43	8385		
		Накладные расходы	%	–	21,17	40069		
		Сметная прибыль	%	8,0000	8,71	16486		
190	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	59,0850	2057,04	121540		59,1 / 40103
		Итого прямые затраты:			1148,45	67856		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1827,19	107960		

		НР второго уровня	%	4,2400	77,47	4577	
		Накладные расходы	%	–	756,21	44681	
		Сметная прибыль	%	8,0000	152,37	9003	
191	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	376,3650	1180,32	444230	59,1 146578
		Итого прямые затраты:			658,98	248017	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1048,43	394592	
		НР второго уровня	%	4,2400	44,45	16729	
		Накладные расходы	%	–	433,91	163309	
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,43	32906	
192	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1502,9600	30,26	45477	59,1 7062
		Итого прямые затраты:			22,18	33336	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			26,88	40400	
		НР второго уровня	%	4,2400	1,14	1713	
		Накладные расходы	%	–	5,84	8777	
		Сметная прибыль	%	8,0000	2,24	3367	
193	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	1878,3250	196,28	368669	59,1 101640
		Итого прямые затраты:			120,24	225850	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			174,34	327467	
		НР второго уровня	%	4,2400	7,39	13881	
		Накладные расходы	%	–	61,50	115517	
		Сметная прибыль	%	8,0000	14,54	27311	
194	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	122,1750	164,70	20122	59,1 2859
		Итого прямые затраты:			122,89	15014	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			146,30	17874	
		НР второго уровня	%	4,2400	6,20	757	
		Накладные расходы	%	–	29,61	3618	
		Сметная прибыль	%	8,0000	12,20	1491	
195	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	222,6813	250,58	55799	
		Итого прямые затраты:			222,58	49564	
		НР второго уровня	%	4,2400	9,44	2102	
		Накладные расходы	%	–	9,44	2102	
		Сметная прибыль	%	8,0000	18,56	4133	
		Строительные работы					
196	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	121,0000	3868,92	468140	62,1 57939
		Итого прямые затраты			2957,79	357893	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3436,62	415831	
		НР второго уровня	%	4,2400	145,71	17631	

		Накладные расходы	%	–	624,54	75570	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	286,59	34677	
197	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,2550	24325,29	30528	42,8 4485
		Итого прямые затраты			18033,70	22632	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			21607,27	27117	
		НР второго уровня	%	4,2400	916,15	1150	
		Накладные расходы	%	–	4489,72	5635	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1801,87	2261	
198	21-130809-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	1255,0000	55,14	69202	
		Итого прямые затраты:			48,98	61470	
		НР второго уровня	%	4,2400	2,08	2606	
		Накладные расходы	%	–	2,08	2606	
		Сметная прибыль	%	8,0000	4,08	5126	
199	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1130,5000	298,67	337644	42,8 61183
		Итого прямые затраты:			211,18	238735	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			265,30	299917	
		НР второго уровня	%	4,2400	11,25	12716	
		Накладные расходы	%	–	65,37	73900	
		Сметная прибыль	%	8,0000	22,12	25011	
200	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,1305	13029,23	14730	
		Итого прямые затраты:			11573,39	13084	
		НР второго уровня	%	4,2400	490,71	555	
		Накладные расходы	%	–	490,71	555	
		Сметная прибыль	%	8,0000	965,13	1091	
207	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,6430	381706,39	245437	62,1 72292
		Итого прямые затраты:			226626,61	145721	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			339055,87	218013	
		НР второго уровня	%	4,2400	14375,97	9244	
		Накладные расходы	%	–	126805,24	81536	
		Сметная прибыль	%	8,0000	28274,55	18181	
210	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,3380	381706,39	129017	62,1 38001
		Итого прямые затраты:			226626,61	76600	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			339055,87	114601	

		НР второго уровня	%	4,2400	14375,97	4859	
		Накладные расходы	%	–	126805,24	42860	
		Сметная прибыль	%	8,0000	28274,55	9557	
213	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1620	338285,03	54802	62,1 16513
		Итого прямые затраты:			198556,27	32166	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			300486,27	48679	
		НР второго уровня	%	4,2400	12740,62	2064	
		Накладные расходы	%	–	114670,62	18577	
		Сметная прибыль	%	8,0000	25058,15	4059	
216	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопров	1251,5000	611,34	765091	60,4 252276
		Итого прямые затраты:			341,45	427325	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			543,03	679602	
		НР второго уровня	%	4,2400	23,02	28810	
		Накладные расходы	%	–	224,60	281087	
		Сметная прибыль		8,0000	45,28	56668	
245	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, переходы. Установка	шт	70,0000	1318,21	92275	62,1 22004
		Итого прямые затраты:			856,58	59961	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	81964	
		НР второго уровня	%	4,2400	49,65	3476	
		Накладные расходы	%	–	363,99	25479	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,65	6836	
250	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2014	шт	80,0000	1053,25	84260	
		Итого прямые затраты:			935,56	74845	
		НР второго уровня	%	4,2400	39,67	3174	
		Накладные расходы	%	–	39,67	3174	
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,02	6242	
251	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, переходы. Установка	шт	35,0000	1318,21	46138	62,1 11002
		Итого прямые затраты:			856,58	29980	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	40982	
		НР второго уровня	%	4,2400	49,65	1738	
		Накладные расходы	%	–	363,99	12740	
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,65	3418	
257	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	25,0000	5741,30	143533	
		Итого прямые затраты:			5099,79	127495	

		НР второго уровня	%	4,2400	216,23	5406	
		Накладные расходы	%	–	216,23	5406	
		Сметная прибыль	%	8,0000	425,28	10632	
258	23-020304-3615 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10,0000	5741,24	57412	
		Итого прямые затраты:			5099,74	50997	
		НР второго уровня	%	4,2400	216,23	2162	
		Накладные расходы	%	–	216,23	2162	
		Сметная прибыль	%	8,0000	425,28	4253	
267	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка футляра. Трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм	км трубопровода	0,0560	500947,05	28053	62,1 8046
		Итого прямые затраты:			301303,10	16873	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			444973,00	24918	
		НР второго уровня	%	4,2400	18866,86	1057	
		Накладные расходы	%	–	162536,76	9102	
		Сметная прибыль	%	8,0000	37107,19	2078	
268	23-010405-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из олипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	56,0000	8557,76	479235	
		Итого прямые затраты:			7601,55	425687	
		НР второго уровня	%	4,2400	322,31	18049	
		Накладные расходы	%	–	322,31	18049	
		Сметная прибыль	%	8,0000	633,91	35499	
269	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	200,0000	1497,06	299412	62,1 89953
		Итого прямые затраты:			880,02	176004	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1329,78	265956	
		НР второго уровня	%	4,2400	56,38	11276	
		Накладные расходы	%	–	506,15	101230	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,89	22178	
270	11-221401-0401 РСНБ РК 2016	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12,5000	6034,86	75436	62,1 9960
		Итого прямые затраты:			4563,76	57047	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5360,54	67007	
		НР второго уровня	%	4,2400	227,29	2841	
		Накладные расходы	%	–	1024,07	12801	
		Сметная прибыль	%	8,0000	447,03	5588	
275	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0273	500947,05	13651	62,1 3922

		Итого прямые затраты:			301303,10	8211	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			444973,00	12126	
		НР второго уровня	%	4,2400	18866,86	514	
		Накладные расходы	%	–	162536,76	4429	
		Сметная прибыль	%	8,0000	37107,19	1011	
276	23-010405-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 с защитным покрытием из олипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	27,2500	6585,29	179449	
		Итого прямые затраты:			5849,47	159398	
		НР второго уровня	%	4,2400	248,02	6759	
		Накладные расходы	%	–	248,02	6759	
		Сметная прибыль	%	8,0000	487,80	13293	
277	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,2500	1497,06	40795	62,1 12256
		Итого прямые затраты:			880,02	23981	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1329,78	36237	
		НР второго уровня	%	4,2400	56,38	1536	
		Накладные расходы	%	–	506,15	13793	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,89	3022	
278	11-221401-0401 РСНБ РК 2016	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	27,0000	5431,37	146647	62,1 19362
		Итого прямые затраты:			4107,38	110899	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			4824,49	130261	
		НР второго уровня	%	4,2400	204,56	5523	
		Накладные расходы	%	–	921,66	24885	
		Сметная прибыль	%	8,0000	402,32	10863	
279	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (для футляра, выход из земли)	шт	22,5000	1106,36	24893	
		Итого прямые затраты:			982,74	22112	
		НР второго уровня	%	4,2400	41,67	938	
		Накладные расходы	%	–	41,67	938	
		Сметная прибыль	%	8,0000	81,95	1844	
		Установка ковера для футляра - 50 шт					
282	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1,0000	10726,78	10727	60,9 5033
		Итого прямые затраты:			7661,52	7662	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			9528,21	9528	
		НР второго уровня	%	4,2400	404,00	404	
		Накладные расходы	%	–	2270,69	2271	
		Сметная прибыль	%	8,0000	794,58	795	

283	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000	6028,95	6029	
		Итого прямые затраты:			5355,30	5355	
		НР второго уровня	%	4,2400	227,06	227	
		Накладные расходы	%	–	227,06	227	
		Сметная прибыль	%	8,0000	446,59	447	
284	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0300	228834,21	6865	
		Итого прямые затраты:			203265,09	6098	
		НР второго уровня	%	4,2400	8618,44	259	
		Накладные расходы	%	–	8618,44	259	
		Сметная прибыль	%	8,0000	16950,68	509	
289	23-020304-3635 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (для контрольной трубки)	шт	1,0000	6345,38	6345	
		Итого прямые затраты:			5636,37	5636	
		НР второго уровня	%	4,2400	238,98	239	
		Накладные расходы	%	–	238,98	239	
		Сметная прибыль	%	8,0000	470,03	470	
295	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Ввод газовый. Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт	35,0000	2632,48	92137	62,1 21982
		Итого прямые затраты:			1710,27	59859	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2338,34	81842	
		НР второго уровня	%	4,2400	99,15	3470	
		Накладные расходы	%	–	727,21	25452	
		Сметная прибыль	%	8,0000	195,00	6825	
		Установка ковера для футляра - 50 шт					
297	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6,2500	3209,24	20058	60,3 5588
		Итого прямые затраты:			1956,54	12228	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2850,65	17817	
		НР второго уровня	%	4,2400	120,87	755	
		Накладные расходы	%	–	1014,98	6344	
		Сметная прибыль	%	8,0000	237,72	1486	
298	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9,3750	343,30	3218	60,3 653
		Итого прямые затраты:			235,33	2206	

		Итого прямые затраты НР первого уровня			304,94	2859	
		НР второго уровня	%	4,2400	12,93	121	
		Накладные расходы	%	–	82,55	774	
		Сметная прибыль	%	8,0000	25,43	238	
299	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси 10см, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных	м3 материала	6,2500	3683,43	23021	60,3 944
		Итого прямые затраты:			3120,87	19505	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3271,85	20449	
		НР второго уровня	%	4,2400	138,73	867	
		Накладные расходы	%	–	289,71	1811	
		Сметная прибыль	%	8,0000	272,85	1705	
300	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности	м2 основания	62,5000	841,31	52582	60,3 2683
		Итого прямые затраты:			704,37	44023	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			747,30	46706	
		НР второго уровня	%	4,2400	31,69	1981	
		Накладные расходы	%	–	74,62	4664	
		Сметная прибыль	%	8,0000	62,32	3895	
301	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,0450	107488,00	4837	60,3 11
		Итого прямые затраты:			95243,36	4286	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			95477,67	4296	
		НР второго уровня	%	4,2400	4048,25	182	
		Накладные расходы	%	–	4282,56	193	
		Сметная прибыль	%	8,0000	7962,07	358	
302	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (подгрунтовка)	т	0,0450	1755,48	79	60,3 16
		Итого прямые затраты:			1214,40	55	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1559,33	70	
		НР второго уровня	%	4,2400	66,12	3	
		Накладные расходы	%	–	411,04	18	
		Сметная прибыль	%	8,0000	130,04	6	
303	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9	м2 покрытия	62,5000	1512,37	94523	60,3 1785
		Итого прямые затраты:			1314,83	82177	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1343,38	83961	
		НР второго уровня	%	4,2400	56,96	3560	
		Накладные расходы	%	–	85,52	5345	
		Сметная прибыль	%	8,0000	112,03	7002	

304	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам	м2 покрытия	62,5000	688,65	43041	60,3 12
		Итого прямые затраты:			611,52	38220	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			611,70	38231	
		НР второго уровня	%	4,2400	25,94	1621	
		Накладные расходы	%	–	26,12	1633	
		Сметная прибыль	%	8,0000	51,01	3188	
305	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки II СТ РК 1225-2013, плотность	м2 покрытия	62,5000	1928,91	120557	60,3 1787
		Итого прямые затраты:			1684,79	105299	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1713,38	107086	
		НР второго уровня	%	4,2400	72,65	4541	
		Накладные расходы	%	–	101,24	6328	
		Сметная прибыль	%	8,0000	142,88	8930	
		РАЗДЕЛ 7. Надземный газопровод низкого давления (сталь)					
		Установка ковера на ПГБ-1шт					
334	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0001	228834,21	23	
		Итого прямые затраты:			203265,09	20	
		НР второго уровня	%	4,2400	8618,44	1	
		Накладные расходы	%	–	8618,44	1	
		Сметная прибыль	%	8,0000	16950,68	2	
		На жилые дома					
338	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	35,0000	1855,51	64943	62,1 19568
		Итого прямые затраты:			1089,10	38119	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1648,18	57686	
		НР второго уровня	%	4,2400	69,88	2446	
		Накладные расходы	%	–	628,96	22014	
		Сметная прибыль	%	8,0000	137,44	4810	
340	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	70,0000	629,68	44078	62,1 13719
		Итого прямые затраты:			363,34	25434	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			559,32	39152	
		НР второго уровня	%	4,2400	23,72	1660	
		Накладные расходы	%	–	219,70	15379	
		Сметная прибыль	%	8,0000	46,64	3265	
342	21-130201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные с диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0289	517475,07	14955	

355	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35,0000	1497,06	52397	62,1 15742
		Итого прямые затраты:			880,02	30801	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1329,78	46542	
		НР второго уровня	%	4,2400	56,38	1973	
		Накладные расходы	%	–	506,15	17715	
		Сметная прибыль	%	8,0000	110,89	3881	
356	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	35,0000	6034,86	211220	62,1 27888
		Итого прямые затраты:			4563,76	159732	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5360,54	187619	
		НР второго уровня	%	4,2400	227,29	7955	
		Накладные расходы	%	–	1024,07	35842	
		Сметная прибыль	%	8,0000	447,03	15646	
357	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,0000	85,58	1540	54,2 275
		Итого прямые затраты:			60,78	1094	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			76,01	1368	
		НР второго уровня	%	4,2400	3,22	58	
		Накладные расходы	%	–	18,46	332	
		Сметная прибыль	%	8,0000	6,34	114	
358	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,0000	174,64	3144	54,2 339
		Итого прямые затраты:			136,29	2453	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			155,13	2792	
		НР второго уровня	%	4,2400	6,58	118	
		Накладные расходы	%	–	25,41	457	
		Сметная прибыль	%	8,0000	12,94	233	
		Опора диам 50мм Н-2,2м, 320шт					
359	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,0000	3480,28	48724	59,1 16077
		Итого прямые затраты:			1943,06	27203	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3091,41	43280	
		НР второго уровня	%	4,2400	131,08	1835	
		Накладные расходы	%	–	1279,42	17912	
		Сметная прибыль	%	8,0000	257,80	3609	
360	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,2000	1180,32	10859	59,1 3583
		Итого прямые затраты:			658,98	6063	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1048,43	9646	
		НР второго уровня	%	4,2400	44,45	409	
		Накладные расходы	%	–	433,91	3992	
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,43	804	
361	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	44,8000	26941,92	1206998	48,5 84473
		Итого прямые затраты:			22045,98	987660	

		Итого прямые затраты НР первого уровня			23931,53	1072133	
		НР второго уровня	%	4,2400	1014,70	45459	
		Накладные расходы	%	–	2900,24	129931	
		Сметная прибыль	%	8,0000	1995,70	89407	
363	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1432	436239,55	498709	
		Итого прямые затраты:			387495,69	442985	
		НР второго уровня	%	4,2400	16429,82	18783	
		Накладные расходы	%	–	16429,82	18783	
		Сметная прибыль	%	8,0000	32314,04	36941	
364	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	24,0000	447,71	10745	54,2 3354
		Итого прямые затраты:			257,90	6190	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			397,69	9545	
		НР второго уровня	%	4,2400	16,86	405	
		Накладные расходы	%	–	156,65	3760	
		Сметная прибыль	%	8,0000	33,16	796	
365	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,0000	85,58	2054	54,2 365
		Итого прямые затраты:			60,78	1459	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			76,01	1824	
		НР второго уровня	%	4,2400	3,22	77	
		Накладные расходы	%	–	18,46	443	
		Сметная прибыль	%	8,0000	6,34	152	
366	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,0000	174,64	4191	54,2 452
		Итого прямые затраты:			136,29	3271	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			155,13	3723	
		НР второго уровня	%	4,2400	6,58	158	
		Накладные расходы	%	–	25,41	610	
		Сметная прибыль	%	8,0000	12,94	311	
Установка ковера (жилые дома) - 320 шт							
367	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	35,0000	5963,52	208723	60,9 65334
		Итого прямые затраты:			3430,49	120067	
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5297,18	185401	
		НР второго уровня	%	4,2400	224,60	7861	
		Накладные расходы	%	–	2091,29	73195	
		Сметная прибыль	%	8,0000	441,74	15461	
371	23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28,0000	470,64	13178	

		Итого прямые затраты:			418,05	11705	
		НР второго уровня	%	4,2400	17,73	496	
		Накладные расходы	%	–	17,73	496	
		Сметная прибыль	%	8,0000	34,86	976	

на Благоустройство территории Смета 7-1-1

		РАЗДЕЛ 1. Строительство площадки ПГБ					
16	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Запрещается курить)	100 шт	0,0200	8697,06	174	
		Итого прямые затраты:			7725,28	155	
		НР второго уровня	%	4,2400	327,55	7	
		Накладные расходы	%	–	327,55	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	644,23	13	
17	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)	100 шт	0,0200	8697,06	174	
		Итого прямые затраты:			7725,28	155	
		НР второго уровня	%	4,2400	327,55	7	
		Накладные расходы	%	–	327,55	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	644,23	13	
18	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Огнеопасно)	100 шт	0,0200	8697,06	174	
		Итого прямые затраты:			7725,28	155	
		НР второго уровня	%	4,2400	327,55	7	
		Накладные расходы	%	–	327,55	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	644,23	13	
		РАЗДЕЛ 2. Противопожарный щит (1шт)					
19	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,0650	5108,56	332	59,1 / 110
		Итого прямые затраты:			2852,13	185	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4537,75	295	
		НР второго уровня	%	4,2400	192,40	13	
		Накладные расходы	%	–	1878,01	122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	378,41	25	
20	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл В15, сульфатостойкий	м3	0,0250	29137,75	728	48,5 / 47
		Итого прямые затраты:			23996,46	600	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25882,00	647	
		НР второго уровня	%	4,2400	1097,40	27	
		Накладные расходы	%	–	2982,94	75	

		Сметная прибыль	%	8,0000	2158,35	54	
21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,0400	1574,65	63	49,1 21
		Итого прямые затраты:			879,14	35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1398,71	56	
		НР второго уровня	%	4,2400	59,31	2	
		Накладные расходы	%	–	578,88	23	
		Сметная прибыль	%	8,0000	116,64	5	
22	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Обертывание столба толью внутри фундамента	м2	0,2250	1348,04	303	50,8 13
		Итого прямые затраты:			1139,92	256	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1197,42	269	
		НР второго уровня	%	4,2400	50,77	11	
		Накладные расходы	%	–	108,27	24	
		Сметная прибыль	%	8,0000	99,86	22	
23	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка стоек из брусьев	м3	0,0110	83603,95	920	59,8 113
		Итого прямые затраты:			64043,91	704	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			74262,34	817	
		НР второго уровня	%	4,2400	3148,72	35	
		Накладные расходы	%	–	13367,16	147	
		Сметная прибыль	%	8,0000	6192,89	68	
24	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деревянного щита 1200х800мм	м2	0,4800	3399,72	1632	59,8 251
		Итого прямые затраты:			2497,88	1199	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3019,85	1450	
		НР второго уровня	%	4,2400	128,04	61	
		Накладные расходы	%	–	650,01	312	
		Сметная прибыль	%	8,0000	251,83	121	
25	11-150403-0104 РСНБ РК 2015	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов	м2	1,5600	554,36	865	54,8 217
		Итого прямые затраты:			353,56	552	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			492,42	768	
		НР второго уровня	%	4,2400	20,88	33	
		Накладные расходы	%	–	159,74	249	
		Сметная прибыль	%	8,0000	41,06	64	
26	21-130407-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 12 мм ГОСТ 18124-95	м2	2,0000	2852,90	5706	
		Итого прямые затраты:			2534,13	5068	
		НР второго уровня	%	4,2400	107,45	215	
		Накладные расходы	%	–	107,45	215	
		Сметная прибыль	%	8,0000	211,33	423	
27	11-100116-0102 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами деревянных щитов	м2	0,4800	132,45	64	59,8 16

		Итого прямые затраты:			84,15	40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			117,65	56	
		НР второго уровня	%	4,2400	4,99	2	
		Накладные расходы	%	–	38,49	18	
		Сметная прибыль	%	8,0000	9,81	5	
		РАЗДЕЛ 3. Ящик для песка (1 шт)					
28	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,0500	10522,30	526	60,9 86
		Итого прямые затраты:			7626,11	381	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9346,58	467	
		НР второго уровня	%	4,2400	396,29	20	
		Накладные расходы	%	–	2116,77	106	
		Сметная прибыль	%	8,0000	779,43	39	
29	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Установка каркаса ящика из брусьев	м3	0,0090	117668,98	1059	59,8 185
		Итого прямые затраты:			84046,11	756	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			104521,07	941	
		НР второго уровня	%	4,2400	4431,69	40	
		Накладные расходы	%	–	24906,66	224	
		Сметная прибыль	%	8,0000	8716,22	78	
30	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деревянного ящика для песка	м2	1,4800	3399,72	5032	59,8 773
		Итого прямые затраты:			2497,88	3697	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3019,85	4469	
		НР второго уровня	%	4,2400	128,04	189	
		Накладные расходы	%	–	650,01	962	
		Сметная прибыль	%	8,0000	251,83	373	
31	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	шт	1,0000	316,10	316	
		Итого прямые затраты:			280,78	281	
		НР второго уровня	%	4,2400	11,91	12	
		Накладные расходы	%	–	11,91	12	
		Сметная прибыль	%	8,0000	23,41	23	
32	11-150403-0104 РСНБ РК 2015	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных ящиков для песка	м2	1,1350	554,36	629	54,8 158
		Итого прямые затраты:			353,56	401	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			492,42	559	
		НР второго уровня	%	4,2400	20,88	24	
		Накладные расходы	%	–	159,74	181	
		Сметная прибыль	%	8,0000	41,06	47	
33	11-100116-0102 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами деревянных ящиков для песка	м2	1,4800	132,45	196	59,8 50
		Итого прямые затраты:			84,15	125	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			117,65	174	

		НР второго уровня	%	4,2400	4,99	7	
		Накладные расходы	%	–	38,49	57	
		Сметная прибыль	%	8,0000	9,81	15	
34	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Засыпка ящика песком	м3	0,1500	4250,21	638	50,8 / 63
		Итого прямые затраты:			3355,97	503	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3775,31	566	
		НР второго уровня	%	4,2400	160,07	24	
		Накладные расходы	%	–	579,41	87	
		Сметная прибыль	%	8,0000	314,83	47	

Итого прямые затраты по смете	**8 773 417**	
Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	114 054	
Итого по гл 8	114 054	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время 3,1185%	277 156	
Итого по главу 9	277 156	
Итого по главу 1-9	9 164 627	
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г	9 164 627	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г К=1,112825	10 198 625,90	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	9 178 738,75	
НДС 12%	1 101 448,65	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**10 280 187,40**	

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"_____Қайыр А.М.

ПОДРЯДЧИК

Председатель ПрК "Ерзат"_____Аликулов К.К.

ТЕХНАДЗОР

Представитель ТОО "Оразбай-2005"_____Кыдыралин Г.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Представитель ТОО "ГИПРОГАЗ КАМПАНИ"_____Кузенкова Ж.А.