Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Договор (контракт) Договор №887 от 08.12.2019г.(дом №3 в 85-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
65	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 85-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	3 027 405,00	3 027 405,00
				Итого	1	x	3 027 405,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Анкельчук Т.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименован	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		887	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		2 703 040							324 365	3 027 405
									324 365	3 027 405

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М. А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 85-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №5 по общестроительной смете 2-1-1 выполненных работ за июнь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,2		985,32	66,74	1182	80	3	1103	2468
						915,68	22,46	1099	27		183	
23	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,2		3051,00	--	3661	--	3661	--	3954
						--	--	--	--		293	
24	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,6		3122,89	298,61	4997	478	10	4539	10298
						2818,20	76,55	4509	122		763	
25	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,6		10124,00	--	16198	--	16198	--	17494
						--	--	--	--		1296	
26	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,2		3599,05	384,37	15116	1614	26	13611	31026
						3208,60	98,34	13476	413		2298	
27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,2		12691,00	--	53302	--	53302	--	57566
						--	--	--	--		4264	
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,156		18772,83	980,27	59247	3094	909	51137	119214
						17504,56	300,90	55244	950		8831	
	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	74		31617,55	2393,83	2339698	177143	1781160	391362	2949545
						5153,98	532,77	381395	39425		218485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2493401	182409	1855269	461752	3191565
								39425	40937	--	236413	
		Накладные расходы	Тенге					461752				

	Сметная прибыль	Тенге				236413				32000
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3191566				

Итого прямые затраты ,тенге			**2 493 401**
Накладные расходы , тенге			461752
Сметная прибыль (8 %), тенге			236413
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**3 191 566**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	28 724
Итого			3 220 290
Непредвиденные работы и затраты	2%		64 406
ИТОГО			**3 284 696**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			1 773 736
в ценах 2020 г (К=1,049901)*46%			1 586 359
Итого			3 360 094
Итого с К=0,80445363943			2 703 040
НДС 12%	12%	12%	324 365
Итого с НДС			**3 027 405**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н Н**

Подрядчик:

_____ **Ж Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Умбетов А.**