Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик : ТОО "СамұрықТараз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		120	08.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области	50 109 846	44 740 934							5 368 912	50 109 846
ИТОГО	**50 109 846**	**44 740 934**							**5 368 912**	**50 109 846**
К оплате:	**50 109 846**	**44 740 934**							**5 368 912**	**50 109 846**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Орумбаев Е. К.

Подрядчик:
ТОО "Самұрық-Тараз"
Назымбеков Е.А.

Технический надзор:
ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"
Жолшыбеков К.С.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СамұрықТараз"**

Форма №2

ДОГОВОР : **№120 от 08.07.2021г.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

АКТ

приемки выполненых работ за август по объекту:

Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Составлено в текущих ценах 2020г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	выполнено			
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		с начало строительства		за отчетный месяц	
							%	тыс. тенге	%	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
		Глава 2. Основные объекты строительства.								
	2-1	**Блок А1**	**108 127,857**			**129 635,516**		**31 453,296**		**31 453,296**
	2-1-1	Земляные работы	**738,408**			**738,408**	**100,00%**	**738,408**	**100,00%**	**738,408**
	2-1-2	Общестроительные работы	**58 737,137**			**58 737,137**	**52,29%**	**30 714,888**	**52,29%**	**30 714,888**
		Раздел 1. Фундаменты	3 982,643			3 982,643	100,00%	3 982,643	100,00%	3 982,643
		Раздел 2. Перемычки	774,820			774,820				
		Раздел 3. Сердечники	1 014,570			1 014,570				
		Раздел 4. Пояса обвязки	2 465,100			2 465,100				
		Раздел 5. Рамы	6 797,401			6 797,401				
		Раздел 6. Стены	10 275,300			10 275,300				
		Раздел 7. Плиты перекрытия	4 070,393			4 070,393	64,37%	2 620,000	64,37%	2 620,000
		Раздел 8. Монолитные участки	1 452,572			1 452,572				
		Раздел 9. Кровля профнастил (ферма)	19 821,733			19 821,733	53,80%	10 665,015	53,80%	10 665,015
		Раздел 10. Кровля профнастил	3 394,994			3 394,994				
		Раздел 11. Кровля из металлочерепицы	606,930			606,930				
		Раздел 12. Узлы крепления спортивного инвентаря	981,260			981,260				
		Раздел 13. Разное	3 099,421			3 099,421				
	2-1-3	Архитектурные решения	**29 050,819**			**29 050,819**				
		Раздел 1. Полы	6 803,495			6 803,495				
		Раздел 2. Проемы	4 252,639			4 252,639				
		Раздел 3. Внутренняя отделка	9 710,091			9 710,091				
		Раздел 4. Наружная отделка	8 284,594			8 284,594				
	2-1-4	Водопровод. Канализация	**3 781,750**			**4 455,076**				
		Раздел 1. Водопровод В1	280,349			280,349				
		Раздел 2. Водопровод Т3	339,425	305,850		645,275				
		Раздел 3. Канализация	1 704,872			1 704,872				
		Раздел 4. Водопровод	909,468	367,476		1 276,944				
		Раздел 5. Противопожарный водопровод	547,636			547,636				
	2-1-5	Отопление. Вентиляция	**9 544,319**			**16 809,512**				
		Раздел 1. Отопление	4 531,196			4 531,196				
		Раздел 2. БТП "ЭНКО"	28,754	1 754,110		1 782,864				
		Раздел 3. Теплоснабжение калорифера П-1	1 476,722	205,342		1 682,064				
		Раздел 4. Вентиляция	3 507,647	5 305,741		8 813,388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
	2-1-6	Электроосвещение и электрооборудование	**3 744,253**			**3 866,163**				
		Раздел 1. Электрооборудование	1 755,502	121,910		1 877,412				
		Раздел 2. Электроосвещение	1 988,751			1 988,751				
	2-1-7	Пожарная сигнализация. Сети связи	**2 511,912**			**2 511,912**				
		Раздел 1. Пожарная сигнализация	904,009			904,009				
		Раздел 2. Сети связи	1 607,903			1 607,903				
	2-1-8	Технологическое оборудование	**19,259**			**13 466,489**				
		Раздел 1. Оборудование спортивного зала	14,144	7 868,336		7 882,480	99,82%	7 868,336	99,82%	7 868,336
		Раздел 2. Оборудование буфетной	5,115	5 578,894		5 584,009	99,91%	5 578,894	99,91%	5 578,894
		Всего по главе 2	**108 127,857**	**21 507,659**		**129 635,516**	**24,26%**	**31 453,296**	**24,26%**	**31 453,296**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								
	4-1	Сети электроснабжения	**5 100,967**			**10 934,123**				
		Раздел 1. Электрооборудование	395,353	2 417,105		2 812,458	100,00%	2 812,459	100,00%	2 812,459
		Раздел 2. Сети 10 кВ	1 869,504	3 416,051		5 285,555	93,01%	4 916,129	93,01%	4 916,129
		Раздел 3. Сети КЛ 0,4 кВ	616,078			616,078				
		Раздел 4. Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт)	2 220,032			2 220,032				
		Всего по главе 4	**5 100,967**	**5 833,156**		**10 934,123**	**70,68%**	**7 728,588**	**70,68%**	**7 728,588**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
	6-1	Наружный водопровод и канализация	**2 602,509**			**2 602,509**	**90,00%**	**2 342,251**	**90,00%**	**2 342,251**
		Раздел 1. Монтажные работы	212,564			212,564	90,00%	191,300	90,00%	191,300
		Раздел 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1	415,633			415,633	90,00%	374,070	90,00%	374,070
		Раздел 3. Канализация К1	1 974,312			1 974,312	90,00%	1 776,881	90,00%	1 776,881
	6-3	Выгреб емкостью 15м3	**1 514,590**			**1 514,590**	90,00%	1 363,131	90,00%	1 363,131
		Всего по главе 6	**4 117,099**			**4 117,099**	**90,00%**	**3 705,382**	**90,00%**	**3 705,382**
		Глава 7. Благоустройство территории строительства.								
	7-1	Благоустройство территории	**5 134,175**			**5 134,175**				
		Раздел 1. Демонтажные работы	583,906			583,906	100,00%	583,906	100,00%	583,906
		Раздел 2. Вертикальная планировка	150,895			150,895				
		Раздел 3. Покрытие дорог и площадок	3 448,421			3 448,421				
		Раздел 4. МАФ	890,025			890,025				
		Раздел 5. Озеленение	60,928			60,928				
		Всего по главе 7	**5 134,175**			**5 134,175**	**11,37%**	**583,906**	**11,37%**	**583,906**
		Итого по главам 1-7	**122 480,098**	**27 340,815**		**149 820,913**	**29,02%**	**43 471,172**	**29,02%**	**43 471,172**
		Оборудование						**19 189,479**		**19 189,479**
		Итого без оборудования						**24 281,693**		**24 281,693**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.								
		Временные здания и сооружения 2,9%	3 551,923			3 551,923		704,169		704,169
		Итого по главе 1-8	**126 032,021**	**27 340,815**		**153 372,836**	**28,80%**	**44 175,341**	**28,80%**	**44 175,341**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	882,224			882,224		174,901		174,901
		Итого по главам 1-9	**126 914,245**	**27 340,815**		**154 255,060**	**28,75%**	**44 350,242**	**28,75%**	**44 350,242**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**2 538,285**			**2 538,285**		**503,215**		**503,215**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
		Итого сметная стоимость	**129 452,530**	**27 340,815**		**156 793,345**	**28,61%**	**44 853,457**	**28,61%**	**44 853,457**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	135 929,816	28 708,840		164 638,656		47 097,745		47 097,745
		Налог на добавленную стоимость 12%			**19 756,639**	**19 756,639**		**5 651,729**		**5 651,729**
		Всего по сметному расчету	**135 929,816**	**28 708,840**	**19 756,639**	**184 395,295**	**28,61%**	**52 749,474**	**28,61%**	**52 749,474**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,94995916246	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**28,61%**	**50 109,846**	**28,61%**	**50 109,846**
		Итого к оплате	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**				

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СамұрықТараз"

Директор _____ Е.А. Назымбеков

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг 2016"

Эксперт _____ К.С. Жолшыбеков