Форма №2

**ЗАКАЗЧИК:** Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "СамұрықТараз"
**ДОГОВОР :** №120 от 08.07.2021г.
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :** Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

**АКТ**

**приемки выполненых работ за сентябрь 2021 г. по объекту:**

**Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области**

**Составлено в текущих ценах 2020г.**

| № п/п | номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов работ и затрат | Сметная стоимость, тас.тенге | | | Всего, тыс. тенге | Выполнено | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начало строительства, тыс. тенге | | | | | за отчетный месяц, тыс. тенге | | | | |
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования мебели и инвентаря | прочих затрат | | % | строительно-монтажных работ, тыс. тенге | оборудования мебели и инвентаря, тыс. тенге | прочих затрат | Всего, тыс.тенге | % | строительно-монтажных работ, тыс. | оборудования мебели и инвентаря, тыс. тенге | прочих затрат | Всего, тыс.тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-1 | **Блок А1** | **108 127,857** | | | **129 635,516** | | **29 296,555** | | | **29 296,555** | | **11 290,489** | | | **11 290,489** |
| | 2-1-1 | Земляные работы | **738,408** | | | **738,408** | **100,00%** | **738,408** | | | **738,408** | | | | | |
| | 2-1-2 | Общестроительные работы | **58 737,137** | | | **58 737,137** | **48,62%** | **28 558,147** | | | **28 558,147** | **19,22%** | **11 290,489** | | | **11 290,489** |
| | | Раздел 1. Фундаменты | 3 982,643 | | | 3 982,643 | 100,00% | 3 982,643 | | | 3 982,643 | | | | | |
| | | Раздел 2. Перемычки | 774,820 | | | 774,820 | 50,00% | 387,407 | | | 387,407 | 50,00% | 387,407 | | | 387,407 |
| | | Раздел 3. Сердечники | 1 014,570 | | | 1 014,570 | 50,00% | 507,282 | | | 507,282 | 50,00% | 507,282 | | | 507,282 |
| | | Раздел 4. Пояса обвязки | 2 465,100 | | | 2 465,100 | 48,56% | 1197,1 | | | 1197,1 | 48,56% | 1197,100 | | | 1197,100 |
| | | Раздел 5. Рамы | 6 797,401 | | | 6 797,401 | 59,74% | 4061,049 | | | 4061,049 | 59,74% | 4061,049 | | | 4061,049 |
| | | Раздел 6. Стены | 10 275,300 | | | 10 275,300 | 50,00% | 5137,651 | | | 5137,651 | 50,00% | 5137,651 | | | 5137,651 |
| | | Раздел 7. Плиты перекрытия | 4 070,393 | | | 4 070,393 | 64,37% | 2 620,000 | | | 2 620,000 | | | | | |
| | | Раздел 8. Монолитные участки | 1 452,572 | | | 1 452,572 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 9. Кровля профнастил (ферма) | 19 821,733 | | | 19 821,733 | 53,80% | 10 665,015 | | | 10 665,015 | | | | | |
| | | Раздел 10. Кровля профнастил | 3 394,994 | | | 3 394,994 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 11. Кровля из металлочерепицы | 606,930 | | | 606,930 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 12. Узлы крепления спортивного инвентаря | 981,260 | | | 981,260 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 13. Разное | 3 099,421 | | | 3 099,421 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-3 | Архитектурные решения | **29 050,819** | | | **29 050,819** | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Полы | 6 803,495 | | | 6 803,495 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Проемы | 4 252,639 | | | 4 252,639 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Внутренняя отделка | 9 710,091 | | | 9 710,091 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Наружная отделка | 8 284,594 | | | 8 284,594 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-4 | Водопровод. Канализация | **3 781,750** | | | **4 455,076** | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Водопровод В1 | 280,349 | | | 280,349 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Водопровод Т3 | 339,425 | 305,850 | | 645,275 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Канализация | 1 704,872 | | | 1 704,872 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Водопровод | 909,468 | 367,476 | | 1 276,944 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Противопожарный водопровод | 547,636 | | | 547,636 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-5 | Отопление. Вентиляция | **9 544,319** | | | **16 809,512** | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Отопление | 4 531,196 | | | 4 531,196 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. БТП "ЭНКО" | 28,754 | 1 754,110 | | 1 782,864 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Теплоснабжение калорифера П-1 | 1 476,722 | 205,342 | | 1 682,064 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Вентиляция | 3 507,647 | 5 305,741 | | 8 813,388 | | | | | | | | | | |
| | 2-1-6 | Электроосвещение и электрооборудование | **3 744,253** | | | **3 866,163** | **55,29%** | | | | **2137,429** | **55,29%** | | | | **2137,429** |
| | | Раздел 1. Электрооборудование | 1 755,502 | 121,910 | | 1 877,412 | 48,54% | 789,36 | 121,910 | | 911,268 | 48,54% | 789,36 | 121,910 | | 911,268 |
| | | Раздел 2. Электроосвещение | 1 988,751 | | | 1 988,751 | 61,65% | | | | 1226,161 | 61,65% | 1226,161 | | | 1226,161 |
| | 2-1-7 | Пожарная сигнализация. Сети связи | **2 511,912** | | | **2 511,912** | **68,58%** | | | | **1722,759** | **68,58%** | **1722,759** | | | **1722,759** |
| | | Раздел 1. Пожарная сигнализация | 904,009 | | | 904,009 | 37,30% | | | | 337,217 | 37,30% | 337,217 | | | 337,217 |
| | | Раздел 2. Сети связи | 1 607,903 | | | 1 607,903 | 86,17% | | | | 1385,542 | 86,17% | 1385,542 | | | 1385,542 |
| | 2-1-8 | Технологическое оборудование | **19,259** | | | **13 466,489** | **99,86%** | | | | **13 447,230** | | | | | |
| | | Раздел 1. Оборудование спортивного зала | 14,144 | 7 868,336 | | 7 882,480 | 99,82% | | 7 868,336 | | 7 868,336 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 2. Оборудование буфетной | 5,115 | 5 578,894 | | 5 584,009 | 99,91% | | 5 578,894 | | 5 578,894 | | | | | |
| | | **Всего по главе 2** | **108 127,857** | **21 507,659** | | **129 635,516** | **35,95%** | | | | **46 603,973** | **11,69%** | | | | **15 150,677** |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-1 | Сети электроснабжения | **5 100,967** | | | **10 934,123** | **94,80%** | | | | **10 365,949** | **24,12%** | | | | **2 637,361** |
| | | Раздел 1. Электрооборудование | 395,353 | 2 417,105 | | 2 812,458 | 100,00% | 395,35 | 2 417,105 | | 2 812,459 | | | | | |
| | | Раздел 2. Сети 10 кВ | 1 869,504 | 3 416,051 | | 5 285,555 | 93,01% | 1590,99 | 3 325,144 | | 4 916,129 | | | | | |
| | | Раздел 3. Сети КЛ 0,4 кВ | 616,072 | | | 616,072 | 100,00% | 616,072 | | | 616,072 | 100,00% | | | | 616,072 |
| | | Раздел 4. Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт) | 2 220,032 | | | 2 220,032 | 91,05% | 2021,289 | | | 2021,289 | 91,05% | | | | 2021,289 |
| | | **Всего по главе 4** | **5 100,967** | **5 833,156** | | **10 934,123** | **94,80%** | | | | **10 365,949** | **24,12%** | | | | **2 637,361** |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-1 | Наружный водопровод и канализация | **2 602,509** | | | **2 602,509** | **90,00%** | | | | **3 705,382** | | | | | |
| | | Раздел 1. Монтажные работы | 212,564 | | | 212,564 | 90,00% | | | | 191,300 | | | | | |
| | | Раздел 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1 | 415,633 | | | 415,633 | 90,00% | | | | 374,070 | | | | | |
| | | Раздел 3. Канализация К1 | 1 974,312 | | | 1 974,312 | 90,00% | | | | 1 776,881 | | | | | |
| | 6-3 | Выгреб емкостью 15м3 | **1 514,590** | | | **1 514,590** | 90,00% | | | | 1 363,131 | | | | | |
| | | **Всего по главе 6** | **4 117,099** | | | **4 117,099** | **90,00%** | | | | **3 705,382** | | | | | |
| | | **Глава 7. Благоустройство территории строительства.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7-1 | Благоустройство территории | **5 134,175** | | | **5 134,175** | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Демонтажные работы | 583,906 | | | 583,906 | 100,00% | | | | 583,906 | | | | | |
| | | Раздел 2. Вертикальная планировка | 150,895 | | | 150,895 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Покрытие дорог и площадок | 3 448,421 | | | 3 448,421 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 4. МАФ | 890,025 | | | 890,025 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Озеленение | 60,928 | | | 60,928 | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе 7** | **5 134,175** | | | **5 134,175** | **11,37%** | | | | **583,906** | | | | | |
| | | **Итого по главам 1-7** | **122 480,098** | **27 340,815** | | **149 820,913** | **40,89%** | **41947,821** | **19 311,389** | | **61 259,210** | **11,87%** | **17666,128** | **121,910** | | **17 788,038** |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | **19 311,389** | | | | | **121,910** |
| | | **Итого без оборудования** | | | | | | | | | **41 947,821** | | | | | **17 666,128** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | 3 551,923 | | | 3 551,923 | | | | | 1216,487 | | | | | 512,318 |
| | | **Итого по главе 1-8** | **126 032,021** | **27 340,815** | | **153 372,836** | **40,73%** | | | | **62 475,697** | **11,93%** | | | | **18 300,356** |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | 882,224 | | | 882,224 | | | | | 302,150 | | | | | 127,249 |
| | | **Итого по главам 1-9** | **126 914,245** | **27 340,815** | | **154 255,060** | **40,70%** | | | | **62 777,847** | **11,95%** | | | | **18 427,605** |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | **2 538,285** | | | **2 538,285** | | | | | **869,329** | | | | | **366,114** |
| | | **Итого сметная стоимость** | **129 452,530** | **27 340,815** | | **156 793,345** | **40,59%** | | | | **63 647,176** | **11,99%** | | | | **18 793,719** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036 | 135 929,816 | 28 708,840 | | 164 638,656 | | | | | 66 831,826 | | | | | 19 734,081 |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | **19 756,639** | **19 756,639** | | | | | **8 019,819** | | | | | **2 368,090** |
| | | **Всего по сметному расчету** | **135 929,816** | **28 708,840** | **19 756,639** | **184 395,295** | **40,59%** | | | | **74 851,645** | **11,99%** | | | | **22 102,171** |
| | | **Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,94995916246** | **129 127,774** | **27 272,226** | **18 768,000** | **175 168,000** | **40,59%** | | | | **71 106,006** | **11,99%** | | | | **20 996,160** |
| | | **Итого к оплате** | **129 127,774** | **27 272,226** | **18 768,000** | **175 168,000** | | | | | | | | | | **20 996,160** |

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СамұрықТараз"
Директор _____ Е.А. Назымбеков

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг 2016"
Эксперт _____ К.С. Жолшыбеков

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, дом № 78** — **180940033380**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** — **060440002289**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) №120 от 08.07.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 20.09.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области | | | одна услуга | 1 | 20 996 160,00 | 20 996 160,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 20 996 160,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Орумбаев Е.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение №4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

**Заказчик :** Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
**Подрядчик :** ТОО "СамұрыкТараз"

**Наименование строительства и его адрес :** Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 120 | 08.07.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области | 71 106 006 | | | | | | | | | |
| **ИТОГО** | **71 106 006** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **К оплате:** | | **18 746 571** | | | | | | | **2 249 589** | **20 996 160** |

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

**Орумбаев Е. К.**

**Технадзор:**

**ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"**

**Эксперт** _____ **К.С. Жолшыбеков**

**Подрядчик:**

**ТОО "Самұрык-Тараз"**

_____ **Назымбеков Е.А.**