Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, дом № 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** — **060440002289**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №120 от 08.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
8	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбо̇зова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области			одна услуга	1	20 996 160,00	20 996 160,00
				Итого	1	x	20 996 160,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Орумбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СамұрықТараз"
ДОГОВОР : №120 от 08.07.2021г.

Форма №2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

АКТ

приемки выполненых работ за сентябрь 2021 г. по объекту:

Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Составлено в текущих ценах 2020г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		с начало строительства, тыс. тенге					за отчетный месяц, тыс. тенге				
							%	строительно-монтажных работ, тыс. тенге	оборудования мебели и инвентаря, тыс. тенге	прочих затрат	Всего, тыс.тенге	%	строительно-монтажных работ, тыс.	оборудования мебели и инвентаря, тыс. тенге	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	2-1	**Блок А1**	**108 127,857**			**129 635,516**		**29 296,555**			**29 296,555**		**11 290,489**			**11 290,489**
	2-1-1	Земляные работы	**738,408**			**738,408**	**100,00%**	**738,408**			**738,408**					
	2-1-2	Общестроительные работы	**58 737,137**			**58 737,137**	**48,62%**	**28 558,147**			**28 558,147**	**19,22%**	**11 290,489**			**11 290,489**
		Раздел 1. Фундаменты	3 982,643			3 982,643	100,00%	3 982,643			3 982,643					
		Раздел 2. Перемычки	774,820			774,820	50,00%	387,407			387,407	50,00%	387,407			387,407
		Раздел 3. Сердечники	1 014,570			1 014,570	50,00%	507,282			507,282	50,00%	507,282			507,282
		Раздел 4. Пояса обвязки	2 465,100			2 465,100	48,56%	1197,1			1197,1	48,56%	1197,100			1197,100
		Раздел 5. Рамы	6 797,401			6 797,401	59,74%	4061,049			4061,049	59,74%	4061,049			4061,049
		Раздел 6. Стены	10 275,300			10 275,300	50,00%	5137,651			5137,651	50,00%	5137,651			5137,651
		Раздел 7. Плиты перекрытия	4 070,393			4 070,393	64,37%	2 620,000			2 620,000					
		Раздел 8. Монолитные участки	1 452,572			1 452,572										
		Раздел 9. Кровля профнастил (ферма)	19 821,733			19 821,733	53,80%	10 665,015			10 665,015					
		Раздел 10. Кровля профнастил	3 394,994			3 394,994										
		Раздел 11. Кровля из металлочерепицы	606,930			606,930										
		Раздел 12. Узлы крепления спортивного инвентаря	981,260			981,260										
		Раздел 13. Разное	3 099,421			3 099,421										
	2-1-3	Архитектурные решения	**29 050,819**			**29 050,819**										
		Раздел 1. Полы	6 803,495			6 803,495										
		Раздел 2. Проемы	4 252,639			4 252,639										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	9 710,091			9 710,091										
		Раздел 4. Наружная отделка	8 284,594			8 284,594										
	2-1-4	Водопровод. Канализация	**3 781,750**			**4 455,076**										
		Раздел 1. Водопровод В1	280,349			280,349										
		Раздел 2. Водопровод Т3	339,425	305,850		645,275										
		Раздел 3. Канализация	1 704,872			1 704,872										
		Раздел 4. Водопровод	909,468	367,476		1 276,944										
		Раздел 5. Противопожарный водопровод	547,636			547,636										
	2-1-5	Отопление. Вентиляция	**9 544,319**			**16 809,512**										
		Раздел 1. Отопление	4 531,196			4 531,196										
		Раздел 2. БТП "ЭНКО"	28,754	1 754,110		1 782,864										
		Раздел 3. Теплоснабжение калорифера П-1	1 476,722	205,342		1 682,064										
		Раздел 4. Вентиляция	3 507,647	5 305,741		8 813,388										
	2-1-6	Электроосвещение и электрооборудование	**3 744,253**			**3 866,163**	**55,29%**				**2137,429**	**55,29%**				**2137,429**
		Раздел 1. Электрооборудование	1 755,502	121,910		1 877,412	48,54%	789,36	121,910		911,268	48,54%	789,36	121,910		911,268
		Раздел 2. Электроосвещение	1 988,751			1 988,751	61,65%				1226,161	61,65%	1226,161			1226,161
	2-1-7	Пожарная сигнализация. Сети связи	**2 511,912**			**2 511,912**	**68,58%**				**1722,759**	**68,58%**	**1722,759**			**1722,759**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация	904,009			904,009	37,30%				337,217	37,30%	337,217			337,217
		Раздел 2. Сети связи	1 607,903			1 607,903	86,17%				1385,542	86,17%	1385,542			1385,542
	2-1-8	Технологическое оборудование	**19,259**			**13 466,489**	**99,86%**				**13 447,230**					
		Раздел 1. Оборудование спортивного зала	14,144	7 868,336		7 882,480	99,82%		7 868,336		7 868,336					

		Раздел 2. Оборудование буфетной	5,115	5 578,894		5 584,009	99,91%		5 578,894		5 578,894					
		Всего по главе 2	**108 127,857**	**21 507,659**		**129 635,516**	**35,95%**				**46 603,973**	**11,69%**				**15 150,677**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Сети электроснабжения	**5 100,967**			**10 934,123**	**94,80%**				**10 365,949**	**24,12%**				**2 637,361**
		Раздел 1. Электрооборудование	395,353	2 417,105		2 812,458	100,00%	395,35	2 417,105		2 812,459					
		Раздел 2. Сети 10 кВ	1 869,504	3 416,051		5 285,555	93,01%	1590,99	3 325,144		4 916,129					
		Раздел 3. Сети КЛ 0,4 кВ	616,072			616,072	100,00%	616,072			616,072	100,00%				616,072
		Раздел 4. Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт)	2 220,032			2 220,032	91,05%	2021,289			2021,289	91,05%				2021,289
		Всего по главе 4	**5 100,967**	**5 833,156**		**10 934,123**	**94,80%**				**10 365,949**	**24,12%**				**2 637,361**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	Наружный водопровод и канализация	**2 602,509**			**2 602,509**	**90,00%**				**3 705,382**					
		Раздел 1. Монтажные работы	212,564			212,564	90,00%				191,300					
		Раздел 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1	415,633			415,633	90,00%				374,070					
		Раздел 3. Канализация К1	1 974,312			1 974,312	90,00%				1 776,881					
	6-3	Выгреб емкостью 15м3	**1 514,590**			**1 514,590**	90,00%				1 363,131					
		Всего по главе 6	**4 117,099**			**4 117,099**	**90,00%**				**3 705,382**					
		Глава 7. Благоустройство территории строительства.														
	7-1	Благоустройство территории	**5 134,175**			**5 134,175**										
		Раздел 1. Демонтажные работы	583,906			583,906	100,00%				583,906					
		Раздел 2. Вертикальная планировка	150,895			150,895										
		Раздел 3. Покрытие дорог и площадок	3 448,421			3 448,421										
		Раздел 4. МАФ	890,025			890,025										
		Раздел 5. Озеленение	60,928			60,928										
		Всего по главе 7	**5 134,175**			**5 134,175**	**11,37%**				**583,906**					
		Итого по главам 1-7	**122 480,098**	**27 340,815**		**149 820,913**	**40,89%**	**41947,821**	**19 311,389**		**61 259,210**	**11,87%**	**17666,128**	**121,910**		**17 788,038**
		Оборудование									**19 311,389**					**121,910**
		Итого без оборудования									**41 947,821**					**17 666,128**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 2,9%	3 551,923			3 551,923					1216,487					512,318
		Итого по главе 1-8	**126 032,021**	**27 340,815**		**153 372,836**	**40,73%**				**62 475,697**	**11,93%**				**18 300,356**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	882,224			882,224					302,150					127,249
		Итого по главам 1-9	**126 914,245**	**27 340,815**		**154 255,060**	**40,70%**				**62 777,847**	**11,95%**				**18 427,605**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**2 538,285**			**2 538,285**					**869,329**					**366,114**
		Итого сметная стоимость	**129 452,530**	**27 340,815**		**156 793,345**	**40,59%**				**63 647,176**	**11,99%**				**18 793,719**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	135 929,816	28 708,840		164 638,656					66 831,826					19 734,081
		Налог на добавленную стоимость 12%			**19 756,639**	**19 756,639**					**8 019,819**					**2 368,090**
		Всего по сметному расчету	**135 929,816**	**28 708,840**	**19 756,639**	**184 395,295**	**40,59%**				**74 851,645**	**11,99%**				**22 102,171**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,94995916246	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**40,59%**				**71 106,006**	**11,99%**				**20 996,160**
		Итого к оплате	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**										**20 996,160**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СамурыкТараз"
Директор _____ Е.А. Назымбеков

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг 2016"
Эксперт _____ К.С. Жолшыбеков