Субподрядчик : ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **"Строительство сетей водопровода в селе Ынтымак, Каракудукского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области"**
Наименование объекта: Водопровод
Договор №25 от 19.02.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №1 от 17 ноября 2019 года
за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-4346,86	54,12	54,12	-235252	-235252	–	-48480	-306431
					–	15,49	–	-67333	–	-22699	
2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-4346,86	45,46	45,46	-197612	-197612	–	-40723	-257402
					–	13,01	–	-56560	–	-19067	
3	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-3828,7	147,73	142,22	-565599	-544502	–	-139105	-761080
					5,51	44,95	-21097	-172104	–	-56376	

PCLm ERROR - Decoding Fail
POSITION : 0857746 (288950)
SYSTEM : common/os_hook
LINE : 732
VERSION : V5.1.7921909012
ERROR_CODE : 11-1114

4	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. НР = 72 %. К=-1,000; т.ч. п.3 46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-1914,34	162,5	156,44	-311083	-299474	–	16512	-418603
				6,06	49,45	-11609	-94857	–	1008	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	20,53	2172,48	–	44601	–	–	2113	82851
					2172,48	–	44601	–	–	6137	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство. НР = 99 %	м3 основания	20,53	3006,92	148,56	61732	3050	41259	18020	86132
					848,66	37,94	17423	779	–	6380	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. НР = 72 %	м3 грунта	82,146	1006,72	–	82698	–	–	58543	163620
					1006,72	–	82698	–	–	11379	
8	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 %. К=-1,000.	м3 грунта	-5845,72	33,01	33,01	-192986	-192986	–	-39770	-251376
					–	9,45	–	-55236	–	-18620	
9	1101-0104-0505	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. НР = 72 %. К=-1,000;	м3 грунта	-5845,72	15,91	15,91	-93013	-93013	–	-19168	-121155
					–	4,55	–	-26622	–	-5974	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР = 72 %. К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	-5845,72	131,32	62,74	-767645	-366746	–	-408412	-1270142
					68,58	25,46	-400899	-166340	–	-94085	

Итого по разделу 1	**-3 063 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-258 583
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 926 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-638 073
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 259
Накладные расходы, тенге	-692 454
Сметная прибыль (8 %), тенге	-226 933

Раздел 2 Колодцы В-1

11 2900-0000-0000 (пл)	Стремянка С-2	т	0,632	187180		118298		118298	–	127762
				–		–		–	9464	
12 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	14,654	3613,28	110,62	52949	1621	48856	2803	60212
				168,69	43,81	2472	642	–	4460	
13 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,7	7665,96	1468,77	43696	8372	19959	17637	66240
				2695,61	596,14	15365	3398	–	4907	
14 1106-0101-0101	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,5	20616	1307,8	51540	3269	45709	3392	59327
				1024,8	466,4	2562	1166	–	4395	
15 4101-0205-1120	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км. К=-1,000.	т	-76,566	1962		-150222		–	–	-162240
				–		–		–	-12018	
	Итого по разделу 2					**151 301**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 399				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 262				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 206				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					232 822				
	- перевозка грузов, тенге					-150 222				
	Накладные расходы, тенге					23 832				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 208				
Раздел 3 Камера приборов учета (1 шт)										
16 2900-0000-0000 (пл)	Стремянка С-2	т	0,0178	187180		3332		3332	–	3599
				–		–		–	267	
17 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	0,3961	3615,25	111,08	1432	44	1321	76	1629
				169,15	42,92	67	17	–	121	
18 2900-0000-0000 (пл)	Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN 10/16 DN100 (ТОО "Blucast", ц/о=50500/1,12)	шт	1	45089		45089		45089	–	48696
				–		–		–	3607	

19	2900-0000-0000 (пл)	Фланец стальной свободный DN110 (Рекон, ц/о=2680/1.12)	шт	1	2375		2375		2375	–	2565
					–		–		–	190	
20	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	3	2716		8148		8148	–	8800
					–		–		–	652	
21	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1485		1485		1485	–	1604
					–		–		–	119	
22	2305-1501-0100	Манометры	комплект	2	3380		6760		6760	–	7301
					–		–		–	541	
23	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка. НР = 98 %	комплект	2	262,5	–	525	–	30	485	1091
					247,5	–	495	–	–	81	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. НР = 91 %. К=-1.000.	м3	-0.599	16348.91	787,98	-10991	-472	-9905	-712	-12629
					1025.04	280,47	-614	-168	–	-936	
25	1106-0101-0101	Устройство отмостки. НР = 91 %	м3	0,15	20613.33	1306,67	3092	196	2742	204	3560
					1026.67	466,67	154	70	–	264	
		Итого по разделу 3					**66 206**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					102				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-232				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-81				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 377				
		Накладные расходы, тенге					53				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 906				
	Раздел 4 Водопровод										
26	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка. НР = 99 %	км трубопроводов	0,10037	258961,84	73378,5	25992	7365	86	20281	49976
					184726,51	19378,3	18541	1945	–	3702	
27	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3.8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101,37	753		76332		76332	–	82439

					–		–		–	6107	
28	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.105	243647.62	64561,9	25583	6779	58	20342	49599
					178533,33	17152,38	18746	1801	–	3674	
29	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106.05	162		17180		17180	–	18554
					–		–		–	1374	
30	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %. К=-1,000;	т фасонных частей	-0,21	293138,1	2585.71	-61559	-543	-52997	-8175	-75313
					38185,71	1138.1	-8019	-239	–	-5579	
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000	т фасонных частей	-1,062	1217242	449728,81	-1292711	-477612	-384714	-554085	-1594540
					405258.95	121748.59	-430385	-129297	–	-147744	
32	2900-0000-0000 (пл)	Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN10/16 DN 100 (ТОО "Blucast", ц/о=65650/1,12)	шт	18	58616		1055088		1055088	–	1139495
					–		–		–	84407	
33	2900-0000-0000 (пл)	Задвижки с обрезиненным клином SM-KZ (F4) PN10/16 DN50 (ТОО "Blucast", ц/о= 33175/1,12)	шт	2	29621		59242		59242	–	63981
					–		–		–	4739	
34	2900-0000-0000 (пл)	Регулятор давления 21ч10нж диаметр 100мм (ООО "Саратсевнаб", ц/о=379450.5/1,12)	шт	1	338795		338795		338795	–	365899
					–		–		–	27104	
35	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2541		20328		20328	–	21954
					–		–		–	1626	
36	2900-0000-0000 (пл)	Крест фланцевый диам. 100х100 (ООО "Промстрой вектор", ц/о=6500*2,66/2,557/1.18)	шт	2	8022		16044		16044	–	17328
					–		–		–	1284	
37	2900-0000-0000 (пл)	Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам 100х100 (ТОО "Алатау-Алем", ц/о=41500/1.12)	шт	7	37054		259378		259378	–	280128
					–		–		–	20750	

38	2900-0000-0000 (пл)	Компрессионный седловой отвод 110х1 1/2" * (Торговый дом Арыстан, ц/о=2494/1,12)	шт	29	2227		64583		64583	–	69750
					–		–		–	5167	
39	2900-0000-0000 (пл)	Компрессионный седловой отвод 50х1 1/2" * (Торговый дом Арыстан, ц/о=1247/1,12)	шт	2	1113		2226		2226	–	2404
					–		–		–	178	
40	2900-0000-0000 (пл)	Клапана проходные муфтовые 15кч18п воды и пара, Ру1,6 МПа, Dy32ммК=12,000	шт	72	2298		165312		165312	–	178537
					–		–		–	13225	
41	2900-0000-0000 (пл)	Муфта компрессионная соединительная d=25мм (Торговый дом Арыстан, ц/о=417/1,12)	шт	72	372		26784		26784	–	28927
					–		–		–	2143	
42	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	1485		60885		60885	–	65756
					–		–		–	4871	
43	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755		1510		1510	–	1631
					–		–		–	121	
44	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	41	2716		111356		111356	–	120264
					–		–		–	8908	
45	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	2	1489		2978		2978	–	3216
					–		–		–	238	
46	2900-0000-0000 (пл)	Фланец стальной свободный DN110 (Реком, ц/о=2660/1,12)	шт	41	2375		97375		97375	–	105165
					–		–		–	7790	
47	2900-0000-0000 (пл)	Счетчик ВМХ-100 (ТОО "Alfacpt", ц/о=108258,41/1,12)	шт	1	96659		96659		96659	–	104392
					–		–		–	7733	
48	1116-0901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	7274	193	7274	193	5002	2070	10092
					2079	33	2079	33	–	748	
49	2900-0000-0000 (пл)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN15	шт	43	5160		221880		221880	–	239630

					–		–		–	17750	
50	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Устновка НР = 98 %	счетчик (водомер)	42	470,38	24,62	19756	1034	641	18165	40955
					430.5	10,83	18081	455	–	3034	
51	2900-0000-0000 (пл)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN50	шт	2	54552		109104		109104	–	117833
					–		–		–	8728	
52	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	3894	105,5	7788	211	5015	2553	11188
					1261	21.5	2562	43	–	827	
53	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	43	1091		46913		46913	–	50656
					–		–		–	3753	
54	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Устновка НР = 98 %	фильтр	42	937,52	135,52	39376	5692	609	34038	79288
					787,5	39,48	33075	1658	–	5873	
55	2304-1013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	10625		21250		21250	–	22950
					–		–		–	1700	
56	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	1155,5	196	2311	392	41	1951	4603
					939	56.5	1878	113	–	341	
57	2304-1013-0609	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120 °С, PN 16 DN 100 типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21744		21744		21744	–	23484
					–		–		–	1740	
58	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	2169	429	2169	429	58	1746	4229
					1682	100	1682	100	–	313	
59	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	7	2370,71	160,29	16595	1122	3918	11880	30753
					1650,71	63,57	11555	445	–	2278	
60	2900-0000-0000 (пл)	Гидранты пожарные подземные Н=2500мм (ТОО "Alias Valve Group", ц/о=171324/1.12)	шт	7	152968		1070776		1070776	–	1156439
					–		–		–	85662	
61	1134-0201-0804	Колодцы. Установка уквзателя НР = 76 %	шт.	9	534,33	–	4809	–	–	3655	9141

				534,33	–	4809	–	–	677	
62 2401-0201-0130	Указатель пожарного гидранта	шт.	9	3914		35226		35226	–	38044
				–		–		–	2815	
63 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,50977	177121,58	–	621656	–	457713	162304	646672
				46710,47	–	163943	–	–	62717	
64 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,10037	51409,78	–	5160	–	472	4641	10586
				46707,18	–	4688	–	–	784	
65 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,5301	51412,98	–	78667	–	7195	70757	161379
				46710,67	–	71472	–	–	11954	
66 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,5	33356	1556	16678	778	13336	2644	20569
				5128	558	2564	279	–	1546	
67 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 95 %	врезка	1	7528	3708	7528	3708	1346	3529	11943
				2474	1091	2474	1091	–	885	
	Итого по разделу 4		–			**3 590 272**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-80 255				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-450 452				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-121 573				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 056 727				
	Накладные расходы, тенге					-201 704				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					265 946				
	Раздел 5 Пожарный резервуар (2 шт)									
68 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % К=0.500.	м3 грунта	82,67	147,73	142,22	12213	11757	–	3004	15434
				5,52	44,95	456	3718	–	1217	

69 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3 46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	41,33	162,52	156,45	6717	6466	–	1652	9039
				6,07	49,46	251	2044	–	670	
70 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,2	2606,88	–	8342	–	–	6006	15496
				2606,88	–	8342	–	–	1148	
71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,500	м3 грунта	101,5	703,73	–	71429	–	–	51426	132686
				703,72	–	71428	–	–	9829	
72 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,500;	м3	78,294	1827		143043		143043	–	154486
				–		–		–	11443	
73 2111-0502-0110	Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм. М400. П50 ГОСТ 32497-2013 К=0,500;	м3	18	11997		215946		215946	–	233222
				–		–		–	17276	
74 2900-0000-0000 (пп)	Резервуар пожарный V=20м3 (ТОО "ЮгРегионПласт", ц/о=4300000/1,12)	шт	1	3839286		3839286		3839286	–	4146429
				–		–		–	307143	
75 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,500;	м3 основания	1,33	5013,53	1451,88	6668	1931	3796	1620	8951
				707,52	502,26	941	801	–	863	
76 1108-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 % К=0,500;	м3	2,85	27290,94	263,77	72321	699	63051	8020	86765
				3234,34	91,32	8571	242	–	6427	
77 1306-0303-0212	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость 25, 50 м3. Монтаж оборудования НР = 61 % К=0,500;	т	0,89	35751,69	1575,28	31819	1402	–	16672	54530
				34176,4	216,85	30417	193	–	4039	
78 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=0,500;	т	0,16562	12413,96	1237,77	2056	205	5	1753	4114
				11146	483,03	1846	80	–	305	
79 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500;	т	0,16562	215524		35895		35895	–	38551

				–		–		–	2656	
80 1201-0101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР = 72 %	ямa	12	2012.42	–	24149	–	–	17387	44859
				2012.42	–	24149	–	–	3323	
81 1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Устройство НР = 108 %. К=0,500;	м	54	961,28	239,93	51909	12956	3053	43870	103441
				664,81	87,41	35900	4720	–	7662	
82 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=0,500;	м3	0,192	17710		3400		3400	–	3672
				–		–		–	272	
83 2105-0305-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=0,500;	м2	54	1362		73548		73548	–	79432
				–		–		–	5884	
84 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,500;	м	24	1361		32664		32664	–	35277
				–		–		–	2613	

Итого по разделу 5	**5 167 387**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 413 487
Накладные расходы, тенге	153 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	362 770

Итого по смете	**5 911 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-166 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 328 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-742 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 905 672
- перевозка грузов, тенге	-150 222
Накладные расходы, тенге	-686 901
Сметная прибыль (8 %), тенге	437 897

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,6%									118 231,40
	Итого по главам									6 029 801,40
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)									218 881,79
	Итого по главам									**6 248 683,19**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									124 973,66
	Итого по главам									**6 373 656,85**
	в текущих ценах с 26.03.18г.									6 373 656,85
	в текущих и прогнозных ценах									6 373 656,85
	Налог на добавленную стоимость									764 838,82
	Всего по акту									7 138 495,68
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,76912809198)									**182 301,00**

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140006534, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал

ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608

Руководитель _____ **Нуралина Ш.Е**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)