Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, дом № 78** — **180940033380**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00** — **060440002289**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №120 от 08.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
11	22.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области			одна услуга	1	36 818 352,00	36 818 352,00
				Итого	1	x	36 818 352,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Назымбеков Е. А.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2021

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СамұрықТараз"
ДОГОВОР : №120 от 08.07.2021г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

АКТ

приемки выполненых работ за октябрь по объекту:

Строительство пристройки к зданию средней школы им. Акбозова спортзала и столовой в а. Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Составлено в текущих ценах 2020г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	выполнено									
							с начало строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		%	строительно-монтажные работы	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	тыс. тенге	%	строительно-монтажные работы	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	2-1	**Блок А1**	**108 127,857**			**129 635,516**	**59,51%**	**61 123,966**	**16 016,744**		**77 140,710**	**23,56%**	**28 089,133**	**2 447,604**		**30 536,737**
	2-1-1	Земляные работы	**738,408**			**738,408**	**100,00%**	738,408			738,408					
	2-1-2	Общестроительные работы	**58 737,137**			**58 737,137**	**86,24%**	**50 654,532**			**50 654,532**	**37,62%**	**22 096,385**			**22 096,385**
		Раздел 1. Фундаменты	3 982,643			3 982,643	100,00%	3 982,643			3 982,643					
		Раздел 2. Перемычки	774,820			774,820	100,00%	774,820			774,820	50,00%	387,413			387,413
		Раздел 3. Сердечники	1 014,570			1 014,570	100,00%	1 014,570			1 014,570	50,00%	507,288			507,288
		Раздел 4. Пояса обвязки	2 465,100			2 465,100	100,00%	2 465,100			2 465,100	51,44%	1 268,000			1 268,000
		Раздел 5. Рамы	6 797,401			6 797,401	100,00%	6 797,401			6 797,401	40,26%	2 736,352			2 736,352
		Раздел 6. Стены	10 275,300			10 275,300	100,00%	10 275,300			10 275,300	50,00%	5 137,649			5 137,649
		Раздел 7. Плиты перекрытия	4 070,393			4 070,393	100,00%	4 070,393			4 070,393	35,63%	1 450,393			1 450,393
		Раздел 8. Монолитные участки	1 452,572			1 452,572	100,00%	1 452,572			1 452,572	100,00%	1 452,572			1 452,572
		Раздел 9. Кровля профнастил (ферма)	19 821,733			19 821,733	100,00%	19 821,733			19 821,733	46,20%	9 156,718			9 156,718
		Раздел 10. Кровля профнастил	3 394,994			3 394,994										
		Раздел 11. Кровля из металлочерепицы	606,930			606,930										
		Раздел 12. Узлы крепления спортивного инвентаря	981,260			981,260										
		Раздел 13. Разное	3 099,421			3 099,421										
	2-1-3	Архитектурные решения	**29 050,819**			**29 050,819**										
		Раздел 1. Полы	6 803,495			6 803,495										
		Раздел 2. Проемы	4 252,639			4 252,639										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	9 710,091			9 710,091										
		Раздел 4. Наружная отделка	8 284,594			8 284,594										
	2-1-4	Водопровод. Канализация	**3 781,750**			**4 455,076**	**45,14%**	**1 541,708**	**469,426**		**2 011,134**	**45,14%**	**1 541,708**	**469,426**		**2 011,134**
		Раздел 1. Водопровод В1	280,349			280,349	50,69%	142,118			142,118	50,69%	142,118			142,118
		Раздел 2. Водопровод Т3	339,425	305,850		645,275	54,84%	251,912	101,950		353,862	54,84%	251,912	101,950		353,862
		Раздел 3. Канализация	1 704,872			1 704,872	50,11%	854,321			854,321	50,11%	854,321			854,321
		Раздел 4. Водопровод	909,468	367,476		1 276,944	51,75%	293,357	367,476		660,833	51,75%	293,357	367,476		660,833
		Раздел 5. Противопожарный водопровод	547,636			547,636										
	2-1-5	Отопление. Вентиляция	**9 544,319**			**16 809,512**	38,25%	**4 451,040**	**1 978,178**		**6 429,218**	**38,25%**	**4 451,040**	**1 978,178**		**6 429,218**
		Раздел 1. Отопление	4 531,196			4 531,196	61,28%	2 776,653			2 776,653	61,28%	2 776,653			2 776,653
		Раздел 2. БТП "ЭНКО"	28,754	1 754,110		1 782,864										
		Раздел 3. Теплоснабжение калорифера П-1	1 476,722	205,342		1 682,064										
		Раздел 4. Вентиляция	3 507,647	5 305,741		8 813,388	41,44%	1 674,387	1 978,178		3 652,565	41,44%	1 674,387	1 978,178		3 652,565
	2-1-6	Электроосвещение и электрооборудование	**3 744,253**			**3 866,163**		**2 015,519**	**121,910**		**2 137,429**					
		Раздел 1. Электрооборудование	1 755,502	121,910		1 877,412	48,54%	789,358	121,910		911,268					
		Раздел 2. Электроосвещение	1 988,751			1 988,751	61,65%	1 226,161			1 226,161					
	2-1-7	Пожарная сигнализация. Сети связи	**2 511,912**			**2 511,912**		**1 722,759**			**1 722,759**					
		Раздел 1. Пожарная сигнализация	904,009			904,009		337,217			337,217					
		Раздел 2. Сети связи	1 607,903			1 607,903		1 385,542			1 385,542					
	2-1-8	Технологическое оборудование	**19,259**			**13 466,489**		**0,000**	**13 447,230**		**13 447,230**					
		Раздел 1. Оборудование спортивного зала	14,144	7 868,336		7 882,480	99,82%		7 868,336		7 868,336					
		Раздел 2. Оборудование буфетной	5,115	5 578,894		5 584,009	99,91%		5 578,894		5 578,894					
		Всего по главе 2	**108 127,857**	**21 507,659**		**129 635,516**	**59,51%**	**61 123,966**	**16 016,744**		**77 140,710**	**23,56%**	**28 089,133**	**2 447,604**		**30 536,737**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Сети электроснабжения	**5 100,967**			**10 934,123**		**4 902,224**	**5 833,156**		**10 735,380**	**3,38%**	**278,518**	**90,908**		**369,426**
		Раздел 1. Электрооборудование	395,353	2 417,105		2 812,458	100,00%	395,353	2 417,105		2 812,458					
		Раздел 2. Сети 10 кВ	1 869,504	3 416,051		5 285,555	100,00%	1 869,504	3 416,051		5 285,555	6,99%	278,518	90,908		369,426
		Раздел 3. Сети КЛ 0,4 кВ	616,078			616,078	100,00%	616,078			616,078					
		Раздел 4. Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт)	2 220,032			2 220,032	91,05%	2 021,289			2 021,289					
		Всего по главе 4	**5 100,967**	**5 833,156**		**10 934,123**	**98,18%**	**4 902,224**	**5 833,156**		**10 735,380**	**3,38%**	**278,518**	**90,908**		**369,426**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6-1	Наружный водопровод и канализация	**2 602,509**			**2 602,509**	**100,00%**	**2 602,509**			**2 602,509**	**10,00%**	**260,258**			**260,258**
		Раздел 1. Монтажные работы	212,564			212,564	100,00%	212,564			212,564	10,00%	21,264			21,264
		Раздел 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1	415,633			415,633	100,00%	415,633			415,633	10,00%	41,563			41,563
		Раздел 3. Канализация К1	1 974,312			1 974,312	100,00%	1 974,312			1 974,312	10,00%	197,431			197,431
	6-3	Выгреб емкостью 15м3	1 514,590			1 514,590	100,00%	1 514,590			1 514,590	10,00%	151,459			151,459
		Всего по главе 6	**4 117,099**			**4 117,099**	**100,00%**	**4 117,099**			**4 117,099**	**10,00%**	**411,717**			**411,717**
		Глава 7. Благоустройство территории строительства.														
	7-1	Благоустройство территории	**5 134,175**			**5 134,175**	11,37%	**583,906**			**583,906**					
		Раздел 1. Демонтажные работы	583,906			583,906	100,00%	583,906			583,906					
		Раздел 2. Вертикальная планировка	150,895			150,895										
		Раздел 3. Покрытие дорог и площадок	3 448,421			3 448,421										
		Раздел 4. МАФ	890,025			890,025										
		Раздел 5. Озеленение	60,928			60,928										
		Всего по главе 7	**5 134,175**			**5 134,175**	**11,37%**	**583,906**			**583,906**					
		Итого по главам 1-7	**122 480,098**	**27 340,815**		**149 820,913**	**61,79%**	**70 727,195**	**21 849,901**		**92 577,095**	**20,90%**	**28 779,368**	**2 538,512**		**31 317,880**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 2,9%	3 551,923			3 551,923		2 051,089			2 051,089		834,602			834,602
		Итого по главе 1-8	**126 032,021**	**27 340,815**		**153 372,836**	**61,70%**	**72 778,284**	**21 849,901**		**94 628,184**	**20,96%**	**29 613,970**	**2 538,512**		**32 152,482**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	882,224			882,224		509,448			509,448		207,298			207,298
		Итого по главам 1-9	**126 914,245**	**27 340,815**		**154 255,060**	**61,68%**	**73 287,732**	**21 849,901**		**95 137,633**	**20,98%**	**29 821,268**	**2 538,512**		**32 359,780**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 538,285			2 538,285		1 465,755			1 465,755		596,425			596,425
		Итого сметная стоимость	**129 452,530**	**27 340,815**		**156 793,345**	**61,61%**	**74 753,487**	**21 849,901**		**96 603,388**	**21,02%**	**30 417,693**	**2 538,512**		**32 956,205**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	135 929,816	28 708,840		164 638,656		**78 493,852**	**22 943,183**		**101 437,035**		**31 939,673**	**2 665,529**		**34 605,203**
		Налог на добавленную стоимость 12%			19 756,639	19 756,639				12 172,444	12 172,444				4 152,624	4 152,624
		Всего по сметному расчету	**135 929,816**	**28 708,840**	**19 756,639**	**184 395,295**	**61,61%**	**78 493,852**	**22 943,183**	**12 172,444**	**113 609,479**	**21,02%**	**31 939,673**	**2 665,529**	**4 152,624**	**38 757,827**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,94995916246	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**61,61%**	**74 565,945**	**21 795,087**	**11 563,325**	**107 924,357**	**21,02%**	**30 341,385**	**2 532,144**	**3 944,823**	**36 818,352**
		Итого к оплате	**129 127,774**	**27 272,226**	**18 768,000**	**175 168,000**	**61,61%**	**74 565,945**	**21 795,087**	**11 563,325**	**107 924,357**		**30 341,385**	**2 532,144**	**3 944,823**	**36 818,352**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СамурыкТараз"

Директор _____ Е.А. Назымбеков

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг 2016"

Эксперт _____ К.С. Жолшыбеков